

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.200.000.000	Compromisos: \$ 1.763.319.084 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	En proceso de entrega de los equipos de videoconferencia, finaliza el 06 de diciembre de 2019, con la entrega de 37 equipos en 29 ERON.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.500.000.000	Compromisos: \$ 267.632.000 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	*Detección de Elementos Prohibidos: El 18 de noviembre se adjudicó el proceso. Pendiente Acto Administrativo. *Círculo Cerrado de Televisión (CCTV): En proceso de adjudicación. *Radios de Comunicación: Se entregaron 113 radios mediante Acta de Recibo a Satisfacción sin número del 05 de noviembre en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá COMEB. *Laboratorios de Criminalística: Proceso radicado en la Dirección de Gestión Contractual.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 102.131.500.000	Compromisos: \$58.982.583.070 Obligaciones: \$11.653.257.638 Pagos: \$11.653.257.638	Durante el mes de Noviembre la Subdirección de Construcción y Conservación por medio del Proyecto de Inversión de Fortalecimiento de la Infraestructura celebro los siguientes contratos, comprometiendo así recursos por valor de \$:17.875.002.848,77. Contrato 241 de 2019: interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera al mantenimiento recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención a los ERON a cargo del INPEC. Contrato 215 de 2019: mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención a los ERON a cargo del INPEC. Contrato 222 de 2019: mantenimiento general recurrente a la infraestructura física del primer grupo de atención en los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Grupo 10. Contrato 220 de 2019: mantenimiento general recurrente a la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Grupo 07. Contrato 230 de 2019: mantenimiento. General Recurrente a la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Grupo 16. Contrato 219 de 2019: mantenimiento general Recurrente a la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Grupo 06. Contrato 227 de 2019: Mantenimiento. General Recurrente a la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Grupo 17. Contrato 228 de 2019: mantenimiento. General Recurrente a la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Grupo 17. Contrato 217 de 2019: mantenimiento. General Recurrente a la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Grupo 04. Contrato 214 de 2019: mantenimiento. General Recurrente a la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Grupo 01. Contrato 216 de 2019: mantenimiento. General Recurrente a la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Grupo 03. Contrato 224 de 2019: mantenimiento. General Recurrente a la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Grupo 13. Contrato 249 de 2019: mantenimiento. General Recurrente a la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Grupo 13. Contrato 221 de 2019: mantenimiento. General Recurrente a la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Grupo 08. Contrato 257 de 2019: interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto tratamiento distribución y almacenamiento de las plantas de tratamiento de agua potable y residual de EPC Yopal. Contrato 251 de 2019: construcción de un sistema de tratamiento de agua residual en el EPMSC de Istmina Choco. Contrato 259 de 2019: operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y residual en el establecimiento penitenciario y carcelario de EPAMSCAS de Combita. Adición contrato 183 de 2019: operación de las plantas de tratamiento de agua residual o potable PTAR en el Complejo de Jamundi.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 210.000.000.000	Compromisos: \$55.309.089.501 Obligaciones: \$2.376.395.482 Pagos: \$2.376.395.482	<p>Yarumal: 5% suspendido, Buga: 92% liquidación, Ipiales: 96,32%, Girón: 88,81% se realizó adición, Medellín Pabellón N° 2: Contrato demolición en liquidación, Contrato construcción Pabellón N°2 en etapa preconstrucción ejecución 3,24%.            Contrato No. 166, consultoría ERON RIOHACHA, ejecución 81,22% se prorrogó a 9-12-2019.            Contrato No 174, consultoría SILVIA, ejecución 84,20%, terminó el 26-11-2019.            Contrato 203, Interventoría Consultorías de Riohacha y Silvia, continúa acompañamiento.            Contrato 220, Demolición P4 EPMSC Bellavista ejecución 53%.            Contrato 219, Demolición Pabellón N° 1 y N° 2 EPMSC Popayán, ejecución 81,08%.            Contrato 218, Interventoría de las demoliciones, continúa acompañamiento.            Contrato 184-2019, consultoría diseños Bellavista Pabellón N° 4, Firman acta inicio 25-11-19.            Contrato FONADE 2183503 construcción ERON Pereira ejecución 0,82 se adición.            Contrato 171-2019, cerramiento predio Barranca, ejecución 79,40%.            Contrato 179-2019 Obras Complementarias ERON Girardot, ejecución 97,02%.            Los procesos a contratar: USPEC-LP-086-2019 Ampliación ERON Santa Marta, Cartagena, Barranquilla e Itagüí en etapa de evaluación; USPEC-LP-083-2019 nuevo ERON Renacimiento - en etapa de evaluación.</p>	Demora en el inicio de los procesos de contratación	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Se responde el derecho de reposición de unos proponentes y se confirma resolución de declaratoria desierta y se radica en contractual el nuevo proceso.	La declaratoria desierta implica realizar un nuevo proceso y es más demorado la adjudicación.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 3, 6, 10 y 16 de Diciembre respectivamente.

Fecha de actualización de información:

17-12-2019