



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 3.408.000.000 Apropiación Bloqueada: \$507.770.850 Apropiación Disponible: \$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	El 11 de noviembre de 2020 se adjudicó el proceso de adquisición de equipos tecnológicos de videoconferencia y actualmente se encuentra en proceso de perfeccionamiento del contrato. En cuanto al proceso de adquisición de mobiliario, se encuentra en etapa precontractual.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 4.000.000.000 Apropiación Bloqueada: \$218.976.274 Apropiación Disponible: \$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	*DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS: Se realizaron los estudios previos, por sugerencia de la Dirección General el proceso de adelantará a través de un convenio interadministrativo, oficialmente a la fecha no se tiene conocimiento del resultado. *CCTV: Se realizaron los estudios previos, por sugerencia de la Dirección General el proceso de adelantará a través de un convenio interadministrativo, oficialmente a la fecha no se tiene conocimiento del resultado. *SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN: Proceso adjudicado el pasado 11 de noviembre, en espera que la Dirección de Gestión Contractual legalice contrato, pólizas y registro para ejecución. Resolución de Adjudicación No. 609. *LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA: El proceso se adelantará a través CCE, grandes superficies.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS EROA A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 120.492.000.000 Apropiación Bloqueada: \$20.105.004.705 Apropiación Disponible: \$ 101.515.142.392	Compromisos: \$89.818.595.555 Obligaciones: \$31.502.100.873 Pagos: \$31.473.167.270	Durante la ejecución del mes de octubre por medio del proyecto de inversión se ejecutaron las siguientes actividades, por medio de los diferentes contratos para atender la emergencia sanitaria. Porcentaje de Ejecución Física de los contratos celebrados para atender los 134 EROA: *Contrato N°139 de 2020: 17% *Contrato N°141 de 2020: 52,28% *Contrato N°140 de 2020: 28% *Contrato N°138 de 2020: 49,19% *Contrato N°125 de 2020: 30% *Contrato N°131 de 2020:89,66% *Contrato N°130 de 2020: 68,09% *Contrato N°126 de 2020:80% *Contrato N°129 de 2020: 80%	De acuerdo con el levantamiento de las restricciones de movilidad durante el mes de noviembre los apoyos a la supervisión han podido realizar las visitas técnicas prioritarias para el debido seguimiento de la ejecución de los proyectos en curso.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 250.934.440.000 Apropiación Bloqueada: \$14.523.142.392 Apropiación Disponible: \$ 220.731.297.608	Compromisos: \$151.261.552.021 Obligaciones: \$6.224.081.461 Pagos: \$6.208.874.941	<p>En el mes de noviembre se entregaron cupos, pero se presentan los siguientes avances:</p> <p>*IPIALES: Durante el mes de noviembre se adelantaron las respectivas actividades correspondientes a la liquidación del contrato 401 de 2014, se realizaron las actas de entrega y recibo a satisfacción y se encuentra en la oficina de Gestión Contractual los vistos buenos para el acta de liquidación final.</p> <p>*GIRÓN: Durante el mes de noviembre se adelantaron las respectivas actividades correspondientes a la liquidación del contrato 402 de 2014, se realizaron las actas de entrega y recibo a satisfacción y se encuentra en la oficina de Gestión Contractual los vistos buenos para el acta de liquidación final.</p> <p>*INFRAESTRUCTURA MODULAR - 2040 cupos: En desarrollo la Fase 2 correspondiente a la ejecución de la obra, se adelantan actividades como: campamentos, obras preliminares y excavación para los pabellones.</p> <p>*CONTRATOS DE CONSULTORIA - 2.820: Medellín P4 (100%), trámite liquidación contrato B/meja (21.82%) elaboración de estudios forestales y biológicos, ajuste implantación de las edificaciones Popayán: a la fecha según programación realizada por las partes el avance de ejecución es de un 39.5% general del proyecto y de la fase 1: el 100% Fase 2: 65% y Buenaventura (27%) revisando zonificación e implantación el anteproyecto.</p> <p>*CONVENIO EN Territorio: (900 cupos) ERON Pereira Contrato hace parte del convenio interadministrativo No. 216144 suscrito con EN Territorio, El avance de ejecución es del 0.82% del contrato No. 2183503, Se programan mesas de trabajo para presentar cotizaciones adicionales en el proceso de APUS faltantes, de acuerdo con requerimiento realizado por el área de planeación de EN Territorio. Así mismo, EN Territorio informa que se presentó solicitud de prórroga a la etapa de pre-construcción del proyecto hasta el 12 de enero de 2021. El contrato correspondiente a Bellavista patio No. 2 (408 cupos) el proyecto tiene un porcentaje de ejecución del 25.86%, se han ejecutado actividades de construcción de la cimentación del pabellón y construcción de muros divisorios en concreto reforzado en el piso uno. El contrato para el Plan Maestro Actualmente se continúa adelantando labores en 27 establecimientos en diferentes fases del proyecto, de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y valle. A la fecha no se ha entregado ningún producto debido al tiempo requerido para el procesamiento de la información levantada, EN Territorio informa que ha realizado varias correcciones al primer producto que entrego la consultoría y están a la espera de que se ajusten con el fin de presentar el primer diagnóstico en el mes de diciembre de 2020.</p> <p>*ERON Renacimiento: En desarrollo de la Fase 2 y con corte al 30 de noviembre se tiene un avance acumulado del 0.86 %, se adelantan actividades preliminares como la adecuación de las vías internas, la realización del cerramiento, el levantamiento topográfico, la construcción del campamento, la construcción del almacén, la construcción de la PTAR para el campamento, la adecuación de la instalación de una torre grúa, la adecuación e instalación de una planta de concreto y la perforación y encamisado de un pozo profundo, entre otras actividades.</p> <p>Para la vigencia de 2020 y dado los recursos congelados por el MHCP se vio afectado el proyectos para ampliación de cupos en el departamento de Boyacá en la ciudad de Tunja, en donde se tenía proyectada la implantación de Infraestructura modular que tenía prevista la generación de 510 cupos, de igual manera para el departamento del Tolima en el EPMSO ESPINAL se suspendió la contratación de obras complementarias como: portal de integración, vía de comunicación y tratamiento de aguas superficiales.</p>	Debido al aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus) ocasionó retrasos en la ejecución de los contratos.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	Apropiación Inicial: \$420.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 420.000.000	Compromisos: \$137.552.255 Obligaciones: \$137.552.255 Pagos: \$137.552.255	Se adjudicó el contrato 254 de 2020 con objeto: "digitalización, con toda la normatividad archivística, de los metros lineales de documentos en formato físico necesarios para el archivo de gestión y central de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC".	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura, Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Logística el 03 y 04 de Diciembre respectivamente.

Fecha de actualización de información:

7/12/2020