

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 234.990.000.000	Total Comprometido: \$69.100.212.002 Total Obligado: \$13.565.990.616 Total Pagado: \$13.565.990.616	A 31 de octubre de 2017, la Dirección de Infraestructura de la USPEC reporta los avances en la ejecución de las obras que se describen a continuación: Programa de Construcción de Pabellones: Tulúa: 99.9% próximo a entregar. Buga: 89.78% Trámite de servidumbres para colector de aguas, se inician diseños de seguridad, voz y datos. Espinal: 98.7% Se mantiene plan de inspección de infraestructura para entrega en operación. Girón e Ipiales: 54.5% y 59% respectivamente. Ibagué: 99.9% en revisión necesidad del colector. Medellín Patio 2 y RM Manizales: se encuentran en estudios de mercado. Pereira: Próximo a iniciar proceso licitatorio por parte de FONADE. Cómbita: En análisis de permisos ambientales correspondientes. Sabanas de San Ángel: se publicaron pliegos finales del proceso de licitación. San Gil: el proceso contractual se encuentra suspendido hasta la resolución de recusación presentada por la personería municipal.	Ninguna	Ninguna
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Durante el mes de Octubre se radicaron los estudios previos para la actualización de la herramienta IBOSS en la Dirección Gestión Contractual para su respectivo trámite.	En cuanto a los recursos del 2016, teniendo en cuenta que la solicitud de prórroga por parte del contratista no se presentó dentro de los tiempos establecidos por la entidad, no fue posible darle continuidad al contrato.	Ninguna
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Los estudios previos se encuentran en revisión y trámite de la Dirección Logística de la USPEC.	Ninguna	Ninguna
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<b>CCTV:</b> La Dirección de Gestión Contractual y la Dirección General de la USPEC, continúan con la revisión y el trámite de los estudios previos. <b>Radios de doble vía:</b> Los estudios previos se encuentran en revisión y trámite de la Dirección Logística de la USPEC. <b>Detección de elementos prohibidos:</b> La Dirección Logística de la USPEC, se encuentra realizando la revisión de los estudios precios para enviarlos a la Dirección de Gestión Contractual.	Ninguna	Ninguna
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	El proyecto de inversión después de estar en el mes de septiembre en la Dirección General donde se informa que el proceso contractual no se podía celebrar debido a la imposición de la declaratoria de incumplimiento de una de las empresa compuestas del proponente, se determina que se debe obrar con los principios de transparencia, moralidad e idoneidad del contratista, no se debería celebrar dicho contrato. Así mismo en el mes de octubre el Director de Gestión Contractual y Director Financiero y Administrativo (e), quedando el proyecto nuevamente sin Gerente.	Los constantes cambio del nivel directivo de la Entidad - Falta de Efectividad en la toma de decisión.	Ninguna

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 174.968.374.431	Total Comprometido: \$89.660.041.827 Total Obligado: \$712.096.214 Total Pagado: \$712.096.214	<p><b>Vigencia 2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se encuentra en proceso de liquidación el contrato 252/2015.</li> <li>Los contratos 263 y 150 de 2015 se encuentran en proceso de incumplimiento.</li> </ul> <p><b>Vigencia 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El Contrato 171/2016 EPMSO SNTAFE DE ANTIOQUIA, EPMSO YARUMAL, EPMSO SANTA ROSA DE OSOS, EPMSO SANTODOMINGO, EPMSO CAUCASIA y EPMSO - CAS ITAGUI; presentan un avance de obra del 87%.</li> <li>El Contrato 172/2016 EPMSO PITALITO, EPMSO ISTMINA y EPMSO QUIBDÓ; presentan un avance de obra del 69%.</li> <li>El contrato 215/2016: EPMSO SOCORRO y EPMSO TUMACO; presentan un avance de obra del 14,29%</li> </ul> <p><b>Vigencia 2017</b></p> <p>En proceso de contratación.</p>	<p><b>Contrato 171 de 2016:</b></p> <p>Continúa pendiente la aprobación de la electrificadora para la conexión de energía al establecimiento de Santafé de Antioquia.</p> <p>En Santo Domingo, el establecimiento entregan las celdas para intervenir a medida que se van entregando las celdas ya intervenidas, lo que genera retraso en la ejecución de la obra.</p> <p>En Santa Rosa de Osos, ha sido dispendioso el ubicar y adquirir los servicios de una motoniveladora para realizar la adecuación del área deportiva, labor que ya se encuentra en ejecución, una vez terminada esta actividad se realizará el sembrado del pasto con lo cual se daría cumplimiento a los compromisos adquiridos.</p> <p><b>Contrato 172 de 2016:</b></p> <p>Persiste la dificultad de entrega de áreas en el establecimiento de Pitalito; el establecimiento manifiesta la necesidad de realizar ajustes a los diseños de los pabellones de hombres, por que se vulnera la seguridad de los mismos.</p> <p>El invierno continúa afectando el rendimiento de la ejecución de los trabajos en la región del Chocó. En el establecimiento de Quibdó, se está realizando el trámite con la empresa de acueducto a fin de obtener la acometida domiciliar que abastezca el tanque de almacenamiento construido, se informa a la Dirección del Establecimiento que es de su competencia legalizar la acometida. Se han presentado derrumbes y taponamiento en la única vía por la que es posible el ingreso de materiales, lo que ha generado que a la fecha no haya sido posible la entrega de las áreas intervenidas.</p> <p><b>Contrato 215 de 2016:</b></p> <p>Se encuentra en trámite de incumplimiento.</p>	Ninguna
7	2016011000160	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 150.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>Para el mes de octubre se actualizó el proyecto de inversión acorde con las observaciones realizadas por el Departamento Nacional de Planeación. En lo referente a los estudios previos para la auditoría externa y a las capacitaciones en temáticas del SIGI la Dirección General y Dirección Contractual al cierre del mes, no han adelantado el proceso contractual, de las actividades presentadas por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, desde el mes de junio.</p>	<p>Tiempos posteriores tomados en la Dirección de Gestión Contractual y la Dirección General, para desarrollar el proceso contractual.</p> <p>Cambios permanentes en las revisiones por parte del DNP y el Ministerio de Justicia en el proceso de actualización del proyecto desde el 1° de junio de 2017.</p>	

Fuente: Memorando I-2017-015358 del 07 de noviembre de la Dirección de Logística, correos electrónicos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, grupo de Gestión Documental, Dirección de Infraestructura y de la Oficina de Tecnología del 09, 14, 20 y 24 de noviembre respectivamente.

Fecha de actualización de información:

28/11/2017