

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2018

PERÍODO A REPORTAR: OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 262.811.873.646	Compromisos: \$55.415.621.032 Obligaciones: \$13.818.739.513 Pagos: \$13.818.739.513	<p>*Yarumal: 5%, Buga: 92% contrato suspendido, Ipiales: 82%, Girón: 76%, RM Manizales: en estructuración, Medellín Bellavista Patio 2, contrato de demolición en ejecución - Se superó la etapa de preconstrucción, se encuentra en aprobación ítems no previstos.</p> <p>*En el contrato No. 166 Consultoría de elaboración de estudios técnicos, diseños para la construcción del ERON EPMSC RIOHACHA, se realiza visita de obra los días 22 y 23 de octubre con el objetivo de socializar el proyecto con la comunidad indígena y entes territoriales del municipio, así como visita de reconocimiento al predio USPEC, junto con INPEC, Consultor, Representante del Ministerio de Justicia.</p> <p>*El contrato de consultoría No 174 para la Consultoría de elaboración de estudios técnicos, diseños para la construcción del ERON EPMSC SILVIA, se realiza visita de obra los días 17, 18 y 19 de octubre con el objetivo de socializar el proyecto con las autoridades territoriales, las comunidades indígenas de la zona y civil, así como la verificación y reconocimiento del predio donde se ejecutará el proyecto, visita que se llevó a cabo con USPEC, INPEC, comunidad indígena y Consultor.</p> <p>*El Concurso de Meritos No. USPEC CM-A-65-2018 para contratar la interventoría a las Consultorías de Riohacha y Silvia se encuentra en fase de evaluación.</p> <p>* El Proceso de Mínima Cuantía No. USPEC-IP-MC-64-2018 para Estudio de Suelos de la Vía de comunicación y el tanque de alivio de aguas lluvias del EPMSC Espinal, el 26 de octubre se publica el informe de evaluación final.</p> <p>*Que el 19 de octubre de 2018 la entidad publicó los pliegos definitivos de la Licitación Pública No. USPEC LP 066-2018 para la Demolición del patio 4 de EPMSC Bellavista y del patio 1 y 2 del EPMSC Popayan, con fecha de cierre para la presentación de ofertas el 1 de noviembre de 2018.</p>	El Proceso de Mínima Cuantía No. USPEC-IP-MC-54-2018 para contratar la construcción de cerramiento del ERON Riohacha, se declaró desierto mediante resolución 000818 del 3/10/2018 debido a que los proponentes no subsanaron los requerimientos técnicos de la evaluación realizada por la USPEC.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 23/08/2018.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 378.000.000	Compromisos: \$ 319.999.330 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>Durante el mes de octubre se ejecutaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajustes de los inventarios de activos para los procesos institucionales.</li> <li>- Se culminó la actualización / definición de los riesgos de seguridad de información para los 12 procesos institucionales y sus respectivos planes de tratamiento.</li> <li>- Se culminó la ejecución del plan de pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking.</li> <li>- Se ejecutó el plan de pruebas de ingeniería social.</li> <li>- Se culminó el entrenamiento certificado para 20 funcionarios de la USPEC en la Norma ISO 27001:2013.</li> <li>- Se realizó el curso de Continuidad de Negocio dirigido a 10 funcionarios de la USPEC.</li> <li>- Se realizó el curso de Ciberseguridad dirigido a 3 funcionarios de la USPEC.</li> <li>- Se inició la ejecución del plan de formación y generación de cultura de seguridad de información a través de la charla "Seguridad en redes sociales".</li> </ul> <p>Adicionalmente en el caso del producto "Herramientas tecnológicas", durante el mes de octubre se definieron los estudios previos para llevar a cabo la contratación de la herramienta PC Secure.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 31/05/2018.
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 1.000.000.000	Compromisos: \$ 984.688.301 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	En proceso de entrega de los bienes, \$984.688.301-Contrato No. 164 de 2018	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 28/05/2018.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.500.000.000	Compromisos: \$ 1.124.200.000 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>1) Equipos para la detección de elementos prohibidos: En Proceso de entrega de los bienes.</p> <p>2) Circuito Cerrado de Televisión: En etapa precontractual.</p> <p>3) Radios de Comunicación: En etapa precontractual.</p>	Demora en la adjudicación de los procesos de contratación	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 09/03/2018.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Compromisos: \$219.712.946 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se entregaron 355 ml para custodia, 14001 planos para organización y 70 ml de contratos, un avance 10000 imágenes digitalizadas de la serie Historias Laborales	Cambio de la sede de la Entidad para poder estandarizar precios el proceso de custodia y el tiempo de respuesta de las consultas, el espacio reducido para la ejecución del contrato.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. Así mismo, dicho proyecto fue aprobado y actualizado el 08/05/2018.
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 90.000.000.000	Compromisos: \$32.345.904.224 Obligaciones: \$5.944.434.253 Pagos: \$5.944.434.253	<p>El avance de ejecución de obra de Mantenimiento General de los 71 establecimientos distribuidos en 7 grupos de la Licitación Pública N°USPEC-LP-024-2017 es del 51%.</p> <p>Se realizó adición a los contratos de interventoría N° 157-160-161-162, para asegurar el seguimiento a la finalización de las obras de mantenimiento contratadas.</p> <p>Se firmó el contrato 173 correspondiente al mantenimiento preventivo de los ascensores del establecimiento COMEB Bogotá.</p> <p>Se encuentra legalizado el contrato N°172 de 2018 para la adecuación de baños múltiples y elementos conexos en el establecimiento de reclusión especial de Cali, se encuentra pendiente el acto aprobatorio de polizas.</p> <p>El contrato N° 171 de 2018 se encuentra pendiente de firma de acta de inicio para la ejecución de los estudios de patología geotécnica y vulnerabilidad sísmica en el establecimiento de reclusión de mujeres de Manizales.</p> <p>El Contrato N°170 de 2018 correspondiente al levantamiento topográfico y arquitectónico de los estudios geotécnicos del diseño estructural para la reconstrucción del muro perimetral del EPMSC Villavicencio ya se encuentra firmado e inicio su ejecución la cual va en un 1.5%.</p> <p>El contrato N°175 de 2017 correspondiente al Grupo 6, ya inicio obra y se encuentra en un 1,34%.</p>	Se declaró desierto el proceso correspondiente a la Interventoría para el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores en los establecimientos de reclusión, mediante acto administrativo 815 del 3 de octubre de 2018. Se declararon desiertos los procesos correspondientes a las contrataciones de la interventoría del mantenimiento de redes hidrosanitarias y adecuaciones locativas de las UTE 1 y 2 del COMEB Bogotá, así como del proceso del mantenimiento de las áreas de primera infancia y la Ptar. del EPAMS Girón.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. Así mismo, este proyecto fue aprobado y actualizado el 30/08/2018.

Fuente: Correos electrónicos de la Oficina de Tecnología, Dirección de Logística, Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Infraestructura del 07, 09, 13 y 14 de noviembre respectivamente.

Fecha de actualización de información: 15/11/2018