

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.200.000.000	Compromisos: \$ 1.763.319.084 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	*Actividad de Dotación (A cargo de la Dirección Logística); \$1.892.654.084 de los cuales ya se comprometieron \$1.763.319.084.00. Adjudicado mediante Contrato No. 213 del 19 de septiembre de 2019, por cuanto se realizó la presentación y aprobación de cronograma de entrega.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.500.000.000	Compromisos: \$ 267.632.000 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	*Detección de Elementos Prohibidos: Continúa publicado en SECOOP II, bajo el No. USPEC SA-S1-068-2019, para proceso de adjudicación. *Círculo Cerrado de Televisión (CCTV): Publicado en SECOOP II bajo el No. USPEC-LP-79-2019, para proceso de adjudicación. *Radios de Comunicación: Entrega de 113 radios programada para el 6 y 7 de noviembre de 2019. *Laboratorios de Criminalística: Se definieron recursos para financiar los elementos que van con cargo al rubro de funcionamiento y solicitar los respectivos CDPS.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 102.131.500.000	Compromisos: \$40.172.705.040 Obligaciones: \$11.031.063.946 Pagos: \$10.533.413.551	Contrato 233 de 2019: Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico general del COMEB BOGOTÁ. Contrato 231 de 2019: Construcción de pozos para agua subterránea para el abastecimiento de agua en el EPMSC NEIVA. Adición contrato N°236 de 2018: Interventoría Mto. de la Infraestructura física de los ERON. Adición contrato 140 de 2019: Mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC. Contrato 218 de 2019: Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 5. Adición contrato 136 de 2019: Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera para mantenimiento infraestructura física ERON a cargo del INPEC. Contrato 226 de 2019: Mantenimiento recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 15. Contrato 229 de 2019: Mantenimiento recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 9.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 210.000.000.000	Compromisos: \$50.327.166.410 Obligaciones: \$2.028.056.923 Pagos: \$1.948.018.137	*Yarumal: 5% contrato suspendido, Buga: 92% contrato suspendido, Ipiales: 95,35%, Girón: 97,34%, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición 100% ejecutado, en liquidación. La construcción del pabellón No. 2 en el EMPSC JP Bellavista incluido en el Contrato interadministrativo con ENTERRITORIO, y este lo Subcontrató con el Consorcio Bellavista 2019, el avance de ejecución es del 3,24%. *En el contrato No. 166/2018, elaboración estudios y diseños para la construcción del ERON EPMSC RIOHACHA, Actualmente tiene un avance de ejecución del 55%. Este contrato se adicionó y prorrogó el 17 de octubre de 2019, por lo tanto su ejecución no varió debido a la inclusión de nuevas actividades y nuevas condiciones contractuales. *El contrato No 174/2018, elaboración de estudios técnicos y diseños para la construcción del ERON EPMSC SILVIA, Actualmente tiene un avance de ejecución del 60%. Se realizó segunda socialización y avance del proyecto con la comunidad indígena, municipio y ESP de Silvia - Cauca. *Contrato No. 203/2018, Interventoría a las Consultorías de Riohacha y Silvia, ejecución del 60% se continúa con el acompañamiento a las consultorías en todas las mesas de trabajo realizadas. * Contrato 220/2018, Demolición Patio 4 EPMSC Bellavista, 46% de ejecución. Contrato de consultoría con Consorcio Bellavista 2019 para los estudios y diseños del pabellón No. 4 en Bellavista, en revisión hojas de vida personal mínimo requerido, se adjudicó la interventoría a Consorcio Bellavista M&P, la interventoría está revisando las hojas de vida del personal mínimo requerido por la Uspec. * El avance de ejecución del contrato FONADE 2183503 cuyo objeto es: Construcción de un Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad del Orden Nacional en Pereira-Risaralda, en etapa de pre-construcción el avance de ejecución es del 0,81%. *Contrato 219/2018, Demolición patio 1 y 2 EPMSC Popayán, el avance de ejecución es de 71%. *Contrato No. 171 de 2019, cerramiento perimetral del predio "La India" donde se construirá el nuevo establecimiento penitenciario y carcelario de Barrancabermeja - Santander, el avance de ejecución es del 57,35%. * Contrato No. 179 de 2019, adecuación de cupos EPMSC GIRARDOT, el avance de ejecución es del 69,30%. * Después de aprobado el cupo para comprometer apropiaciones de vigencias futuras para las actividades del Proyecto de Inversión de Cupos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio No. 2-2019-036690 el día 27 de septiembre de 2019 se da inicio a los siguientes procesos: * El proceso de contratación. El cual lleva por objeto: "OBRAS, EQUIPAMIENTO, MONTAJES, SUMINISTROS, Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MODULAR PENITENCIARIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL: GRUPO 1 EPMSC SANTA MARTA GRUPO 2 EPMSC BARRANQUILLA, GRUPO 3 EPMSC CARTAGENA Y GRUPO 4 EPAMSCAS-ERE-JP-ITAGÚI, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". El 30 de octubre se realizó la publicación del proceso USPEC-LP-086-2019, mediante el cual se contratará la ejecución de los 4 proyectos de infraestructura modular por valor total de \$70.107.290.169, recursos correspondientes a las vigencias 2019 y 2020, con estos proyectos se habilitarán 2040 nuevos cupos. * El proceso de contratación para la construcción del ERON RENACIMIENTO en Sabanas de San Ángel, cuyo objeto es contratar la "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, se publicó en la página del SECOP II el día 23 de octubre de 2019 bajo el número USPEC-LP-083-2019 por un valor de \$186.106.454.217, con este proyecto se generarán 1500 nuevos cupos.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Se declara desierto el proceso contractual, se realiza la proyección del nuevo proceso.	Los proponentes del proceso diligenciaron dos valores en la propuesta económica y el otro proponente los precios de la oferta económica fueron bajos por tal motivo se declaró desierto.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

 Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Logística y la Dirección de Infraestructura el 6 y 8 de Noviembre respectivamente.  
 Fecha de actualización de información: 12-11-2019