



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 3.408.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	El 30 de octubre de 2020 se publicaron en el SECOP los pliegos definitivos del nuevo proceso de selección de proveedor de los equipos de videoconferencia, teniendo en cuenta que el anterior proceso fue declarado desierto.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 4.000.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	*DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS: Se está adelantando lo correspondiente a los estudios previos, estos serán radicados en Contractual durante la primera semana de noviembre. *CCTV: Se está adelantando lo correspondiente a los estudios previos, estos serán radicados en Contractual durante la primera semana de noviembre. *SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN: Publicado en SECOP, se encuentra en la etapa de evaluación de las ofertas. *LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA: a la fecha aún no se define el sistema de compra de los elementos. Pendiente confirmación si se realiza a través de CCE o el SECOP.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 120.492.000.000 Apropiación Bloqueada: \$18.976.857.608 Apropiación Disponible: \$ 101.515.142.392	Compromisos: \$88.575.484.706 Obligaciones: \$29.863.663.540 Pagos: \$28.095.971.564	Durante la ejecución del mes de octubre el porcentaje de ejecución física de los contratos celebrados para atender los 134 ERON son: *Contrato N°139 de 2020: 11,05% *Contrato N°141 de 2020: 43,60% *Contrato N°140 de 2020: 18% *Contrato N°138 de 2020: 38,57% *Contrato N°125 de 2020: 29,87% *Contrato N°131 de 2020: 76,65% *Contrato N°130 de 2020: 49,61% *Contrato N°126 de 2020: 77,27% *Contrato N°129 de 2020: 70,26%	De acuerdo con el levantamiento de las restricciones de movilidad durante el mes de octubre los apoyos a la supervisión han podido realizar las visitas técnicas prioritarias para el debido seguimiento de la ejecución de los proyectos en curso.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 250.934.440.000 Apropiación Bloqueada: \$14.523.142.392 Apropiación Disponible: \$ 220.731.297.608	Compromisos: \$149.786.769.805 Obligaciones: \$5.961.551.335 Pagos: \$5.961.551.335	<p>En el mes de octubre no se entregaron cupos, pero se presentan los siguientes avances:</p> <p>*IPIALES: se encuentran realizando pruebas de estabilidad de los sistemas de seguridad, voz y datos, respaldo eléctrico y cuarto de mando, igualmente se encuentran adelantado la elaboración del acta de liquidación del contrato, se encuentra publicado y celebrado proceso para la adquisición, instalación y montaje para los equipos de sanidad SA-SI-015-2020.</p> <p>*GIRÓN: se encuentran realizando pruebas de montaje de los equipos y finalización del proceso de dotación de talleres, rancho, se encuentra publicado y celebrado proceso para la adquisición, instalación y montaje para los equipos de sanidad SA-SI-015-2020, igualmente se encuentran adelantado la elaboración del acta de liquidación del contrato.</p> <p>*INFRAESTRUCTURA MODULAR - 2040 cupos: Se realizó firmas de cambio de fase para dar inicio a la etapa 2 que corresponde a la ejecución de las obras, se adelantan la solicitud de anticipos y constitución de fiducias.</p> <p>*CONTRATOS DE CONSULTORIA - 2.820: Medellín P4 (100%), B/meja (16.6%) se encuentra en fase de pre diseño, que comprende la elaboración del ante proyecto y prospección arqueológica, elaboración de actas de recibo primera fase, Popayán (39.5%), levantamiento fotográfico y estudio de suelos y Buenaventura (25.5%) realizo entrega de anteproyecto.</p> <p>*CONVENIO ENTerritorio: (900 cupos) ERON Pereira Contrato hace parte del convenio interadministrativo No. 216144 suscrito con ENTerritorio, El avance de ejecución es del 0.82% del contrato No. 2183503, Se han realizado mesas de trabajo para definir los ítems No previstos Pendientes, para lo cual se estableció un cronograma inicial hasta la segunda semana de octubre, no obstante este se modificó y de acuerdo con lo informado por ENTerritorio, se requiere de un mes para completar esta fase, así las cosas ENTerritorio informa que la nueva fecha prevista para el inicio de obra es el 24 de Noviembre de 2020. El contrato correspondiente a Bellavista patio No. 2 (408 cupos) el proyecto tiene un porcentaje de ejecución del 21.84%, Se encuentran en construcción de muros en concreto del piso 1. El contrato para el Plan Maestro Actualmente se adelantan labores en 27 establecimientos en diferentes fases del proyecto, de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Valle. A la fecha no se ha entregado ningún producto debido al tiempo requerido para el procesamiento de la información levantada, por lo cual ENTerritorio informa que presentara el primer diagnóstico en el mes de noviembre de 2020.</p> <p>*ERON Renacimiento: desarrolló y terminó la Fase 1 - Planeamiento y Pre-Construcción al 10%, realizando actividades de revisión detallada, ajuste y complementación de los Estudios y Diseños entregados por la entidad, obteniendo la aprobación y viabilidad técnica y financiera del proyecto por parte de la Interventoría, momento a partir del cual se gestiona el Otrosí No. 1 al contrato de obra 304 de 2019 de fecha 23 de octubre de 2020, con el fin de incorporar al contrato los ítem no previstos resultantes de la Fase 1, así mismo el reconocimiento para la implementación de los protocolos de bioseguridad en obra y la aclaración del plazo de ejecución del mismo, de igual manera y por la naturaleza de los contratos se adelantó el otrosí No. 2 y modificación 2 al contrato de interventoría para el acompañamiento al contrato de obra, gestionando la prórroga y el reconocimiento de gastos para la implementación de protocolos de bioseguridad en la fase de ejecución del proyecto, suscribiendo finalmente el acta de cambio de fase e inicio de la fase 2 de fecha 29 de octubre de 2020, se adjunta copia del acta.</p> <p>Para la vigencia de 2020 y dado los recursos congelados por el MHCP se vio afectado el proyectos para ampliación de cupos en el departamento de Boyacá en la ciudad de Tunja, en donde se tenía proyectada la implantación de Infraestructura modular que tenía prevista la generación de 510 cupos, de igual manera para el departamento del Tolima en el EPMSC ESPINAL se suspendió la contratación de obras complementarias como: portal de integración, vía de comunicación y tratamiento de aguas superficiales.</p> <p>En cuanto a los valores por vigencias expiradas:</p> <p>*EPMSC ESPINAL. se encuentra en elaboración y revisión la documentación de resolución de reconocimiento de pasivos exigibles, vigencias expiradas por parte del grupo de abogados de dirección de infraestructura</p> <p>*Contrato Prestación de Servicios: solicitud de CDP y elaboró la resolución de reconocimiento de pasivos exigibles.</p>	*Debido al aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus) ocasionó retrasos en la ejecución de los contratos.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	Apropiación Inicial: \$420.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 420.000.000	Compromisos: \$137.552.255 Obligaciones: \$137.552.255 Pagos: \$137.552.255	Se encuentra en proceso la contratación, la cual se identifica con el número de solicitud USPEC- SA-SI-023-2020 y objeto: "Digitalización, con toda la normatividad archivística, de los metros lineales de documentos en formato físico necesarios para el archivo de gestión y central de la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC", en el Secop II.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Infraestructura el 04, 05, 06 y 09 de Noviembre respectivamente.

Fecha de actualización de información:

10/11/2020