

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	1173000270000	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	Total apropiación 2016: \$84.500.000.000 Apropiación disponible 2016: \$11.803.498.730	Total Comprometido: \$8.106.443.058 Total Obligado: \$1.496.635.851 Total Pagado: \$1.413.342.989	<p>Con recursos de la vigencia 2015 finalizaron obras en 82 establecimientos y aún se encuentra en ejecución obras para el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 26 establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional.</p> <p>Adicionalmente, se contrató el suministro, instalación y puesta en marcha de plantas eléctricas para 6 establecimientos penitenciarios y carcelarios, contrato que actualmente se encuentra finalizado,</p> <p>También finalizó el mantenimiento de calderas y equipos de lavandería en 20 establecimientos</p> <p>Respecto a los sistemas de plantas de tratamiento de agua residual y potable, ha finalizado la operación y mantenimiento en 3 establecimientos quedando en ejecución contratos de mantenimiento y operación en 22 establecimientos.</p> <p>Se legalizaron los contratos 171 y 172 mediante los cuales se realizará el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 8 establecimientos, cuyas obras al 30 de septiembre se encuentran en proceso de alistamiento.</p> <p>Se firmó contrato 204 para el suministro de subestación eléctrica para el EPMSC Bucaramanga, al 30 de septiembre tiene un avance del 10%.</p> <p>Se firmaron contratos 214, 215 y 216 para realizar mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento de potabilización de agua en 7 establecimientos penitenciarios y carcelarios.</p>	Ninguna	Se realizó traslado de \$ 72.696.501.270 al proyecto FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC.
2	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	Total apropiación 2016: \$210.000.000.000 Apropiación disponible 2016: \$158.758.212.000	Total Comprometido: \$82.392.721.633 Total Obligado: \$7.253.604.978 Total Pagado: \$7.253.604.978	<p>a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015 avances de obras así: EPMSC Girardot: 65%, EPAMSCAS Combita: 88%, Complejo Metropolitano de Cúcuta: 90%, EPAMS Girón: 52%,</p> <p>b) Programa de ampliación de establecimiento (Colonias): Tierralta: 3,13% , Guaduas: 0%. Se encuentran en trámite de modificación contractual.</p> <p>c) Programa de construcción de pabellones avances de obras así: Espinal: 99%, Tuluá: 97%, Buga: 76%, Girón: 26%, Ipiales: 22%, Ibagué: 72%.</p> <p>d) Replicas avance en obra así: EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5): 90%</p> <p>e) Programa de diseño de ERON avances en consultorias de diseño así: Fundación: 80%, Riohacha 6% (en proceso de liquidación).</p>	a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015 avances de obras así: frente a Girardot se adelanta proceso de incumplimiento por parte de la USPEC al Consorcio Global Construction Girardot.	Proyecto ajustado a Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, mediante el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
3	2013011000397	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SPC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	Total apropiación 2016: \$350.000.000 Apropiación disponible 2016: \$238.000.000	Total Comprometido: \$10.292.100 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Mediante resolución 000817 del 26 de septiembre de 2016 se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 027 de septiembre de 2016 para la "ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – SIGI". Contrato 224/2016 Se realizó estudio de mercado para la elaboración de estudio previos para "PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD Y EL DESARROLLO EN CAMPO DE LA PRE AUDITORÍA AL SIGI EN LA USPEC, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD NTCGP: 1000 2009"	Ninguna	Al proyecto le fueron asignados \$350.000.000 para la vigencia a través del decreto de liquidación del presupuesto, posteriormente se expidió el Decreto 378 de 2016 mediante el cual se aplazaron recursos por valor de \$112.000.000
4	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 350.000.000	Total Comprometido: \$9.136.160 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la primera fase de la auditoría de certificación, en la cual se generaron hallazgos que requieren ser subsanados para la segunda fase.	El 26/09/2016 se revocó el proceso para contratar la segunda fase de implementación del SGSI. El 29 de Septiembre se radicaron nuevamente los estudios previos en la Dirección de Gestión Contractual, con el fin de realizar nuevamente las revisiones y ajustes a que haya lugar. Dado que el proceso para contratar la segunda fase de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información no se ha ejecutado y teniendo en cuenta el tiempo requerido para el correcto desarrollo de las actividades plasmadas en los estudios previos, es probable que durante el 2016 no se alcancen a desarrollar las actividades descritas en el proyecto de inversión.	Ninguna
5	2015011000061	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN GENERAL	\$ -	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	No se reporta información.	No se reporta información.	Proyecto con previo concepto. Proyecto ajustado a Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, mediante el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016.
6	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Estudios previos en revisión de las nuevas directivas de la USPEC.	Fue requerida una nueva revisión de los procesos de selección de proveedor.	Ninguna
7	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	CCTV: Pliego de condiciones definitivo elaborado y publicado. Se están programando las visitas a los ERON beneficiarios. Proceso en revisión de las nuevas directivas de la USPEC RX: Prepliego modificado y aprobado. Proceso en revisión de las nuevas directivas de la USPEC Radios de comunicación: Ficha técnica recibida del INPEC el 14 de septiembre, se está realizando el estudio de mercado para establecer el precio de referencia del proceso de selección.	Fue requerida una nueva revisión de los procesos de selección de proveedor.	Ninguna
8	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Se realizaron los ajustes pertinentes a los estudios previos para contratar la organización de 226 ML de Archivos de Gestión y 15 ML de Series Complejas (expedientes Contractuales), así como la realización del programa de capacitación en conformación de archivos dirigido a 100 funcionarios de la Entidad teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Dirección General. Así también se elaboró la minuta contrato correspondiente la cual se encuentra pendiente de firma de la Dirección General y del Contratista.	Ninguna	Ninguna

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
9	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 72.696.501.270	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Se encuentra en trámite de autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias en la vigencia 2017, para intervenir un total de 87 establecimientos en donde se realizarán actividades de mantenimiento general, de mantenimiento de calderas, lavanderías, plantas eléctricas, de operación de sistemas de tratamiento de agua y las respectivas interventorías para los contratos que así lo requieren. Estos proyectos ya se encuentran formulados y se encuentran a la espera de la autorización de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para poder iniciar los respectivos procesos contractuales.	Ninguna	Ninguna

Fuente: ___ Memorandos 160-2-SUBBIE-17044 del 07 de octubre y 150-DINFRA-17708 del 19 de octubre, correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera del 14 de octubre, Oficina de Tecnología del 18 de octubre y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del 21 de octubre.

Fecha de actualización de información:

10/11/2016