

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

| No. | CÓDIGO BPIN   | NOMBRE DEL PROYECTO   | DEPENDENCIA RESPONSABLE               | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL   | AVANCES Y LOGROS  | DIFICULTADES   | OBSERVACIONES |
|-----|---------------|---|---------------------------------------|----------------------|--|---|--|---------------|
| 1   | 2012011000584 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA          | \$ 234.990.000.000   | Total Comprometido: \$68.905.712.002<br>Total Obligado: \$7.558.435.339<br>Total Pagado: \$7.558.435.339 | <p><b>Programa Rehabilitación de Cupos Vigencia 2014-2015:</b><br/>presenta un avance de ejecución del 65%</p> <p><b>Programa Rehabilitación de Cupos Vigencia 2017:</b><br/>EPMSC YARUMAL (Proyecto nuevo)<br/>Se realizan actividades de diseño y Coordinación del proyecto</p> <p><b>Programa de Ampliación de Establecimientos (Colonias):</b><br/>Presenta un avance de Tierralta 5% y Guaduas 2%</p> <p><b>Programa de Construcción de pabellones:</b><br/>Espinal 96% (Disminuye el % por ponderación obras complementarias)<br/>Tuluá 99% (Integración de sistemas)<br/>Bugá 83% (Disminuye el % por ponderación obras complementarias)<br/>Girón 50%<br/>Ipiales 50%<br/>Ibagué 99%<br/>San Gil - Se realiza la audiencia de cierre al proceso 012 Obra San Gil y el proceso es subido en la plataforma de Colombia compra eficiente. Se presentaron tres (3) proponentes al cierre del proceso.</p> | El paro de pilotos de la aerolínea Avianca, ha ocasionado la cancelación de visitas técnicas a los establecimientos penitenciarios y carcelarios, lo cual ha generado retrasos en las visitas programadas. | Ninguna       |
| 2   | 2014011000249 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ                                   | OFICINA DE TECNOLOGÍA                 | \$ 300.000.000       | Total Comprometido: \$0<br>Total Obligado: \$0<br>Total Pagado: \$0                                      | <p>Durante el mes de Septiembre se autorizó el CDP para contratar la actualización de la herramienta Iboss.</p> <p>Con el presupuesto asignado en el 2016 se realizaron ajustes a los documentos del SGSI.</p>  | Ninguna  | Ninguna       |
| 3   | 2015011000076 | IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL   | DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA                | \$ 900.000.000       | Total Comprometido: \$0<br>Total Obligado: \$0<br>Total Pagado: \$0                                      | Los estudios previos elaborados por la Dirección de Gestión Contractual y la Dirección General de la USPEC, deben ser revisados y avalados por la Dirección de Logística de la USPEC.   | Ninguna  | Ninguna       |
| 4   | 2015011000081 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL                                       | DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA                | \$ 3.000.000.000     | Total Comprometido: \$0<br>Total Obligado: \$0<br>Total Pagado: \$0                                      | <p><b>CCTV:</b> Los estudios previos se encuentran en trámite por parte de la Dirección de Gestión Contractual y la Dirección General de la USPEC.</p> <p><b>Radios de doble vía:</b> Los estudios previos elaborados por la Dirección de Gestión Contractual y la Dirección General de la USPEC, deben ser revisados y avalados por la Dirección de Logística de la USPEC.</p> <p><b>Detección de elementos prohibidos:</b> Los estudios previos elaborados por la Dirección de Gestión Contractual y la Dirección General de la USPEC, deben ser revisados y avalados por la Dirección de Logística de la USPEC.</p>  | Ninguna  | Ninguna       |
| 5   | 2015011000273 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | \$ 250.000.000       | Total Comprometido: \$0<br>Total Obligado: \$0<br>Total Pagado: \$0                                      | NO reporta información.   | NO reporta información.  | Ninguna       |

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

| No. | CÓDIGO BPIN   | NOMBRE DEL PROYECTO   | DEPENDENCIA RESPONSABLE                    | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL   | AVANCES Y LOGROS   | DIFICULTADES  | OBSERVACIONES |
|-----|---------------|---|--|----------------------|--|--|---|---------------|
| 6   | 2016011000070 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC                                    | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA               | \$ 174.968.374.431   | Total Comprometido: \$89.617.641.827<br>Total Obligado: \$569.733.332<br>Total Pagado: \$569.733.332 | <p><b>Vigencia 2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se encuentra en proceso de liquidación el contrato 252/2015.</li> <li>Los contratos 263 y 150 de 2015 se encuentran en proceso de incumplimiento.</li> </ul> <p><b>Vigencia 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El Contrato 171/2016 EPMSO SANTIAGO DE ANTIOQUIA, EPMSO YARUMAL, EPMSO SANTA ROSA DE OSOS, EPMSO SANTODOMINGO, EPMSO CAUCASIA y EPMSO - CAS ITAGUI; presentan un avance de obra del 81%</li> <li>El Contrato 172/2016 EPMSO PITALITO, EPMSO ISTMINA y EPMSO QUIBDO; presentan un avance de obra del 65%</li> <li>El contrato 215/2016: EPMSO SOCORRO y EPMSO TUMACO; presentan un avance de obra del 14,29%</li> </ul> <p><b>Vigencia 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicaron los pliegos definitivos para la contratación de obras de mantenimiento en 71 establecimientos a cargo del INPEC</li> <li>Se esta efectuando las respectivas visitas para la formulación de presupuestos, con el fin de atender las necesidades de 68 establecimientos.</li> </ul> | <p><b>Contrato 171 de 2016:</b><br/>Continua pendiente la aprobación de la electrificadora para la conexión de energía al establecimiento de Santafé de Antioquia.<br/>En Santo Domingo, el establecimiento entregan las celdas para intervenir a medida que se van entregando las celdas ya intervenidas, lo que genera retraso en la ejecución de la obra.<br/>En Santa Rosa de Osos, ha sido dispendioso el ubicar y adquirir los servicios de una motoniveladora para realizar la adecuación del área deportiva.</p> <p><b>Contrato 172 de 2016:</b><br/>Persiste la dificultad de entrega de áreas en el establecimiento de Pitalito. El invierno continua afectando el rendimiento de la ejecución de los trabajos en la región de Chocó. En el establecimiento de Quibdó, se esta realizando el trámite con la empresa de acueducto a fin de obtener la acometida domiciliar que abastezca el tanque de almacenamiento construido.</p> <p><b>Contrato 215 de 2016:</b><br/>Se encuentra en tramite de incumplimiento</p> | Ninguna       |
| 7   | 2016011000160 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | \$ 150.000.000       | Total Comprometido: \$0<br>Total Obligado: \$0<br>Total Pagado: \$0                                  | Se presentó formalmente la actualización del proyecto de inversión acorde con las observaciones realizadas por el Ministerio de Justicia, sin embargo de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación, al cierre del mes de septiembre, no se ha obtenido aprobación. Así mismo los estudios previos en lo referente a la auditoria externa y a las capacitaciones en temáticas del SIGI se encuentran aún en revisión por parte de la Dirección General y la Dirección de Gestión Contractual.  | Tiempos posteriores tomados en la Dirección de Gestión Contractual y la Dirección General, en las revisiones de los estudios previos con el fin de desarrollar el proceso contractual, lo cual no ha permitido que puedan desarrollarse las actividades contempladas en el proyecto de inversión.   |               |

Fuente: Memorando I-2017-012932 del 03 de octubre de la Dirección de Logística, correos electrónicos de la Oficina de Tecnología, de la Dirección de Infraestructura y de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del 02, 10 y 24 de octubre respectivamente.

Fecha de actualización de información:

09/11/2017