

VIGENCIA: 2018

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 262.811.873.646	Compromisos: \$55.282.349.532 Obligaciones: \$1.505.409.995 Pagos: \$1.505.409.995	*Yarumal: 1%, Buga: 92%, Ipiales: 74%, Girón: 66%, RM Manizales: en estructuración, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición en ejecución - Mediante oficio del 27 de septiembre el INPECC definió el cambio de uso de celdas conyugales del P2 para poder iniciar las obras. *El 11 de septiembre de 2018 se publicó Proceso de Mínima Cuantía No. USPEC-IP-MC-54-2018 para el Cerramiento perimetral provisional del ERON Riohacha. *Que el 18 de septiembre de 2018 se firmó el contrato No. 166 para la Consultoría de elaboración de estudios técnicos, diseños gestiones, trámites y permisos para la construcción del ERON EPMSC RIOHACHA, en el departamento de la Guajira con el Consorcio PYD-CULMEN. *Que el 19 de septiembre de 2018 la entidad adjudicó del Concurso de Meritos No. USPEC-CM-A-36-2018 para la Consultoría de elaboración de estudios técnicos, diseños gestiones, trámites y permisos para la construcción del ERON EPMSC SILVIA, en el departamento del CAUCA. al Proponente Germán Bazzani. *Se publicó el 21 de septiembre de 2018 el Concurso de Meritos No. USPEC CM-A-65-2018 para la contratación de interventorías a las Consultorías de Riohacha y Silvia. *El 24 de septiembre de 2018 se publicó Proceso de Mínima Cuantía No. USPEC-IP-MC-64-2018 para Estudio de Suelos de la Via de comunicación y el tanque de alivio de aguas lluvias del EPMSC Espinal. *Que el 25 de septiembre de 2018 la entidad publicó en fase de proyecto de prepliegos la Licitación Pública No. USPEC LP 066-2018 para la Demolición del patio 4 de EPMSC Bellavista y del patio 1 y 2 del EPMSC Popayan.	Demora en la contratación de los procesos de DINFRA pertenecientes al Proyecto de Inversión	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 23/08/2018.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 378.000.000	Compromisos: \$319.999.330 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de septiembre se firmó el contrato 160 de 2018 con la firma Password Consulting Services, bajo su ejecución durante este mes se desarrollaron las siguientes actividades: - Actualización / definición de inventarios de activos para los 12 procesos institucionales. - Se inició la actualización / definición de los riesgos de seguridad de información para los 12 procesos institucionales y sus respectivos planes de tratamiento. - Se definió y aprobó el plan de pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking y se inició su ejecución. - Se definió y aprobó el plan de pruebas de ingeniería social. - Se inició el entrenamiento certificado para 10 funcionarios de la USPEC en la Norma ISO 27001:2013. Se diseñó el plan de formación y generación de cultura de seguridad de información. En cuanto al producto " Auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información", dentro del contrato 160 de 2018 se encuentra una actividad asociada a la auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, esta se realizará una vez se culminen las fases planear y hacer. En cuanto al producto "Herramientas tecnológicas", Teniendo en cuenta las necesidades identificadas por la entidad referentes a la protección de sus activos se modificó el alcance de esta actividad, con el propósito de adquirir una herramienta que permita controlar, monitorear, administrar y proteger la información que se gestiona en la entidad, implementada conforme a las normas actuales que regulan la seguridad informática. Dicho recurso permitirá realizar acciones preventivas para evitar la fuga de información digital tanto de las estaciones de trabajo de los usuarios como de los servidores. Adicionalmente facilitará el establecimiento de controles más efectivos para el acceso a páginas web y contenidos de internet no aprobados por normas de la entidad reduciendo así riesgos informáticos. Así mismo permitirá fortalecer los procesos de auditoría recopilando y generando reportes de estadísticas informáticas forenses detallando la gestión realizada sobre la información. Durante el mes de septiembre se inició la definición de los estudios previos para la contratación directa de la herramienta PCSecure la cual permitirá cumplir con la necesidad identificada.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 31/05/2018.
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 1.000.000.000	Compromisos: \$984.688.301 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Proceso adjudicado mediante Contrato No. 164 de 2018, proveedor VOXCOM Telecomunicaciones S.A.S.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 28/05/2018.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.500.000.000	Compromisos: \$ 1.124.200.000 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	1) Equipos para la detección de elementos prohibidos: Proceso adjudicado mediante Contrato No. 169 de 2018, proveedor MELTEC Comunicaciones S.A. 2) Circuito Cerrado de Televisión: En proceso de adjudicación 3) Radios de Comunicación: Se realiza nuevo estudio de mercado por cambio en los requerimientos técnicos del INPECC.	Nuevos requerimientos técnicos del INPECC en la ficha de radios de comunicación	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 09/03/2018.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Compromisos: \$219.712.946 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se comenzó a desarrollar el contrato 162/2018 y contractualmente va en 20% de avance	Posible cambio de la sede de la Entidad para poder estandarizar precios el proceso de custodia y consultas de las IAS.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Así mismo, dicho proyecto fue aprobado y actualizado el 08/05/2018.
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPECC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 90.000.000.000	Compromisos: \$31.357.121.640 Obligaciones: \$2.814.955.053 Pagos: \$2.814.955.053	*El avance de ejecución de obra de Mantenimiento General de los 71 establecimientos distribuidos en 7 grupos de la Licitación Pública N°USPEC-LP-024-2017 es del 34%. *Se firmo contrato de interventoría N°167 del 21 de septiembre de 2018, en proceso de aprobación de acta de polizas para firmar actas de inicio de contratos de compraventa y de interventoría. *Se realizó solicitud de adición a los contratos de interventoría de los contratos N° 161 y 157 de 2018 para asegurar el seguimiento a la finalización de las obras de mantenimiento contratadas.	El proceso de licitación pública N° LP-051-2018 se presentó para etapa de observaciones y fue cancelada por orden de la Dirección de Infraestructura para la realización de ajustes.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Así mismo, este proyecto fue aprobado y actualizado el 30/08/2018.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, Dirección de Infraestructura, Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y Oficina de Tecnología del 01, 04, 05 y 10 respectivamente.

Fecha de actualización de información:

18/10/2018