

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.200.000.000	Compromisos: \$ 1.763.319.084 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	*Actividad de Dotación (A cargo de la Dirección Logística): \$1.892.654.084 de los cuales ya se comprometieron \$1.763.319.084.00. Adjudicado mediante Contrato No. 213 del 19 de septiembre de 2019. * Actividad de Construcción y adecuación (A cargo de la Dirección de Infraestructura): \$307.345.916.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.500.000.000	Compromisos: \$ 267.632.000 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	*Detección de Elementos Prohibidos: Proceso publicado en SECOP II, bajo el No. USPEC SA-S1-068-2019 *Círculo Cerrado de Televisión (CCTV): En consolidación de Estudios previos. *Radios de Comunicación: Adjudicado mediante Contrato No. 204 del 11 de septiembre de 2019, por valor de \$ 267.632.000 *Laboratorios de Criminalística: Se realizó estudio de mercado de los elementos que conforman un kit de laboratorio, en consolidación de estudios previos.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
3	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 210.000.000.000	Compromisos: \$60.861.161.480 Obligaciones: \$1.639.098.552 Pagos: \$1.639.098.552	*Yarumal: 5% contrato suspendido, Buga: 92% contrato suspendido, Ipiales: 93% el porcentaje bajó debido a la inclusión de nuevas actividades por ejecutar, las cuales fueron ponderadas con las actividades actuales, Girón: 96,5%, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición 100% ejecutado, en liquidación. La construcción del pabellón No. 2 en el EMPSC JP Bellavista incluido en el Contrato interadministrativo con ENTERRITORIO, y este lo Subcontrató con el Consorcio Bellavista 2019, el avance de ejecución es del 3,24%. *En el contrato No. 166/2018, elaboración estudios y diseños para la construcción del ERON EPMSC RIOHACHA, Actualmente tiene un avance de ejecución del 55%. El contrato se reinició el 23 septiembre de 2019. *El contrato No 174/2018, elaboración de estudios técnicos y diseños para la construcción del ERON EPMSC SILVIA, Actualmente tiene un avance de ejecución del 58%. El contrato se reinició el 9 septiembre de 2019. *Contrato No. 203/2018, Interventoría a las Consultorías de Riohacha y Silvia, ejecución del 58% se continúa con el acompañamiento a las consultorías en todas las mesas de trabajo realizadas. * Contrato 220/2018, Demolición Patio 4 EPMSC Bellavista, 20% de ejecución. Contrato de consultoría con Consorcio Bellavista 2019 para los estudios y diseños del pabellón No. 4 en Bellavista, en revisión hojas de vida personal mínimo requerido por interventoría, se adjudicó la interventoría a Consorcio Bellavista M&P en revisión hojas de vida personal mínimo requerido por la Uspec. * El avance de ejecución del contrato FONADE 2183503 cuyo objeto es: Construcción de un Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad del Orden Nacional en Pereira-Risaralda, en etapa de preconstrucción el avance de ejecución es del 0,6%. *Contrato 219/2018, Demolición patio 1 y 2 EPMSC Popayán, el avance de ejecución es de 65,55%. *Contrato No. 171 de 2019, cerramiento perimetral del predio "La India" donde se construirá el nuevo establecimiento penitenciario y carcelario de Barrancabermeja - Santander, el avance de ejecución es del 16,5% * Contrato No. 179 de 2019, adecuación de cupos EPMSC GIRARDOT, el avance de ejecución es del 43%. * El Proyecto de Inversión para la "Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden nacional" fue aprobado el 17 de septiembre de 2019, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio No. 2-2019-036690 de fecha 27 de septiembre de 2019 se aprueba cupo para comprometer apropiaciones de vigencias futuras para el mismo proyecto.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 102.131.500.000	Compromisos: \$34.870.440.091 Obligaciones: \$9.150.791.317 Pagos: 9.126.249.369	Adición al contrato de prestación de servicios N°173 de 2018, para el mantenimiento preventivo correctivo e impermeabilización de fosos de los ascensores que operan en las sedes de los complejos penitenciarios de Ibagué Coiba, de Bogotá Picota, Comeb Jamundí, Cojam Epmc Medellín Bellavista. Adición al contrato de obra N°141 de 2019, para el mantenimiento de los ERON a cargo del INPEC grupo 3 en Villavicencio. Adición al contrato de obra N°141 de 2019, para el mantenimiento de los ERON a cargo del INPEC grupo 3 en Acacias. Contrato de Interventoría N°199 de 2019, para la interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera para las obras de mantenimiento preventivo y correctivo sistemas eléctrico general del complejo penitenciario y carcelario Comeb-Bogotá. Contrato de Obra N°193 de 2019, para la rehabilitación estructural de la bocatoma ubicada en los límites de la jurisdicción de los municipios de Tuta y Sotaquirá. Contrato de Obra N°193 de 2019, para amparar el diseño de la rehabilitación estructural de la bocatoma ubicada en los límites de la jurisdicción de los municipios de Tuta y Sotaquirá. Contrato 131-2018: 58% ejecución de obra. Contrato 154 y 167 -2018: 90 % ejecución de obra. Contrato 222 y 223-2018: 41,15 % ejecución de obra. Contrato 173 -2018: 72,75% ejecución de obra. Contrato 233 y 235-2018: 100% ejecución de obra.	Se realiza supervisión directa al contrato de Interventoría 224-2018, por proceso de incumplimiento.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Se encuentre en etapa de evaluación de propuestas del proceso por SECOP II con el código USPEC-SA-MC-63-2019	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Logística y la Dirección de Infraestructura el 3, 7 y 8 de Octubre respectivamente.

Fecha de actualización de información:

10-10-2019