

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 3.408.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	El proceso de selección de proveedor para la adquisición de los equipos "Todo en Uno" número USPEC-SA-SI-011-2020 que se había publicado en el SECOP fue declarado desierto, por lo cual se debe dar inicio a un nuevo proceso. Esto retrasará un poco el proceso de adquisición de los elementos.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 4.000.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	*DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS: Una vez definidas las especificaciones técnicas de los equipos, se encuentra pendiente el aval a las fichas técnicas de este componente por parte del Ministerio de Justicia. Se avanza en lo correspondiente a los estudios previos. *CCTV: Una vez definidas las especificaciones técnicas de los equipos, se encuentra pendiente el aval a la ficha técnica de este componente por parte del Ministerio de Justicia. Se avanza en lo correspondiente a los estudios previos. *SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN: Ajuste en los beneficiarios de este componente puesto que los relacionados en los estudios previos no correspondían con los contemplados en el proyecto de inversión para la vigencia 2020. *LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA: A la fecha aún no se define el sistema de compra de los elementos. Pendiente confirmación si se realiza a través de CCE o el SECOP.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 120.492.000.000 Apropiación Bloqueada: \$18.976.857.608 Apropiación Disponible: \$ 101.515.142.392	Compromisos: \$87.586.865.043 Obligaciones: \$25.613.192.615 Pagos: \$25.313.558.468	Durante la ejecución del mes de septiembre por medio del proyecto de inversión se ejecutaron las siguientes actividades: *Se realizó la contratación de prestación de servicios, para prestar apoyo de servicios profesionales para realizar la gestión en los planes, programas y proyectos a cargo de la Subdirección de Construcción y Conservación. *Por medio de los contratos a Monto agotable por precios unitarios se vienen realizando las actividades necesarias para la atención de emergencias y mantenimiento de los ERON a cargo del INPEC. Abonado a lo anterior a continuación se presenta el porcentaje de ejecución física de los siguientes contratos: *Contrato N°139 de 2020: 6% *Contrato N°141 de 2020: 18,63 *Contrato N°140 de 2020: 11% *Contrato N°138 de 2020: 19,60% *Contrato N°125 de 2020: 29,87% *Contrato N°131 de 2020: 45% *Contrato N°130 de 2020: 26% *Contrato N°126 de 2020: 53,15% *Contrato N°129 de 2020: 54%	Debido a la situación de salubridad que enfrenta el país desde el mes de marzo, se debió suspender los desplazamientos de los contratistas de apoyo a la supervisión a los ERON de acuerdo con la programación de actividades que se tenían planeadas, atendiendo lo prioritario para la debida ejecución de las intervenciones en curso.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

VIGENCIA: 2020				PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE				
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 250.934.440.000 Apropiación Bloqueada: \$14.523.142.392 Apropiación Disponible: \$ 220.731.297.608	Compromisos: \$127.482.820.217 Obligaciones: \$5.745.303.809 Pagos: \$5.743.901.369	<p>En el mes de septiembre no se entregaron cupos, pero se presentan los siguientes avances:</p> <p>*IPIALES: Finalización de obras 24 de agosto, se continua con el proceso de entrega de voz y datos e integración de los 2 penales y liquidación del contrato. Con respecto a la dotación contrato 314 de 2019, se recibió por parte de la Dirección de Logística la cual tiene la supervisión de este contrato las áreas de: lavandería, equipos de seguridad, mobiliario y equipos de talleres (pendiente la puesta en marcha de estos equipos), rancho y panadería, para este se realizó adiciones requeridas por la Secretaria de Salud, con respecto a normas de bioseguridad. Se tiene previsto la adjudicación de la dotación correspondiente a Equipos de Sanidad el día 5 de octubre.</p> <p>*GIRÓN: Se continua con el proceso de entrega de voz y datos e integración de los 2 penales y liquidación del contrato. Con respecto a la dotación contrato 314 de 2019, se recibió por parte de la Dirección de Logística la cual tiene la supervisión de este contrato las áreas de: lavandería, equipos de seguridad, mobiliario y equipos de talleres (pendiente la puesta en marcha de estos equipos), rancho y panadería, para este se realizó adiciones requeridas por la Secretaria de Salud, con respecto a normas de bioseguridad. Se tiene previsto la adjudicación de la dotación correspondiente a Equipos de Sanidad el día 5 de octubre.</p> <p>*INFRAESTRUCTURA MODULAR - 2040 cupos: Finalizó la etapa de 1 de pre-construcción (100%) y se están adelantando los trámites para la adición por ítem no previstos, se estima iniciar etapa 2 correspondiente a Obra, la segunda semana de octubre. Se realizó los trámites para el giro del anticipo.</p> <p>*CONTRATOS DE CONSULTORIA - 2.820: Medellín P4 (100%), B/meja (10%) y Popayán (34.5%) y Buenaventura (15%) encuentran realizando actividades de: Esquema básico, geotecnia, informe de viabilidad y topografía y diseño arquitectónico</p> <p>*CONVENIO ENTerritorio: (900 cupos) ERON Pereira Contrato hace parte del convenio interadministrativo No. 216144 suscrito con ENTerritorio, El avance de ejecución es del 0.82% del contrato No. 2183503, Actualmente, se adelanta la revisión de los ítems No previstos para lo cual se estableció un cronograma hasta la segunda semana de octubre y de acuerdo con lo informado por ENTerritorio, se dará inicio a la obra en la última semana de octubre de 2020. El contrato correspondiente a Bellavista patio No. 2 (408 cupos) el proyecto tiene un porcentaje de ejecución del 18.35%. Se encuentran en ejecución actividades de cimentación. El contrato para el Plan Maestro actualmente se adelantan labores en 27 establecimientos en diferentes fases del proyecto, de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Tolima.</p> <p>*ERON Renacimiento: El estado de avance de la Fase 1 es del 100 % Se culminó la revisión, ajuste y aprobación de 220 APU de ítem no previstos permitiendo con ello el cierre financiero y presupuestal de la Fase 1. El contratista entrega a la Interventoría la totalidad de productos correspondientes a la Fase 1, los cuales están en revisión, con el ajuste del proyecto, se llega a un punto de equilibrio, con viabilidad técnica y financiera.</p> <p>*Para la vigencia de 2020 y dado los recursos congelados por el MHCP se vio afectado el proyectos para ampliación de cupos en el departamento de Boyacá en la ciudad de Tunja, en donde se tenía proyectada la implantación de Infraestructura modular que tenía prevista la generación de 510 cupos, de igual manera para el departamento del Tolima en el EPMSC Espinal, se suspendió la contratación de obras complementarias como: portal de integración, vía de comunicación y tratamiento de aguas superficiales.</p>	<p>*Debido al aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus) ocasionó retrasos en la ejecución de los contratos.</p> <p>*Dado el cambio de la normatividad en cuanto a la prestación del nuevo servicio de salud para los PPL en 2020, se presentó demora en la contratación de la dotación correspondiente a la Sanidad, dado que los equipos para la prestación de este servicio tuvieron algunas modificaciones.</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p>
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	Apropiación Inicial: \$420.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 420.000.000	Compromisos: \$137.552.255 Obligaciones: \$137.552.255 Pagos: \$137.552.255	Se realizaron los pagos correspondientes a 80 ml de organización y 33 metros lineales de digitalización, el proceso contractual se comenzó y está en la etapa de observaciones al pliego este contrato es 217 metros lineales faltantes para la vigencia 2020.	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p>

Fuente: Correos electrónicos de la la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Infraestructura y la Dirección de Logística el 01, 05 y 06 de Octubre respectivamente.

Fecha de actualización de información:

7/10/2020