

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de septiembre los estudios previos fueron ajustados para la inclusión de la CPU y entregados en la Dirección de Gestión Contractual para su revisión y observaciones.	Omisión del INPEC al solicitar los elementos a adquirir en la vigencia 2021.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	En el transcurso del mes de septiembre se desarrollaron las siguientes actividades de gestión para la adquisición de: i) Equipos para la detección de elementos prohibidos Proceso publicado en el SECOP el 29 de septiembre de 2021. ii) Sistemas de Circuitos Cerrados de Televisión - CCTV: Atención de observaciones a los estudios previos y respuestas enviadas a DIGECO. iii) Sistemas de Radiocomunicación: Atención de observaciones a los estudios previos y respuestas enviadas a DIGECO. Ahora bien, en cuanto a la meta rezagada de la vigencia 2020, correspondiente a la actividad "Adquirir e instalar los equipos para la detección de elementos prohibidos (Máquinas de rayos X, Garrets, arcos detectores, entre otros", a través del Contrato 286 de 2020 y mediante actas de recibo a satisfacción 346 del 10 de septiembre de 2021 y 360 del 24 de septiembre de 2021 se entregaron e instalaron en COMEB BOGOTÁ Picota y EPAMS CAS Combita las máquinas de rayos X y los arcos detectores de metales.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 83.281.301.734	Compromisos: \$33.316.732.804 Obligaciones: \$8.205.634.205 Pagos: \$8.205.634.205	Durante el mes de septiembre se realizaron las visitas técnicas prioritarias a diferentes Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional a cargo del INPEC, para la verificación de la ejecución de las obras del contrato 230 de 2019, así mismo se realizó el acompañamiento a Entes de Control, la supervisión de actividades de los contratos en ejecución, la verificación y operación de las plantas de tratamiento de agua. Por otra parte, se realizó adición al contrato 228 de 2019 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC (GRUPO 12), CONTRATO 228 DE 2019.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 260.221.745.652	Compromisos: \$222.940.428.893 Obligaciones: \$6.159.983.430 Pagos: \$6.159.983.430	<p>Durante el mes de septiembre no se realizó entrega cupos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular (2040 cupos): se encuentra en Fase 2, en la cual se está desarrollando actividades tales como para Santa Marta (510 cupos): Rellenos contra muros de concreto para tanque de agua, Instalación de carpintería metálica de puertas en ductos técnicos en pabellón 1 y 2, instalaciones de redes hidrosanitarias y eléctricas. Avance: (64,88%). Barranquilla (510 cupos): Cubierta sector de proyectos productivos, estructura metálica en instalación Pabellón 1 y 2, se continúa con excavación para pozos eyectores de aguas lluvias. Avance: (65,11%). Cartagena (510 cupos): Suministro e instalación de canal figurada tipo clásica. Cerramiento metálico con malla expandida postes principales, Suministro e Instalación de Tubería. Avance: (46,11%). Itagüí (510 cupos): construcción de: muros segundo piso, de placa contrapiso, de redes hidrosanitarias para baterías de baño, de tanques de almacenamiento de agua y de escaleras en concreto reforzado 2 piso. Avance: (38,27%).</p> <p>*Lo correspondiente a la ampliación de infraestructura rígida: el contrato de Bellavista patio No. 2 (408 cupos) construcción de: muros divisorios en concreto reforzado entre patio 2 y 5, de tanques aéreos de reserva de agua potable, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, construcción de cerramientos y de camastros en concreto, construcción entrepaños guardarropa, enchapes y acabados. Avance: 96.77%.</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: ERON Renacimiento (1.500): En desarrollo de la Fase 2 se continúan adelantando actividades preliminares como: descapote y nivelación del terreno para edificaciones, adecuación y conformación de las vías internas, Perforación mecánica de tres pozos profundos para garantizar el abastecimiento de agua potable, Construcción e implementación de un laboratorio para pruebas de resistencia del concreto, Cimentación de 26 de las 38 edificaciones que conforman el proyecto, destacando como actividad principal el desarrollo de 26.668 ml de micropilotaje. Avance: 21,38%. *ERON Riohacha (1.500): Estudios y diseños red eléctrica externa y Estudios y diseños red hidrosanitaria Externa, aprobados por interventoría, se revisó Tutela interpuesta por la comunidad Wayuu, para lo cual existe una medida cautelar. Avance (0.14%) *Pabellón 4 BELLAVISTA (514): Actividades preliminares, campamentos, replanteos, excavaciones, demolición de cimentación existente, adecuación de redes eléctricas e hidro sanitarias. Avance (4.82%). *CONVENIO EN Territorio: (1.500) ERON Pereira, se continua con descapote de terreno natural se ha realizado acopio de material de demolición de construcciones y estructuras existentes, mantenimiento de las 2 unidades sanitarias portátiles dispuestos para el personal vinculado Retiro, chipiado y almacenamiento temporal de material vegetal en zona destinada para su acopio del material Avance (2.77%).</p> <p>*En lo referente a las consultorías (7.400 cupos diseñados): Popayán (800 cupos) inicia fase 4 correspondientes diseños técnicos, diseños estructural, eléctrico, ambiental e hidrosanitario. Avance (73,77%). Buenaventura (600 cupos) se está desarrollando el diseño arquitectónico, Avance (58,71%). Barrancabermeja (1500 cupos) se encuentra en la culminación del anteproyecto arquitectónico, diagnóstico arqueológico Avance (58,83%). Villa Hermosa Cali (4500 cupos) realizando actividades de la fase 2, presentación esquema de implantación, se realiza socialización de los informes y trabajo de esquemas arquitectónicos. Avance (32,10%)</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 507.752.614	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de septiembre se creó el proceso contractual en Secop II etapa de prepliegos con la denominación Uspec-SA-MC-027-2021	Demoras en el proceso contractual	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes el 28 de Septiembre, el 05 y 06 de Octubre respectivamente.

Fecha de actualización de información: 8/10/2021