

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 3.408.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Durante el mes de Noviembre el proceso de adquisición continúa en la etapa precontractual en la Oficina de Tecnología.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 4.000.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	En el transcurso del mes de noviembre se desarrollaron las siguientes actividades de gestión para la adquisición de: i) Equipos para la Detección de elementos prohibidos: Atención de las observaciones a los estudios previos, se encuentran pendientes de firma por parte de la Dirección Logística para envío al área Contractual. ii) Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión -CCTV: Se publicó proceso en el SECOP, etapa de atención de observaciones a los posibles oferentes. iii) Sistemas de radiocomunicación: Etapa de evaluación de propuestas. Ahora bien, en cuanto a la meta rezagada 2020, correspondiente a la actividad "Adquirir e instalar los sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV", mediante el ofrosi No. 3 se amplió el plazo hasta el 24 de diciembre de 2021 para entregar los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 83.281.301.734	Compromisos: \$ 41.019.974.378 Obligaciones: \$ 11.974.073.667 Pagos: \$ 11.914.342.445	En el mes de noviembre en cuanto a cupos rehabilitados se realizó la entrega de 14 cupos en el EPC de Granada Meta, de conformidad con la verificación realizada por la Entidad de los cupos penitenciarios y carcelarios que se han habilitado o rehabilitado, dada la demolición de la celda UTE y ampliación de la celda No. 4 con la construcción de camastros en concretos en el establecimiento de reclusión de orden nacional. Ahora bien, en cuanto al avance que se tuvo en las demás actividades es el siguiente: Se realizaron las visitas técnicas prioritarias a diferentes ERON a cargo del INPEC, para verificación de ejecución de obras de los contratos próximos a finalizarse, acompañamiento antes de control, supervisión de actividades de los contratos en ejecución, verificación de la operación de las plantas de tratamiento de agua. En cuanto al avance del contrato 203 de 2021 el cual tiene a cargo la Operación de las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales ubicadas en los establecimientos de reclusión de orden nacional, presenta un porcentaje de avance de obra del 43,12%. Así mismo fueron adjudicados los siguientes contratos: *Contrato 314 de 2021, cuyo objeto es la adecuación del rancho de comidas ubicado en la estructura I del Complejo Metropolitano de Bogotá – La Picota (COMEB) *Contrato 298 de 2021: mantenimiento de los pabellones a-b-c-d, mantenimiento parcial de las baterías sanitarias y duchas, impermeabilización de la cubierta Comando de Reacción Inmediata C.R.I. EPMSC Barranquilla ERE El Bosques *Contrato 307 de 2021: Consultoría técnica para la elaboración de estudios hidráulicos, geoelectrónicos e hidrogeológicos para la prospección y exploración de agua subterránea que permitan determinar y establecer las alternativas para la captación y abastecimiento de los ERON. *Contrato 318 de 2021: interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera a: las obras de mantenimiento general recurrente de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC - fase I, las obras de mantenimiento general recurrente de la infraestructura física de la regional central en los ERON a cargo del INPEC - fase II, la adquisición, instalación, mantenimiento y puesta en marcha de plantas eléctricas, el mantenimiento de la infraestructura eléctrica y adecuaciones civiles asociadas así como, el servicio de mantenimiento preventivo – correctivo de la operación de calderas, aires acondicionados y lavanderías, trabajos todos realizados en los ERON a cargo del INPEC.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2021

 PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 260.221.745.652	Compromisos \$215.207.056.410 Obligaciones \$8.342.504.694 Pagos \$8.342.504.694	<p>Durante el mes de Noviembre no se realizó entrega cupos nuevos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente:</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: Bellavista patio 2 (410 cupos) Amueblamiento celdas 10 a la 40, Instalación acero de refuerzo tanque RCI, zapata cerramiento norte Instalación luminarias, Instalación controles iluminación, acometida red contra incendio, avance (96,35%). Pereira (1.500 cupos) Se continua descapote de terreno natural, aperturas de vías y senderos para facilitar el tránsito de vehículos de carga para retiro de residuos de actividades, levantamiento topográfico avance (4,45%). Renacimiento (1.500 cupos) Culminada la cimentación, se inicia la conformación de la estructura en cada una de las edificaciones del proyecto, se adelanta la conformación de la estructura metálica de la PTAP y de la PTAR. Riohacha (1500 cupos) Se realizaron las aprobaciones de los APUS ambientales y de aprovechamiento forestal, acercamientos con las comunidades del área de influencia del proyecto por parte del Personal Profesional Social conjunto Obra e Interventoría avance (28,16%).</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: (2040 cupos): Santa Marta: Estructura de garita a nivel de cabina, instalación de cubierta para caminos exteriores de los pabellones, instalación de luminarias, construcción de lavaderos en baterías de baños avance (94,42%). Barranquilla, Instalación de estructura metálica para cubiertas de los pabellones, instalación de planta eléctrica en la subestación, rellenos en la construcción de pozos e instalación de tapas de caja de inspección avance (71,38%). Cartagena se adelantan actividades instalación de Mallas electrosoldadas, Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y complementarios, red contra incendios avance (69,26%). Itagüi: Se terminó con la instalación de la formaleta metálica en los muros entre el eje 2 y eje 7 y posteriormente se realizó el vaciado en el bloque D, se continúa con el armado de acero de refuerzo para los muros no estructurales (antepechos) en todas las celdas del primer piso del bloque B avance (53,59%).</p> <p>*En lo referente a las consultorías (7.400 cupos diseñados): Popayán (800 cupos) fase 5 ajustes finales para cierre y liquidación, avance (96,2%). Buenaventura (600 cupos) y Barrancabermeja (1500 cupos) los dos proyectos adelantan la fase 4 correspondientes diseños técnicos, evaluación de los diseños mecánicos, electrónicos, eléctrico e instalaciones hidrosanitarias. Villa Hermosa Cali (4500 cupos) esquema de implantación y propuesta arquitectónica espacial. Avance (36,4%)</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 507.752.614	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>Durante el mes de noviembre se adjudicó el proceso USPEC- SA-MC-027 DE 2021 de objeto "Contratar los servicios de digitalización de 74 metros lineales de los documentos en formato físico, para el archivo de gestión, central y la restauración preventiva de 2000 planos con toda la normatividad archivística vigente para la Unidad De Servicios Penitenciarios Y Carcelarios – USPEC."</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura, la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes el 04 y 06 de Diciembre respectivamente.

Fecha de actualización de información: 9/12/2021