



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Disponible: \$3.408.000.000	Compromisos: \$ 3.266.772.323 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Durante el mes de Diciembre se suscribió el contrato Interadministrativo 406 de 2021, por valor de \$3.266.772.323 para la adquisición de 89 equipos de videoconferencia para algunos ERON del INPEC.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances ni logros así como tampoco la actualización del informe final, lo anterior conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto fue emitida una solicitud al gerente y formulador, para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Así mismo desde la OAPLA ha alertado en diferentes oportunidades que la no ejecución total de la apropiación disponible durante la vigencia 2021, afecta el cumplimiento del objetivo y el horizonte del proyecto, así como el impacto en el cliente institucional.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Disponible: \$4.000.000.000	Compromisos: \$2.337.673.068 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	En el transcurso del mes de diciembre se desarrollaron las siguientes actividades de gestión para la adquisición de: i) Equipos para la Detección de elementos prohibidos: Proceso no adjudicado. ii) Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión -CCTV: Proceso adjudicado mediante Resolución 000706 del 23 de diciembre de 2021, Contrato 397 de 2021 proveedor VOXCOM SAS. Beneficiario COBOG Bogotá. iii) Sistemas de radiocomunicación: Proceso adjudicado mediante Resolución 000622 del 02 de diciembre de 2021, Contrato 391 de 2021 proveedor CRC Comunicaciones SAS. Beneficiarios de antenas repetidoras: Complejo Cúcuta, CPAMS El Barne, EPC AMS Valledupar, EPCAMS Girón y Almacén General INPEC, se entregaron 30 radios digitales con pantalla y 143 radios digitales sin pantalla. Ahora bien, en cuanto a la meta rezagada 2020, correspondiente a la actividad "Adquirir e instalar los sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV", a través del Contrato 286 de 2020 y mediante actas de recibo a satisfacción 424 del 02 de diciembre de 2021 y 360 del 24 de septiembre de 2021 se entregaron e instalaron en COMEB BOGOTÁ Picota y EPMS Neiva los Circuitos Cerrados de Televisión -CCTV.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha alertado en diferentes oportunidades que la no ejecución total de la apropiación disponible durante la vigencia 2021, afecta el cumplimiento del objetivo y el horizonte del proyecto, así como el impacto en el cliente institucional.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	Apropiación Disponible: \$83.281.301.734	Compromisos: \$ 79.883.513.050 Obligaciones: \$ 15.818.692.973 Pagos: \$ 15.818.692.973	En el mes de diciembre en cuanto a cupos rehabilitados se realizó la entrega de 32 cupos en el EPMS de Sevilla, de conformidad con los cupos penitenciarios y carcelarios que se han habilitado o rehabilitado mediante el desarrollo del mantenimiento de las garitas 1 y 2 y sobre esta última, se construye una nueva llamada Garita No. 3; así mismo se realizó el mantenimiento de dos celdas en la Unidad de Tratamiento Especial – UTE. Ahora bien, en cuanto al avance que se tuvo en las demás actividades es el siguiente: se realizaron las visitas técnicas prioritarias a diferentes ERON a cargo del INPEC, para verificación de ejecución de obras de los contratos próximos a finalizarse, acompañamiento entes de control, supervisión de actividades de los contratos en ejecución, verificación operación de las plantas de tratamiento de agua, las cuales hacen parte de la ejecución del proyecto de inversión. Así mismo fueron adjudicados los siguientes contratos: *Contrato 353 de 2021: mantenimiento general recurrente de la infraestructura física por atención primaria de los ERON EPMS ACACIAS, CAMIS ERE ACACIAS, CPMSSEP ESPINAL Y COMEB BOGOTÁ LA PICOTA. *Contrato 386 de 2021: adquisición, instalación, mantenimiento y puesta en marcha de plantas eléctricas y mantenimiento de infraestructura eléctrica y adecuaciones civiles asociadas, para establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional a cargo del INPEC. *Contrato 388 de 2021: realizar el servicio de mantenimiento preventivo - correctivo para la operación de calderas, aires acondicionados y lavanderías ubicadas en los establecimientos de reclusión de orden nacional. el servicio comprende actividades de diagnóstico, informes técnicos, mantenimientos preventivos y correctivos y reportes de actividades ejecutadas. *Contrato 398 de 2021: mantenimiento preventivo - correctivo de ascensores, ubicados en los establecimientos de reclusión de orden nacional. el servicio comprende de actividades de diagnóstico, informes técnicos, mantenimientos preventivos y correctivos y reportes de actividades ejecutadas. *Contrato 389 de 2021: interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera para el servicio de mantenimiento preventivo - correctivo de ascensores, ubicados en los establecimientos de reclusión de orden nacional. el servicio comprende de actividades de diagnóstico, informes técnicos y reportes de actividades ejecutadas. *Contrato 404 de 2021: mantenimiento general recurrente de la infraestructura física en los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC - FASE 1. (Grupo 1 - R. Occidente y Grupo 4 - Noreste). *Contrato 405 de 2021: mantenimiento general recurrente de la infraestructura física en los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC - FASE 1. (Grupo 3 - R. Oriente, Grupo 5 - R. Viejo Caldas y Grupo 6 - R. Norte). *Contrato 402 de 2021: consultoría técnica para la elaboración y consolidación de estudios, diseños e identificación de actividades de mantenimiento de redes contra incendio nuevas y existentes en los establecimientos penitenciarios del orden nacional. *Contrato 401 de 2021: consultoría técnica para la realización de los estudios de patología y análisis de vulnerabilidad sísmica que permitan determinar el tipo de reforzamiento estructural y/o ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales de los establecimientos penitenciarios del orden nacional. *Contrato 403 de 2021: mantenimiento general recurrente de la infraestructura física en los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC - FASE 1. (Grupo 2 - R. Central).	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha alertado en diferentes oportunidades que la no ejecución total de la apropiación disponible durante la vigencia 2021, afecta el cumplimiento del objetivo y el horizonte del proyecto, así como el impacto en el cliente institucional.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	Apropiación Disponible: \$260.221.745.652	Compromisos \$256.105.656.613 Obligaciones \$9.624.007.141 Pagos \$9.624.007.141	<p>En el mes de diciembre se realizó la entrega de 920 cupos en Infraestructura Rígida de los establecimientos de Medellín Bellavista Patio 2 (410 cupos) y (510 cupos) de infraestructura modular en Santa Marta. En cuanto a estos 920 cupos se realizó entrega para garantizar a la Población Privada de la Libertad espacios óptimos y adecuados, sin embargo, el soporte de esta entrega se encuentra pendiente de firmas del INPEC.</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: Pereira (1.500 cupos) Se continua descapote de terreno natural, aperturas de vías y senderos para facilitar el tránsito de vehículos de carga para retiro de residuos de actividades, levantamiento topográfico avance (4%).Renacimiento (1.500 cupos) se adelanta la conformación de la estructura metálica de la PTAP y de la PTAR, elaboradas in situ y trasladadas a la ubicación final en obra para el ensamble de los tanques de tratamiento y construcción de las casetas de control para cada producto avance (31%). Riohacha (1500 cupos) Se realizaron las aprobaciones de los APUS ambientales y de aprovechamiento forestal avance (1,07%).</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: (1.530 cupos) Barranquilla - 76,69%: Construcción de pilotes del cerramiento y vigas de cimentación, Instalación de cerramiento perimetral. Cartagena – 78%: se adelantan actividades eléctricas, de iluminación, red interna entre los bloques, actividades de urbanismo y terminación cerramiento y garita. Itagüí – 57%: Se inicia con el armado de acero, encofrado y fundida para los muros de camastros en el segundo nivel y se continúa con la instalación y fabricación de la estructura metálica para la cubierta.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (7.400 cupos diseñados): Popayán (800 cupos) fase 5 ajustes finales para cierre y liquidación. Buenaventura (600 cupos) avance (77%) y Barrancabermeja (1500 cupos) fase 5 ajustes finales para cierre y liquidación. Villa Hermosa Cali (4500 cupos) esquema de implantación y propuesta arquitectónica espacial avance (28,5%).</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha alertado en diferentes oportunidades que la no ejecución total de la apropiación disponible durante la vigencia 2021, afecta el cumplimiento del objetivo y el horizonte del proyecto, así como el impacto en el cliente institucional.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	Apropiación Disponible: \$507.752.614	Compromisos: \$ 507.752.614 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Durante el mes de diciembre fue adjudicado el contrato 383 de 2021, con el cual se alcanzó a desarrollar actividades, tales como: la restauración preventiva de 500 planos y la digitalización de 30 metros lineales, así mismo se realizó prorroga en tiempo de 3 meses hasta el mes de marzo 2022, con el fin de terminar de ejecutar las actividades inicialmente contratadas que son los servicios de digitalización de 74 metros lineales de los documentos en formato físico, para el archivo de gestión, central y la restauración preventiva de 2.000 planos con toda la normatividad archivística vigente para la Unidad De Servicios Penitenciarios Y Carcelarios – USPEC.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 26, 28, 31 de Enero y el 04 de Febrero respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.

Fecha de actualización de información: 4/02/2022