



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: FEBRERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 177.698.058.450	Compromisos \$39.028.762.826 Obligaciones \$ 5.161.999,67 Pagos \$5.161.999,67	<p>INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN:1.Itagüi (516 cupos): Avance: 93,97%. A la fecha se encuentra suspendido el contrato 307 2019, hasta obtener el permiso de Rotura de Vías ante la oficina de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Itagüi para las conexiones de los Servicios Públicos, previsto reinicio marzo de 2023. 2.Ampliación para el Pabellon de Calarca (258 cupos), pendiente suscripción contrato de interventoría 3.Pabellon Mujeres Cartagena (152 cupos): A la fecha el proyecto se encuentra en revisión de documentación previa para la suscripción del acta de inicio, la cual se tiene prevista para el próximo 27 de marzo de 2023,y 4.Pabellon Bellavista P4 (514 cupos).Se encuentra en ejecución sin firma de acta de inicio, actualmente se adelanta la etapa de apropiación y revisión de diseños técnicos, especificaciones técnicas y presupuesto.</p> <p>INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 30,43% Suspendido; Está construida la cimentación 46 edificaciones (Incluido las que están en proceso de pilotaje y a nivel de solado de limpieza como el edificio visitas 2. Talleres 1, 2 y comando de guardias que para el periodo finalizo la construcción del micro-pilotaje. Está finalizada la cimentación de caniles, Alojamiento de rancheros, Alojamiento de guardias Bloque B, 2.Riohacha (1645 cupos): avance 6,94%, fundición de muros de concreto para muros estructurales. Continúan trabajos de arreglo del terreno para pendientes UTE Instalación, riego compactación de terceracapasdesub basegranular, armado y fundición de concreto para losa de entpiso. 3.Pereira (1500 cupos): avance 23,09 % Movimiento de tierras en áreas de patios 1 y 5, estructuras en concreto en aulas, talleres y patios 2, 3 y 4. 4.Silvia (500 cupos): El proyecto se encuentra en legalización de los contratos de obra e interventoría, revisión y aprobación de pólizas por parte de DIGECO. Simultáneamente se adelantó reunión preliminar con contratista de obra e interventoría a fin de gestionar lo pertinente para la legalización de los contratos y orientar el protocolo para la firma de actas de inicio, prevista/proyectada para el 10 de abril de 2023.</p> <p>OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1.Alojamiento de guardia Giron: avance 38,27%Fundición de escaleras, placa del tercer piso, inicio de magisteria y red hidrosanitaria., 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 2,82% Localización y replanteo general. Levantamiento topográfico, Cimentación concreto cédipco, Concreto de sobre peso de limpieza. 3.Obras complementarias Itagüi: se encuentra en ejecución sin firma de acta de inicio, actualmente se adelanta la etapa de apropiación y revisión de diseños por parte del contratista 4.Via acceso Espinal:Se adelanta trámite para elaboración actas de inicio, Fecha tentativa de firma acta de inicio 27-03-2023. 6. Barranquilla – Obras complementarias: Actualmente se adelanta la etapa de apropiación y revisión de diseños por parte del contratista, como parte de esta etapa. La fecha para la firma del acta de inicio se acordó para el día 13 de marzo por motivo de ajustes Arquitectónicos y el cuarto de control de guardia.</p> <p>DISEÑOS: Cali: 28,50% se firmaron las actas de reinicio de los contratos por parte de los contratistas, en espera de firmas por parte de la USPEC. Posteriormente se procederá con la liquidación de los mismos.</p>	La migración a la nueva plataforma ha sido un poco complicada, en atención que alguna información del proyecto no migro y otros procesos son demasiado lentos.	La Oficina Asesora de Planeación a estado brindando constante apoyo para la verificación de la información migrada a la nueva plataforma PIP, de igual manera se realiza la verificación de la información reportada en el seguimiento de los proyectos de inversión y durante el presente mes se encuentra presto a verificar el cargue de los avances en dicha plataforma.
	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 100.246.701.770	Compromisos: \$1.454.805.604 Obligaciones: \$ 747.968 Pagos: \$747.968	<p>Durante el mes de febrero se continua con la contratación de los servicios técnicos y profesionales de personal que realizará labores de apoyo a la gestión, en la formulación y supervisión de las obras a realizar.</p> <p>* Se realizaron los tramites correspondientes para la prorroga y adición del contrato 268 de 2022 con la cual se atiende el sistema hidrosanitario.</p> <p>* Se adjudico el contrato 066 de 2023 para atender la Adquisición, instalacion, mantenimiento y puesta en marcha de planas electricas y mantenimiento de infraestructura electrica y adecuaciones civiles asociadas.</p> <p>* Se realizaron 2 visitas técnicas por medio de los contratistas apoyos a la supervision, a los establecimientos de Guaduas y CAMIS Acacias, para el levantamiento presupuestal de obras a ejecutarse y la visita tecnica del suministro del transformador electrico de Guaduas.</p>	Durante el mes de febrero no se presentaron situaciones que afectaran la ejecución del proyecto de inversión.	La Oficina Asesora de Planeación a estado brindando constante apoyo para la verificación de la información migrada a la nueva plataforma PIP, de igual manera se realiza la verificación de la información reportada en el seguimiento de los proyectos de inversión y durante el presente mes se encuentra presto a verificar el cargue de los avances en dicha plataforma.

VIGENCIA: 2023					PERIODO A REPORTAR: FEBRERO			
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 12.532.471.423	Compromisos: \$ Obligaciones: \$ Pagos: \$	<p>1. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad: indicadores secundarios "Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, sistemas de radiocomunicación y Sistemas de Circuito cerrado de televisión - CCTV".</p> <p>1.1. Detección de elementos prohibidos:</p> <p>De la vigencia 2022 existe un rezago presupuestal por valor de \$1.799.062.732, correspondiente al contrato 274 de 2022 que aún se encuentra en ejecución.</p> <p>En la vigencia 2023, mediante mesa de trabajo del 8 de febrero de 2023 celebrada entre el INPEC y la USPEC, se socializó la priorización de beneficiarios establecida en la actualización hecha al proyecto en diciembre de 2022.</p> <p>El 15 de febrero mediante comunicación del INPEC 2023EE0026734 se recibió la confirmación de beneficiarios para la vigencia 2023.</p> <p>1.2. Sistemas de radiocomunicación:</p> <p>No existe rezago presupuestal.</p> <p>En la vigencia 2023, mediante mesa de trabajo del 8 de febrero de 2023 celebrada entre el INPEC y la USPEC, se socializó la priorización de beneficiarios establecida en la actualización hecha al proyecto en diciembre de 2022.</p> <p>El 15 de febrero mediante comunicación del INPEC 2023EE0026734 se recibió la confirmación de beneficiarios para la vigencia 2023.</p> <p>1.3. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV</p> <p>De la vigencia 2022 existe un rezago presupuestal por valor de \$3.792.828.480, correspondiente al contrato 274 de 2022 que aún se encuentra en ejecución.</p> <p>En la vigencia 2023, mediante mesa de trabajo del 8 de febrero de 2023 celebrada entre el INPEC y la USPEC, se socializó la priorización de beneficiarios establecida en la actualización hecha al proyecto en diciembre de 2022.</p> <p>El 15 de febrero mediante comunicación del INPEC 2023EE0026734 se recibió la confirmación de beneficiarios para la vigencia 2023.</p> <p>2. Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos":</p> <p>De la vigencia 2022 existe un rezago presupuestal por valor de \$6.960.857.</p> <p>En la vigencia 2023, el proceso de contratación del profesional de apoyo aún no se consolida pero se siguen adelantando las gestiones preliminares para su selección.</p>	La migración de la información no se realizó en su totalidad.	La Oficina Asesora de Planeación a estado brindando constante apoyo para la verificación de la información migrada a la nueva plataforma PIP, de igual manera se realiza la verificación de la información reportada en el seguimiento de los proyectos de inversión y durante el presente mes se encuentra presto a verificar el cargue de los avances en dicha plataforma.

Fuente: Correos Electronicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación; La Dirección Logística - Subdirección de Bienes

Fecha de actualización de información:

30-03-2023