

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: ENERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Direccion de Infraestructura	\$ 177.698.058.450	Compromisos \$38.710.600.171 Obligaciones \$ Pagos \$	<p>INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1. Itagüí (516 cupos): Avance: 93,97%, A la fecha se encuentra suspendido el contrato 307 2019, hasta obtener el permiso de Rotura de Vías ante la oficina de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Itagüí para las conexiones de los Servicios Públicos, previsto reinicio marzo de 2023.</p> <p>Durante el mes de diciembre de 2022 se suscribieron los procesos de 2.Ampliación para el Pabellon de Calarca (258 cupos), 3.Pabellon Mujeres Cartagena (152 cupos) y 4.Pabellon Bellavista P4 (514 cupos) , en el mes de enero de adelantará el procesos de actas de inicio.</p> <p>INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 33,10% Se tiene construido 6 pabellones con sus dos bloques completos cada uno con 36 celdas, cada celda con capacidad para 4 PPL, para un total de 1692 cupos, parcialmente construidos a la fecha, teniendo en cuenta que se descuentan 36 cupos ya que en cada pabellón hay dos celdas para discapacitados con capacidad para un solo PPL 2.Riohacha (1645 cupos): avance 4,97%.Inicio de excavaciones para tubería sanitaria UTE Continua instalación y compactado de primera capa de subbase granular de 15cm., se continua con la instalación de malla electrosoldada para muros estructurales entre los ejes 15-17 del segundo nivel. 3.Pereira (1500 cupos): avance 21,19 % 1. Se continua fabricación de estructura metálica para cubierta (Aula Izquierda, Derecha, taller derecho, pabellón 3 y 4) y la instalación de la cubierta en aula izquierda. Se continuaron labores de excavación e instalación de tubería para red hidrosanitaria en UTE y Sanidad, dichas actividades tomaron dos semanas en ejecutarse. 4.Silvia (500 cupos): Se adelanta trámite para elaboración actas de inicio.</p> <p>OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1.Alojamiento de guardia Giron: avance 38,27%Se adelantaron actividades de: Fundición de escaleras, placa del tercer piso, inicio de mampostería y red hidrosanitaria., 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 3% Inicio fase obra y se adelanta actividades preliminares, demolición y excavaciones, 3.Obras complementarias Itagüí, 4.Ampliación Cartagena mujeres, 5.Via acceso Espinal, 6. Barranquilla – Obras complementarias, se adelantan trámites para firmas de actas de inicio</p> <p>DISEÑOS: Cali: 28,50% En el mes de enero se reitero al contratista el proyecto de acta de reinicio como parte del proceso para la liquidación bilateral.</p>	N/A	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión al seguimiento mensual, sin embargo, y atendiendo con la nueva migración y unificación en el sistema PIIP el registro de dicha información se encuentra pendiente del cargue en dicho sistema. Los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; se encuentran acorde al objetivo establecido para el proyecto de inversión.
	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Direccion de Infraestructura	\$ 100.246.701.770	Compromisos: \$80.000.000 Obligaciones: \$ Pagos: \$	<p>Durante el mes de enero se inició con la contratación de los servicios técnicos y profesionales de personal que realizará labores de apoyo a la gestión, en la formulación y supervisión de las obras a realizar.</p>	<p>Durante el mes de enero no se presentaron situaciones que afectaran la ejecución del proyecto de inversión.</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación ha venido recomendando la importancia de tener lista la información del seguimiento a cargar en la nueva plataforma PIIP. Así mismo y en atención a los procesos contractuales que no se pudieron legalizar y pasaron en curso finalizando la vigencia 2022, se solicitó trabajar en la actualización del proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto y solicitar la VF que apalancan estos proyectos</p>

VIGENCIA: 2023						PERIODO A REPORTAR: ENERO		
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 12.532.471.423	Compromisos: \$ Obligaciones: \$ Pagos: \$	<p>*1.Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad: indicadores secundarios "Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, sistemas de radiocomunicación y Sistemas de Circuito cerrado de televisión – CCTV".</p> <p>1.1. Detección de elementos prohibidos:</p> <p>De la vigencia 2022 existe un rezago presupuestal por valor de \$1.799.062.732, correspondiente al contrato 274 de 2022 que aún se encuentra en ejecución.</p> <p>En la vigencia 2023, el 20 de enero de 2023 se envió al INPEC el Oficio No. E-2023-000209 mediante el cual se informa al INPEC la distribución del presupuesto entre los componentes del proyecto y se solicita el envío de las fichas técnicas preliminares para con ese insumo dar inicio a la realización de las mesas técnicas que permitan la consolidación de las fichas con las cuales se dará inicio al proceso de adquisición.</p> <p>1.2. Sistemas de radiocomunicación:</p> <p>No existe rezago presupuestal.</p> <p>En la vigencia 2023, el 20 de enero de 2023 se envió al INPEC el Oficio No. E-2023-000209 mediante el cual se informa al INPEC la distribución del presupuesto entre los componentes del proyecto y se solicita el envío de las fichas técnicas preliminares para con ese insumo dar inicio a la realización de las mesas técnicas que permitan la consolidación de las fichas con las cuales se dará inicio al proceso de adquisición.</p> <p>1.3. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV</p> <p>De la vigencia 2022 existe un rezago presupuestal por valor de \$3.792.828.480, correspondiente al contrato 274 de 2022 que aún se encuentra en ejecución.</p> <p>En la vigencia 2023, el 20 de enero de 2023 se envió al INPEC el Oficio No. E-2023-000209 mediante el cual se informa al INPEC la distribución del presupuesto entre los componentes del proyecto y se solicita el envío de las fichas técnicas preliminares para con ese insumo dar inicio a la realización de las mesas técnicas que permitan la consolidación de las fichas con las cuales se dará inicio al proceso de adquisición.</p> <p>2. Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos*:</p> <p>De la vigencia 2022 existe un rezago presupuestal por valor de \$6.960.857.</p> <p>En la vigencia 2023, el proceso de contratación del profesional de apoyo aún no se consolida pero se adelantan las gestiones preliminares para su selección.</p>	ninguna	La Oficina Asesora de Planeación se encuentra pendiente de la verificación de la información que se migro a la nueva plataforma PPIP, con el fin que se inicie con el cargue del seguimiento y los tramites de actualización del proyecto si ello fuera necesario en atención de las necesidades del INPEC.

Fuente: Correos Electronicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación; La Dirección Logística - Subdirección de Bienes

Fecha de actualización de información:

30-03-2023