



**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: MARZO

| No. | CÓDIGO BPIN   | NOMBRE DEL PROYECTO   | DEPENDENCIA RESPONSABLE      | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL   | AVANCES Y LOGROS  | DIFICULTADES   | OBSERVACIONES OAPLA  |
|-----|---------------|---|------------------------------|----------------------|--|---|--|--|
|     | 2018011000329 | CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL | Dirección de Infraestructura | \$ 177.698.058.450   | Compromisos \$40,517,703,126<br>Obligaciones \$118,425,365,67<br>Pagos: \$118,425,365,67 | <p>INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN:1.Itagüi (516 cupos): Contrato 307-2019 finalizo el 17 de marzo de 2023 en el cual se suscribió acta de terminación, la cual genero observaciones en algunas actividades ejecutadas, quedando como compromiso para ser subsanadas y de esta manera generar acta de entrega final y recibo a satisfacción, esta se realizara de acuerdo a visita programada para los días 13 y 14 de abril. 2.Ampliación para el Pabellon de Calarca (258 cupos), en el mes de marzo se suscribió contrato de interventoría, se adelanta aprobación de pólizas y se tiene previsto firma de acta segundo trimestre de 2023 3.Pabellon Mujeres Cartagena (152 cupos): A la fecha el proyecto se encuentra en revisión de documentación previa para la suscripción del acta de inicio, la cual se tiene prevista para abril de 2023,y 4.Pabellon Bellavista P4 (514 cupos):Se adelanta por parte del contratista unos apiques necesarios para identificar características propias de la calidad del suelo en referencia a temas estructurales para la edificación del Pabellón.</p> <p>INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74% Suspendido; Está construida la cimentación 46 edificaciones (Incluido las que están en proceso de pilotaje y a nivel de solado de limpieza como el edificio visitas 2. Talleres 1, 2 y comando de guardias que para el periodo finalizo la construcción del micro-pilotaje. Está finalizada la cimentación de caniles, Alojamiento de rancheros, Alojamiento de guardias Bloque B, 2.Riohacha (1645 cupos); avance 8,84%, Instalación de aceros para placa de entrespo, fundida de camastros pabellon 1. ; Instalación de acero para vigas de cimentación, fundida de concreto para losa de contrapiso pabellon 3. Instalación de aceros para camastros, pabellon 4. 3.Pereira (1500 cupos); avance 25,30 % *Se realiza excavación manual en material común, * se realiza lleno compactado con material de silti. Se realiza instalación de cama de arenon para tubería. 4.Silvia (500 cupos). El proyecto se encuentra en legalización de los contratos de obra e interventoría, revisión y aprobación de pólizas por parte de DIGECO. Simultáneamente se adelantó reunión preliminar con contratista de obra e interventoría a fin de gestionar lo pertinente para la legalización de los contratos y orientar el protocolo para la firma de actas de inicio, prevista/proyectada para el 17 de abril de 2023.</p> <p>OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1.Alojamiento de guardia Giron: avance 37,38%Fundición de escaleras, placa del tercer piso, inicio de maposteria y red hidrosanitaria., 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 2,82% Localización y replanteo general, Levantamiento topográfico, Cimentación concreto ciclópeo, Concreto de sobre peso de limpieza., 3.Obras complementarias Itagüi: se encuentra en ejecución sin firma de acta de inicio, actualmente se adelanta la etapa de apropiación y revisión de diseños por parte del contratista 4.Via acceso Espinal:Se adelanta trámite para elaboración actas de inicio, Fecha tentativa de firma acta de inicio 18 de abril, 6. Barranquilla – Obras complementarias: Actualmente se adelanta la etapa de apropiación y revisión de diseños por parte del contratista; como parte de esta etapa, La fecha para la firma del acta de inicio se acordó para el día 18 de abril por motivo de ajustes Arquitectónicos y el cuarto de control de guardia.</p> <p>DISEÑOS: Cali: 28,50% En el mes de marzo se adelanta concertación sobre los términos de liquidación bilateral con el Consultor y la interventoría, sin embargo se está revisando como proceder ya que los mismos no están de acuerdo con los términos de la liquidación.</p> | La migración a la nueva plataforma ha sido un poco complicada, en atención que alguna información del proyecto no migro y en las actualizaciones no se tiene el historico del proyecto | La Oficina Asesora de Planeación a estado brindando constante apoyo para la verificación de la información migrada a la nueva plataforma PIP, de igual manera se realiza la verificación de la información reportada en el seguimiento de los proyectos de inversión y durante el presente mes se encuentra presto a verificar el cargue de los avances en dicha plataforma. |
|     | 2018011000336 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC  | Dirección de Infraestructura | \$ 100.246.701.770   | Compromisos \$9,695,204,132.50<br>Obligaciones \$44,574,634<br>Pagos: \$44,574,634       | <p>Durante el mes de marzo se continúa con la contratación de los servicios técnicos y profesionales de personal que realizará labores de apoyo a la gestión, en la formulación y supervisión de las obras a realizar.</p> <p>Asi mismo se realizó la prorrga y adición del contrato 268 de 2022 con le cual se atiende el sistema hidrosanitario y su respectiva interventoría el contrato 286 de 2022.</p> <p>En el mes de marzo se realizaron 23 visitas técnicas por medio de los contratistas apoyos a la supervision, a los establecimientos de reclusión, para el levantamiento presupuestal de obras a ejecutarse, visitas en atención a los Entes de Control, atención de emergencias, entre otras actividades propias al seguimiento de las obras.</p> <p>Se realiza adición al contrato 405 de 2021 para culminar con la atención a los establecimientos de Bucaramanga,Valledupar y Coiba Ibague</p>  | Durante el mes de marzo no se presentaron situaciones que afectaran la ejecución del proyecto de inversión.  | La Oficina Asesora de Planeación a estado brindando constante apoyo para la verificación de la información migrada a la nueva plataforma PIP, de igual manera se realiza la verificación de la información reportada en el seguimiento de los proyectos de inversión y durante el presente mes se encuentra presto a verificar el cargue de los avances en dicha plataforma. |

| VIGENCIA: 2023 |               |  |   |                      |   | PERIODO A REPORTAR: MARZO   |              |   |
|----------------|---------------|--|---|----------------------|---|---|--------------|---|
| No.            | CÓDIGO BPIN   | NOMBRE DEL PROYECTO  | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                       | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL                                      | AVANCES Y LOGROS  | DIFICULTADES | OBSERVACIONES OAPLA   |
|                | 2020011000247 | MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL | Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes | \$ 12.532.471.423    | Compromisos: \$ 60.877.394<br>Obligaciones: \$<br>Pagos: \$ | <p>1. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad: indicadores secundarios "Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, sistemas de radiocomunicación y Sistemas de Circuito cerrado de televisión – CCTV".</p> <p>1.1. Detección de elementos prohibidos:</p> <p>En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 por valor total de \$5.591.891.212. De éste valor \$1.799.062.732 corresponden a la adquisición de los Equipos para la detección de elementos prohibidos, de los cuales en el mes de marzo se pagaron \$536.821.566 encontrándose vigente el contrato, por lo cual existe aún un rezago presupuestal por valor de \$1.262.241.176.</p> <p>En la vigencia 2023, existen recursos asignados a este componente por valor de \$3.388.671.520 y durante el mes de marzo de 2023 se adelantaron las gestiones preliminares del proceso de adquisición de los equipos para la detección de elementos prohibidos y por lo tanto aún no se comprometen los recursos por valor de \$3.388.671.520.</p> <p>1.2. Sistemas de radiocomunicación:</p> <p>No existe rezago presupuestal.</p> <p>En la vigencia 2023, existen recursos asignados a este componente por valor de \$985.385.751 y durante el mes de marzo de 2023 se adelantaron las gestiones preliminares del proceso de adquisición de los radios de comunicación y por lo tanto aún no se comprometen los recursos por valor de \$985.385.751.</p> <p>1.3. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV</p> <p>En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 por valor total de \$5.591.891.212. De éste valor \$3.792.828.480 corresponden a la adquisición de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión – CCTV los cuales en el mes de marzo se pagaron \$1.140.745.808 encontrándose vigente el contrato, por lo cual existe aún un rezago presupuestal por valor de \$2.652.082.672.</p> <p>En la vigencia 2023, existen recursos asignados a este componente por valor de \$8.074.692.043 y durante el mes de marzo de 2023 se adelantaron las gestiones preliminares del proceso de adquisición de Sistemas de Circuito cerrado de televisión – CCTV y por lo tanto aún no se comprometen los recursos por valor de \$8.074.692.043.</p> <p>2. Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos”:</p> <p>En la vigencia 2022, se realizó la contratación del profesional de apoyo mediante contrato No. 184 por valor de \$76.569.397 del cual existe un rezago presupuestal por valor de \$6.960.857 correspondiente a una cuenta pendiente de pago.</p> <p>En la vigencia 2023, se realizó el proceso de contratación del profesional que apoyará la ejecución de las actividades a través del contrato No. 102 de 2023, de acuerdo con el RP No. 25723 del 9-03-23 por valor de \$60.877.394.</p> | ninguna      | La Oficina Asesora de Planeación a estado brindando constante apoyo para la verificación de la información migrada a la nueva plataforma PPIP, de igual manera se realiza la verificación de la información reportada en el seguimiento de los proyectos de inversión y durante el presente mes se encuentra presto a verificar el cargue de los avances en dicha plataforma. |

Fuente: Correos Electronicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación; La Dirección Logística - Subdirección de Bienes

Fecha de actualización de información:

31-03-2023