

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 177.698.058.450	Compromisos \$40.532.767.073 Obligaciones \$515.329.473,67 Pagos \$505.859.334,67	<p>INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1.Ampliación para el Pabellon de Calarca (258 cupos), Revisión para aprobación de hojas de vida y APU. 2.Pabellon Mujeres Cartagena (152 cupos): Revisión y aprobación de APU contractuales los cuales son requisito previo para la suscripción de acta de inicio. 3.Prevista firma de acta de inicio 14 de junio, se han adelantado actividades previas como lo son entrega de APU de los items ofertados, desglose de AIU y revisión y aprobación de hojas de vida de los profesionales.</p> <p>INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74% Suspendido; Está construida la cimentación 46 edificaciones, Alojamiento de rancheros, Alojamiento de guardias Bloque B. 2.Riohacha (1645 cupos): avance 10,15%.Continúan trabajos de armado de acero para vigas de cubierta Pabellon 1. Continúan trabajos de realización de anclajes y armado de acero para camastros segundo piso, Continúan trabajos de reparaciones de muros estructurales fachada lateral hacia el norte, Continúa trabajos de instalación de mallas electrosoldada para muros estructurales en UTE 3.Pereira (1500 cupos): avance 28,94% *Excavación para instalación de redes hidrosanitarias , Excavaciones para instalación de redes sanitarias (Pabellón 4) 4.Silvia (500 cupos): El proyecto se encuentra en legalización de los contratos de obra e interventoría, revisión y aprobación de pólizas por parte de DIGECO. Simultáneamente se adelantó reunión preliminar con contratista de obra e interventoría a fin de gestionar lo pertinente para la legalización de los contratos y orientar el protocolo para la firma de actas de inicio, prevista/proyectada para mayo.</p> <p>OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1.Alojamiento de guardia Girón: avance 38,74%.Fundición de escaleras, placa del tercer piso, inicio de mampostería y red hidrosanitaria., 2.Alojamiento de guardia Ipsiales: avance 17,11%. Instalaciones de redes eléctricas, Hidráulica. Fundición de placa de cimentación, Adecuación e instalación de casetones en madera en bloque b., 3.Obras complementarias Itagüí: Se firmo acta de inicio el 8 de mayo, se adelantan actividades fase 1 actividades de ajustes y diseños 4.Via acceso Espinal 0,25%.se inician actividades de Preliminares y provisionales de obra, demolición manual de muros sencillos en mampostería de concreto, 5. Barranquilla – Obras complementarias: Se firmo acta de inicio el 18 de mayo, se adelantan actividades fase 1 de revisión de diseño.</p> <p>DISEÑOS: Cali: 28,50% se adelanta concertación sobre los términos de liquidación bilateral con el Consultor y la interventoría, sin embargo se está revisando como proceder ya que los mismos no están de acuerdo con los términos de la liquidación.</p>	Durante el mes de mayo no se presentaron dificultades.	La Oficina Asesora de Planeación a estado brindando constante apoyo para la verificación de la información migrada a la nueva plataforma PPIP, de igual manera se realiza la verificación de la información reportada en el seguimiento de los proyectos de inversión y durante el presente mes se encuentra presto a verificar el cargue de los avances en dicha plataforma.
	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 100.246.701.770	Compromisos \$10.529.735.288,5 Obligaciones \$527.589.689 Pagos: \$517.996.259	<p>Durante el mes de mayo se continúa con la contratación de los servicios técnicos y profesionales de personal que realizará labores de apoyo a la gestión, en la formulación y supervisión de las obras a realizar.</p> <p>Así mismo se realizó la prorroga y adición del contrato 302 de 2022 con el cual se atiende la interventoría a los contratos en ejecución de atención primaria.</p> <p>En el mes de mayo se realizaron 31 visitas técnicas por medio de los contratistas apoyos a la supervisión, a los establecimientos de reclusión, para el levantamiento presupuestal de obras a ejecutarse, visitas en atención a los Entes de Control, atención de emergencias, entre otras actividades propias al seguimiento de las obras.</p>	Durante el mes de mayo no se presentaron situaciones que afectaran la ejecución del proyecto de inversión.	La Oficina Asesora de Planeación a estado brindando constante apoyo para la verificación de la información migrada a la nueva plataforma PPIP, de igual manera se realiza la verificación de la información reportada en el seguimiento de los proyectos de inversión y durante el presente mes se encuentra presto a verificar el cargue de los avances en dicha plataforma.

VIGENCIA: 2023						PERIODO A REPORTAR: MAYO			
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA	
	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 12.532.471.423	<p>Compromisos: \$ 60.877.394 Obligaciones: \$10.669.234 Pagos: \$10.669.234</p> <p>ACTIVIDAD 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2022: El profesional de apoyo contratado, cumplió con las obligaciones contractuales y ejecutó la totalidad del contrato.</p> <p>VIGENCIA 2023: En el mes de marzo de 2023, se contrató al profesional de apoyo mediante contrato 102 de 2023 por valor de \$60.877.394, respaldado con RP No. 25723 del 9-03-2023 por valor de \$60.877.394. Las actividades desarrolladas por el Profesional de apoyo en el mes de mayo se describen a continuación:</p> <p>1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) Se apoyó la elaboración de solicitudes de cotización para la adquisición de las cámaras de inspección de recintos confinados, el detector manual de metales, la silla detectora de metales, el detector de metales tipo arco, las máquinas de rayos X con túnel mínimo de 100 x 100 y las máquinas de rayos X con túnel mínimo de 60 x 40. b) La solicitud de cotización fue enviada el día 17 de mayo sin respuesta u observaciones de los interesados. c) Se envió nuevamente la solicitud de cotización el día 26 de mayo de 2023 la cual se encuentra en proceso de traslado.</p> <p>2. Sistemas de circuito cerrado de televisión: a) Se apoyó en la elaboración de solicitudes de cotización para la adquisición de equipos de Circuitos Cerrados de televisión (CCTV), para los Establecimientos de reclusión de: COIBA, CPMS Apartado, EPMSC Santa Bárbara - Ant, CPAMS La Paz - Itagüí, CPMS Puerto Triunfo, CPMS Bucaramanga y CPAMS La Dorada. b) La solicitud de cotización fue enviada el día 17 de mayo sin respuesta u observaciones de los interesados. c) Nuevamente se hizo envío de la solicitud de cotización el 26 de mayo de 2023, la cual se encuentra en proceso de traslado.</p> <p>3. Sistema de radiocomunicación: a) Se apoyó en el alcance de solicitud de cotización para la "Dotación adquisición y renovación de equipos de comunicación radio de dos vías para la seguridad y vigilancia de los establecimientos de reclusión del orden nacional". b) Se apoyó en la elaboración del alcance de los estudios de mercado y estudio del sector para la estructuración del proceso de contratación. c) Se realizó apoyo en la invitación a cotizar para nuevo estudio de mercado enviado el día 18 de mayo de 2023.</p> <p>ACTIVIDAD 2: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad indicadores secundarios "Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, sistemas de radiocomunicación y Sistemas de Circuito cerrado de televisión - CCTV".</p> <p>1.1. Detección de elementos prohibidos: REZAGO VIGENCIA 2022: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL." con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023; de tal forma el contrato 274 continúa en ejecución.</p> <p>VIGENCIA 2023: a) Para realizar el estudio de mercado que permita conocer el precio referencia, necesario para la elaboración de los estudios previos, se invitaron a 47 empresas a presentar cotización. b) El plazo para presentar las cotizaciones vencía el 31 de mayo, pero al finalizar el día ninguna de las 47 empresas invitadas presentó cotización. c) Se tomó la decisión de ampliar el plazo de presentación de cotizaciones, hasta el próximo 5 de junio.</p> <p>1.2. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL." con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023; de tal forma el contrato 274 continúa en ejecución.</p> <p>VIGENCIA 2023: a) Para realizar el estudio de mercado que permita conocer el precio referencia, necesario para la elaboración de los estudios previos, se invitaron a 47 empresas a presentar cotización. b) El plazo para presentar las cotizaciones vencía el 31 de mayo, pero al finalizar el día ninguna de las 47 empresas invitadas presentó cotización. c) Se tomó la decisión de ampliar el plazo de presentación de cotizaciones, hasta el próximo 5 de junio.</p> <p>1.3. Sistemas de radiocomunicación: REZAGO VIGENCIA 2022: De la vigencia 2022 no existe rezago.</p> <p>VIGENCIA 2023: a) Después de haberse radicado el proceso en DIGECO el 24-04-2023, el 18-05-2023 se recibieron observaciones por lo cual se hizo necesario actualizar el estudio de mercado. b) El mismo 18-05-2023, se realizaron nuevas invitaciones a cotizar con plazo hasta el próximo 2-06-2023. Una vez se consolide el nuevo estudio de mercado se firmará, se ajustará el estudio previo y nuevamente se radicará el proceso en DIGECO.</p>	Durante el mes de mayo no se presentaron situaciones que afectaran la ejecución del proyecto de inversión.	La Oficina Asesora de Planeación a estado brindando constante apoyo para la verificación de la información migrada a la nueva plataforma PIP, de igual manera se realiza la verificación de la información reportada en el seguimiento de los proyectos de inversión y durante el presente mes se encuentra presto a verificar el cargue de los avances en dicha plataforma.		

Fuente: Correos Electronicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación; La Dirección Logística - Subdirección de Bienes

Fecha de actualización de información:

31-05-2023