

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 100.246.701.770	Compromisos \$15.781.389.786 Obligaciones \$1.174.952.637 Pagos \$1.174.952.637	<p>Durante el mes de junio se continúa con la contratación de los servicios técnicos y profesionales de personal que realizará labores de apoyo a la gestión, en la formulación y supervisión de las obras a realizar.</p> <p>*Así mismo se realizó la prórroga y adición de los contratos de atención primaria, los contratos 268 y 286 de 2022 para el mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de agua, el contrato 314 de 2022 el mantenimiento general de la regional central, el contrato 318 de 2021 de interventoría, así como el contrato 404 de 2022 para finalizar la intervención del establecimiento de santa rosa de osos.</p> <p>*En el mes de junio se realizaron 15 visitas técnicas por medio de los contratistas apoyos a la supervisión, a los establecimientos de reclusión, para el levantamiento presupuestal de obras a ejecutarse, visitas en atención a los Entes de Control, atención de emergencias, entre otras actividades propias al seguimiento de las obras.</p>	Durante el mes de junio no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Junio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 177.698.058.450	Compromisos \$41.448.272.218 Obligaciones \$703.915.135 Pagos \$703.915.135	<p>En el mes de Junio no se realizó la entrega de cupos nuevos, sin embargo, en cuanto al avance de las demás actividades es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a ampliación de infraestructura: 1.Ampliación para el Pabellón de Calarcá (258 cupos), Revisión para aprobación de hojas de vida y APU. 2. Pabellón Mujeres Cartagena (152 cupos): Se firma de acta de inicio 21 de junio • Geotecnia: El contratista presentará subsanación de observaciones de interventoría el 5 de julio de 2023.</p> <p>• Estructura: Interventoría Remitirá a contratista informe de revisión de la estructura de RM el día 30 de junio de 2023. 3. Bellavista P4: Prevista firma de acta de inicio 14 de julio, entrega de los APUS en referencia a la oferta económica.</p> <p>* En materia de infraestructura nueva: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74% Suspendido; Está construida la cimentación 46 edificaciones, Alojamiento de rancheros, Alojamiento de guardias Bloque B. 2.Riohacha (1645 cupos): avance 11,18%.PABELLÓN 1: Continúan trabajos de armado de acero para camastros en celdas segundo piso - Continúan trabajos de reparaciones de muros y pasillo celdas. • PABELLÓN 2: Continúan trabajos de desencofrado de losa de cubierta ejes 1/2 - C/K. 3.Pereira (1500 cupos): avance 31,97% • Excavación de vigas de cimentación (Pabellón 2), • Armado de acero y formaleta de 3er nivel de columnas del área administrativa (Pabellón 3) 4.Silvia (500 cupos): El proyecto se encuentra en legalización de los contratos de obra e interventoría, revisión y aprobación de pólizas por parte de DIGECO. Simultáneamente se adelantaron tres (3) reuniones preliminares con contratista de obra e interventoría a fin de gestionar lo pertinente para orientar el protocolo para la suscripción del acta de inicio prevista julio 25.</p> <p>*En lo referente a las obras complementarias: 1.Alojamiento de guardia Girón: avance 41,98%• Pañetado de muros en nivel 3 y se inició nivel 2, • Fundida de elementos no estructurales, • Se culminó la fundida de tanque de almacenamiento de agua., 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 17,49%• Instalación de red sanitarias y aguas lluvias en el bloque C Y A , • Excavaciones de redes sanitarias y aguas lluvias, 3.Obras complementarias Itagüí: Se encuentra con ACTA DE CAMBIO DE FASE desde el día 8 de Junio de 2023 donde se da comienzo a las Actividades de FASE 2 (ejecución de obra) 4.Via acceso Espinal 2,57%• Realización replanteo con estacas, se verifica levantamiento topográfico, • Se recibió visita técnica de personal eléctrico para reubicación de postes, 5. Barranquilla – Obras complementarias: Se adelantan obras preliminares de demoliciones y obras provisionales.</p> <p>*Por último, en lo concerniente a los diseños: Cali (fase1): 20% Se radico con la interventoría el acta de terminación anticipada del contrato para firma del consultorio y la interventoría para continuar con el proceso de liquidación bilateral.</p>	Durante el mes de junio no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Junio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario</p>

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 12.532.471.423	Compromisos: \$60.877.394 Obligaciones: \$ 16.945.254 Pagos: \$ 16.945.254	<p>En el mes de Junio, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>ACTIVIDAD No. 1 y No. 3: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales":</p> <p>VIGENCIA 2023: En el mes de marzo de 2023, se contrató al profesional de apoyo mediante contrato 102 de 2023 por valor de \$60.877.394. Las actividades desarrolladas por el Profesional de apoyo en el mes de Junio se describen a continuación:</p> <p>1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) Envío de solicitudes de cotización para la adquisición de Cámaras De Inspección De Recintos Confinados, Detector De Metales Manual, Silla Detectora De Metales, Detector De Metales Tipo Arco, Máquinas De Rayos X. Túnel Mínimo De 100 X 100 Y Máquinas De Rayos X. Túnel Mínimo DE 60 x 40, el día 6 de junio de 2023, con plazo hasta el día 22 de junio de 2023, sin respuesta alguna. b) Apoyó en la estructuración del proceso de solicitud de información a través del proceso de SECOP II.</p> <p>2. Sistemas de circuito cerrado de televisión: a) Envío de solicitudes de cotización para la adquisición de equipos de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV), para los ERONES ubicados en COIBA, CPMS APARTADO, EPMS SANTA BARBARA, CPAMS LA PAZ – ITAGÚÍ, CPMS PUERTO TRIUNFO, CPMS DE BUCARAMANGA y CPAMS DORADA, el día 6 de junio de 2023, con plazo hasta el día 22 de junio de 2023, sin respuesta alguna. b) Se apoya en la estructuración del proceso de solicitud de información a través del proceso de SECOP II.</p> <p>3. Sistema de radiocomunicación: a) Se apoya en el alcance de solicitud de estudios previos y estudio de mercado para la "Dotación Adquisición Y Renovación De Equipos De Comunicación Radio De Dos Vías Para La Seguridad Y Vigilancia De Los Establecimientos De Reclusión Del Orden Nacional". b) Se entregó en DIGECO los insumos para la estructuración del proceso de contratación.</p> <p>ACTIVIDAD 2. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad. Los Indicadores secundarios "Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, sistemas de radiocomunicación y Sistemas de Circuito cerrado de televisión – CCTV".</p> <p>1.1. Detección de elementos prohibidos: REZAGO VIGENCIA 2022: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "Implementación Y Puesta En Funcionamiento De Una Solución Tecnológica, Para La Modernización En El Apoyo A La Seguridad Electrónica, A Través De Los Segmentos De Sistemas De Circuito Cerrado De Televisión Y Detección De Elementos Prohibidos, Con Destino A Los Establecimientos De Reclusión Del Orden Nacional." con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosi No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023, En el mes de abril se suscribió el Otrosi No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023; de tal forma el contrato 274 continúa en ejecución.</p> <p>VIGENCIA 2023: a) Para realizar el estudio de mercado que permita conocer el precio referencia, necesario para la elaboración de los estudios previos, nuevamente se enviaron invitaciones a cotizar. b) El plazo para presentar las cotizaciones vencía el 22 de junio sin obtener respuesta alguna.</p> <p>1.2. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "Implementación Y Puesta En Funcionamiento De Una Solución Tecnológica, Para La Modernización En El Apoyo A La Seguridad Electrónica, A Través De Los Segmentos De Sistemas De Circuito Cerrado De Televisión Y Detección De Elementos Prohibidos, Con Destino A Los Establecimientos De Reclusión Del Orden Nacional." Con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosi No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023, En el mes de abril se suscribió el Otrosi No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023; de tal forma el contrato 274 continúa en ejecución.</p> <p>VIGENCIA 2023: a) Para realizar el estudio de mercado que permita conocer el precio referencia, necesario para la elaboración de los estudios previos, se invitaron a 47 empresas a presentar cotización. b) Para realizar el estudio de mercado que permita conocer el precio referencia, necesario para la elaboración de los estudios previos, nuevamente se enviaron invitaciones a cotizar. c) El plazo para presentar las cotizaciones vencía el 22 de junio sin obtener respuesta alguna.</p> <p>1.3. Sistemas de radiocomunicación: VIGENCIA 2023: a) Después de haberse radicado el proceso en DIGECO el 24-04-2023, el 18-05-2023 se recibieron observaciones por lo cual se hizo necesario actualizar el estudio de mercado. b) Se dio alcance a los estudios previos para la adquisición de los radios de comunicación. c) En el mes de junio de 2023, se entregó en DIGECO los insumos para la estructuración del proceso de contratación.</p>	Durante el mes de junio no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Junio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario</p>

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 06, 09 y 07 de Julio respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

Fecha de actualización de información: 13-07-2023