

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: JULIO

| No. | CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | AVANCES Y LOGROS | DIFICULTADES | OBSERVACIONES OAPLA |
|-----|---------------|---|---|----------------------|---|--|--|--|
| 1 | 2018011000336 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC | Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación | \$ 100.246.701.770 | Compromisos \$31.369.343.234 Obligaciones \$4.654.005.867 Pagos \$4.654.005.867 | <p>Durante el mes de julio continúa con la contratación de los servicios técnicos y profesionales de personal que realizará labores de apoyo a la gestión, en la formulación y supervisión de las obras a realizar.</p> <p>Así mismo En el mes de julio se celebró el contrato 242 de 2023 cuyo objeto es la Contratación por precios unitarios fijos sin formula de ajuste a las actividades necesarias para la operación de las plantas de tratamiento de agua y el mantenimiento del sistema hidrosanitario; por medio del cual se continúa con la atención a las plantas de tratamiento de agua potable y/o residual garantizando así el acceso al servicio a la población privada de la libertad y el personal administrativo de los establecimientos de reclusión.</p> <p>Se realiza adición al contrato 382 de 2022 cuyo contrato hace interventoría a los contratos de atención primaria que se encuentran en ejecución por medio de los cuales la Subdirección de Construcción y Conservación atiende imprevistos de alcance inmediato.</p> | Durante el mes de julio no se presentaron dificultades | <p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Julio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p> |
| 2 | 2018011000329 | CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL | Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | \$ 177.698.058.450 | Compromisos \$42.591.826.312 Obligaciones \$1.092.394.755 Pagos \$1.092.394.755 | <p>En el mes de Junio no se realizó la entrega de cupos nuevos, sin embargo, en cuanto al avance de las demás actividades es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a ampliación de infraestructura:1.Ampliación para el Pabellón de Calarcá (258 cupos), Viabilidad de servicios públicos, Estudios de suelos, implantación, cimentación, implantaciones, Verificación de planimetría. 2. Pabellón Mujeres Cartagena (152 cupos): Excavación para instalación de tuberías sanitarias 4" - 2 baños para alojamientos provisionales - 1 baño para campamento y 1 baño para almacén. 3. Bellavista P4 (514 cupos): Suscripción acta de inicio el día 27 de Julio. 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (143 cupos): Suscripción contrato julio 31.</p> <p>* En materia de infraestructura nueva: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74% Suspendido; Está construida la cimentación 46 edificaciones, Alojamiento de ranchoeros, Alojamiento de guardias Bloque B. 2.Riohacha (1645 cupos): avance 13,02%,PABELLÓN 1: Continúan trabajos de reparaciones de muros y pasillo celdas segundo piso - Continúan trabajos de instalación de tubería para redes sanitarias y de ventilación costado sur GUARDIAS Continúan trabajos de reparaciones de muros internos segundo piso CELDAS 2 Continúan trabajos de aplicación de antioxidante para puertas segundo piso. 3. Pereira (1500 cupos): avance 34,27% Instalación de mampostería, instalación de dovelas y fundida de vigas canchadas, 4.Silvia (500 cupos): El proyecto se encuentra en legalización de los contratos de obra e interventoría, revisión y aprobación de pólizas por parte de DIGECO. Simultáneamente se adelantaron tres (3) reuniones preliminares con contratista de obra e interventoría a fin de gestionar lo pertinente para orientar el protocolo para la suscripción del acta de inicio prevista agosto</p> <p>*En lo referente a las obras complementarias: 1.Alojamiento de guardia Girón: avance 43,10%* Instalación de estructura metálica de escalera de emergencia., 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 18,67%Relleno con material seleccionado zona Guyana bloque C, Hidratación y curado de columnas bloques A y B. 3.Obras complementarias Itagüí: Se encuentra con ACTA DE CAMBIO DE FASE desde el día 8 de Junio de 2023 donde se da comienzo a las Actividades de FASE 2 (ejecución de obra) 4.Vía acceso Espinal 2,57%:se inicia el proceso de excavación mecánica sobre el eje 5,4 y 1 5. Barranquilla – Obras complementarias: A la fecha se han adelantado actividades de topografía, levantamiento, localización y replanteo, preliminares de obra.</p> <p>*Por último, en lo concerniente a los diseños: Cali (fase1): 20% Se radico con la interventoría el acta de terminación anticipada del contrato para firma del consultorio y la interventoría para continuar con el proceso de liquidación bilateral.</p> | Durante el mes de julio no se presentaron dificultades | <p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Julio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario</p> |

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: JULIO

| No. | CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | AVANCES Y LOGROS | DIFICULTADES | OBSERVACIONES OAPLA |
|-----|---------------|--|---|----------------------|--|---|--|---|
| 3 | 2020011000247 | MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL | Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes | \$ 12.532.471.423 | Compromisos: \$60.877.394 Obligaciones: \$ 23.221.274 Pagos: \$ 23.221.274 | <p>En el mes de Julio, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>ACTIVIDAD No. 1 y No. 3: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales":</p> <p>VIGENCIA 2023: En el mes de marzo de 2023, se contrató al profesional de apoyo mediante contrato 102 de 2023 por valor de \$60.877.394. Las actividades desarrolladas por el Profesional de apoyo en el mes de Julio se describen a continuación:</p> <p>1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) Apoyó la elaboración de solicitudes de cotización para la adquisición de cámaras de inspección de recintos confinados, detector de metales manual, silla detectora de metales, detector de metales tipo arco, máquinas de rayos X. túnel mínimo de 100 x 100 y máquinas de rayos X. túnel mínimo de 60 x 40. b) Se apoyó en la estructuración del proceso de solicitud de información a través del proceso de SECOP II.</p> <p>2. Sistemas de circuito cerrado de televisión: a) Apoyó la elaboración de solicitudes de cotización para la adquisición de equipos de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV), para los ERON ubicados en COIBA, CPMS APARTADO, EPMS SANTA BARBARA, CPMS LA PAZ – ITAGÚÍ, CPMS PUERTO TRIUNFO, CPMS DE BUCARAMANGA y CPMS DORADA. b) Se apoya en la estructuración del proceso de solicitud de información a través del proceso de SECOP II.</p> <p>3. Sistema de radiocomunicación: a) Se apoyó en la preparación de los documentos solicitados por DIGECO para dar inicio a la publicación del proceso en el SECOP II. b) Se entregó en DIGECO los insumos para la publicación del proceso de contratación.</p> <p>ACTIVIDAD 2. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad</p> <p>2.1. Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos 2.2 Sistemas de circuito cerrado de televisión 2.3. Sistema de radiocomunicación.</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2022: 2.1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "Implementación Y Puesta En Funcionamiento De Una Solución Tecnológica, Para La Modernización En El Apoyo A La Seguridad Electrónica, A Tráves De Los Segmentos De Sistemas De Circuito Cerrado De Televisión Y Detección De Elementos Prohibidos, Con Destino A Los Establecimientos De Reclusión Del Orden Nacional." Con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023, En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023; de tal forma en el mes de julio el contrato 274 continúa en ejecución.</p> <p>VIGENCIA 2023: 2.1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) En el mes de julio se solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal - CDP que amparará el proceso de adquisición. Aún no se comprometen los recursos.</p> <p>2.2. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV: a) En el mes de julio se solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal - CDP que amparará el proceso de adquisición. Aún no se comprometen los recursos.</p> <p>2.3. Sistema de radiocomunicación: No existe rezago de la vigencia 2022.</p> <p>En el mes de julio, se publicó por parte de DIGECO en SECOP II el proyecto de pliego de condiciones mediante consecutivo USPEC-SA-SI-010-2023 el 25 de julio de 2023. En etapa de observaciones para continuar con el pliego de condiciones definitivo.</p> | Durante el mes de julio no se presentaron dificultades | <p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Julio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario</p> |

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 04, 08 y 10 de Agosto respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

Fecha de actualización de información: 10-08-2023