

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 100.246.701.770	Compromisos \$32.337.092.552 Obligaciones \$ 9.177.321.646 Pagos \$8.430.183.021	<p>Durante el mes de agosto se continua con la contratación de los servicios técnicos y profesionales de personal que realiza labores de apoyo a la gestión, en la formulación y supervisión de las obras a realizar.</p> <p>Así mismo, en el mes de agosto se realizaron las adiciones correspondientes a los contratos de obra 441 de 2022- 266 de 2022 y 270 de 2022; para la atención de plantas eléctricas y el mantenimiento general de los establecimientos de Bogotá.</p>	Durante el mes de agosto no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Agosto desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 177.698.058.450	Compromisos \$53.102.223.390 Obligaciones \$1.258.373.276 Pagos \$1.258.373.276	<p>En el mes de Agosto no se realizó la entrega de cupos nuevos, sin embargo, en cuanto al avance de las demás actividades es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a ampliación de infraestructura:1. Ampliación para el Pabellón de Calarcá (258 cupos), visita técnica del 15 y 16 agosto socialización del proyecto para realización de inicio de obra y cambio de fase 1 a fase 2. Asisten a comité contratistas, interventoría, Inpec Bogotá supervisión Uspec y director y Inpec del establecimiento carcelario de Peñas Blancas. 2. Pabellón Mujeres Cartagena (152 cupos): Instalan enchape de pared en baños y pisos del alojamiento provisional, Instalaciones eléctricas - cableado e instalación de tomacorrientes e interruptores y cajas eléctricas. 3. BellaVista P4 (514 cupos): inicio de las actividades de Planeamiento y Pre - Construcción. 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (143 cupos): Se adelantan actividades para realizar firma de acta de inicio en el mes de septiembre.</p> <p>* En materia de infraestructura nueva: 1. Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74% Suspendido; Está construida la cimentación 46 edificaciones, Alojamiento de rancheros, Alojamiento de guardias Bloque B. 2.Riohacha (1645 cupos): avance 15.37%, TALLERES Continúan trabajos de encofrado de muros estructurales - Continúan trabajos de instalación de ventanas de muros estructurales - Se realizó instalación de tubería eléctricas en muros estructurales. • GARITA 2 Continúa armado de acero para muros antepechos de cortafuegos. 3. Pereira (1500 cupos): avance 42,80% instalaciones salidas de iluminación y comunicaciones en placas cubierta para celdas y hall, Se continúa construcción de muros sólo hasta la fundida de dovelas, hasta definición de muros internos, 4.Silvia (500 cupos): Se suscribe acta de inicio de fecha 9 de agosto, apropiación de los estudios y diseños entregados por la consultoría.</p> <p>*En lo referente a las obras complementarias:1. Alojamiento de guardia Girón: avance 44,15% proyecto suspendido durante el mes de agosto, reinicio 1 de septiembre, 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 19,20% Amarrado de acero de refuerzo del piso 2 en el bloque A y B 3.Obras complementarias Itagüí: actividades preliminares de movimientos de tierras y de terreno 4.Via acceso Espinal 3,96%: Instalación de las canastas de zapatas y amarre de aceros de columnas y los arranques de flejes y ganchos.</p> <p>*Por último, en lo concerniente a los diseños: Cali (fase1): 20% la consultoría remitió acta de terminación firmada, para continuar con el proceso de liquidación bilateral.</p>	Durante el mes de agosto no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Julio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario</p>

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 12.532.471.423	Compromisos: \$60.877.394 Obligaciones: \$ 29.497.294 Pagos: \$ 29.497.294	<p>En el mes de Agosto, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>ACTIVIDAD No. 1 y No. 3: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales":</p> <p>VIGENCIA 2023: En el mes de marzo de 2023, se contrató al profesional de apoyo mediante contrato 102 de 2023 por valor de \$60.877.394. Las actividades desarrolladas por el Profesional de apoyo en el mes de agosto se describen a continuación:</p> <p>1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) Se realizó visita al ERON de COIBA para la determinación de cantidades y especificaciones de la intervención.</p> <p>2. Sistemas de circuito cerrado de televisión: a) Se realizó visita al ERON de COIBA para la determinación de cantidades y especificaciones de la intervención.</p> <p>3. Sistema de radiocomunicación: a) Puesto que el proceso de adquisición se encuentra en DIGECO para los trámites de su competencia, en agosto la SSB no desarrolló actividades técnicas en éste componente.</p> <p>ACTIVIDAD 2. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad</p> <p>1. Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos 2. Sistemas de circuito cerrado de televisión - CCTV 3. Sistema de radiocomunicación.</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2022: 1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL." con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023; de tal forma en el mes de agosto el contrato 274 continúa en ejecución.</p> <p>VIGENCIA 2023:</p> <p>1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) Se han realizado extensas invitaciones a empresas y entidades públicas sin recibir a la fecha cotización oficial. En ese sentido, en el mes de agosto se reiteró invitación a entidades y empresas adicionales, habiendo coordinado con el INPEC las visitas técnicas de los posibles cotizantes entre el 8 y el 10 de agosto de 2023.</p> <p>2. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV: a) Se han realizado extensas invitaciones a empresas y entidades públicas sin recibir a la fecha cotización oficial. En ese sentido, en el mes de agosto se reiteró invitación a entidades y empresas adicionales, habiendo coordinado con el INPEC las visitas técnicas de los posibles cotizantes entre el 8 y el 10 de agosto de 2023.</p> <p>3. Sistema de radiocomunicación: No existe rezago de la vigencia 2022.</p> <p>Se publicaron los pliegos de condiciones definitivos del proceso de adquisición publicado en el SECOP II, USPEC-SA-SI-010-2023, del 25 de julio de 2023.</p>	Durante el mes de agosto no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Agosto desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario</p>

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 07 y 11 de Septiembre respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

Fecha de actualización de información: 13-09-2023