

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 100.246.701.770	Compromisos \$33.941.420.097 Obligaciones \$9.868.320.672 Pagos \$9.844.574.915	<p>"Durante el mes de septiembre se continúa con la contratación de los servicios técnicos y profesionales de personal que realizará labores de apoyo a la gestión, en la formulación y supervisión de las obras a realizar."</p> <p>*Se realizó la adición al contrato de obra 428 de 2022: para finalizar las obras en el establecimiento de Leticia.</p> <p>*Así mismo, se desarrolló la adición al contrato de obra 440 de 2022 que atiende las plantas eléctricas.</p> <p>* Por otra parte, se generó la adición al contrato de interventoría 318 de 2022, que atiende las actividades de mantenimiento general, plantas eléctricas y calderas y lavanderías.</p>	Durante el mes de septiembre no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Septiembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 177.698.058.450	Compromisos \$127.519.948.690 Obligaciones \$1.552.310.490 Pagos \$1.545.310.490	<p>En el mes de Septiembre se realizó el avance de las siguientes actividades:</p> <p>*En cuanto a ampliación de infraestructura:1. Ampliación para el Pabellón de Calarcá (258 cupos): el contratista realiza la instalación del portón del acceso provisional, para así poder dar inicio con las actividades preliminares, avance 0,72% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (152 cupos): demolición total del viejo edificio de alojamientos para iniciar las actividades de excavación y cimentación y todos los trabajos preliminares de levantamiento topográfico e implantación de control de guardia y muro proyectado, avance 9,16%. 3. Bellavista P4 (514 cupos): inicio de las actividades de Planeamiento y Pre - Construcción, avance 1,27% 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (143 cupos): se adelanta revisión de hojas de vida y ajuste de los diseños por parte de la entidad y en coordinación del contratista para dar inicio a la fase 1.</p> <p>* En materia de infraestructura nueva: 1. Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74% Suspendido; Está construida la cimentación 46 edificaciones, Alojamiento de ranjeros, Alojamiento de guardias Bloque B. 2.Riohacha (1645 cupos): avance 17,64%, talleres continúan trabajos de encofrado de muros estructurales - Continúan trabajos de instalación de ventanas de muros estructurales - Se realizó instalación de tubería eléctrica en muros estructurales. 3. Pereira (1500 cupos): avance 44,07% Se realiza resane de muros y losas en ejes 1 AL 14 entre E Y G (Sanidad), Instalación de marcos y naves de puertas, eje C entre 1 Y 5 (Aula Izquierda). 4. Silvia (500 cupos): Actualmente se desarrolla la fase 1 de apropiación, revisión, actualización, complementación y ajuste con el fin de obtener el informe final de la fase 1.</p> <p>*En lo referente a las obras complementarias:1. Alojamiento de guardia Girón: avance 50,65% etapa de acabados en lo correspondiente al edificio de alojamiento de Guardia, pendiente iniciar obras para la subestación eléctrica. 2. Alojamiento de guardia Ipiales: avance 22,13% se encuentra pendiente tramitar la inclusión de ítems no previstos al contrato correspondientes a ajustes civiles. 3. Obras complementarias Itagüí: avance 3,60% comienzo de las actividades descritas en la adición a la Fase 1 del presente contrato, donde se tiene establecido los diseños del portal de guardia de ingreso del establecimiento donde se va encontrar la centralización de los sistemas de control 4. Vía acceso Espinal 23,78%: Se termina con la instalación y forrado del geotextil no tejido, se continúa con la instalación de recebo, humedecimiento y compactación.</p> <p>*Por último, en lo concerniente a los diseños: Cali (fase1): liquidación Dirección de Gestión Contractual</p>	Durante el mes de septiembre no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de septiembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 12.532.471.423	Compromisos: \$60.877.394 Obligaciones: \$ 35.773.314 Pagos: \$ 35.773.314	<p>En el mes de Septiembre, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>ACTIVIDAD No. 1 y No. 3: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales".</p> <p>VIGENCIA 2023: En el mes de marzo de 2023, se contrató al profesional de apoyo mediante contrato 102 de 2023 por valor de \$60.877.394. Las actividades desarrolladas por el Profesional de apoyo en el mes de septiembre se describen a continuación:</p> <p>1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) Se encuentra en fase de estudio de mercado para estructuración de proceso de contratación para el equipamiento en el Complejo COIBA Picaleña Ibagué. 2. Sistemas de circuito cerrado de televisión: a) Se encuentra en fase de estudio de mercado para estructuración de proceso de contratación para el equipamiento en el Complejo COIBA Picaleña Ibagué. 3. Sistema de radiocomunicación: a) Se realiza evento de subasta inversa electrónica para el proceso de selección USPEC-SA-SI-010-2023.</p> <p>ACTIVIDAD 2. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad 1. Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos 2. Sistemas de circuito cerrado de televisión - CCTV 3. Sistema de radiocomunicación.</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2022: 1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL." Con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023; de tal forma en el mes de septiembre el contrato 274 continúa en ejecución.</p> <p>VIGENCIA 2023: 1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) Se encuentra en fase de estudio de mercado para estructuración de proceso de contratación para el equipamiento en el Complejo COIBA Picaleña IBAGUÉ. 2. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV: a) Se encuentra en fase de estudio de mercado para estructuración de proceso de contratación para el equipamiento en el Complejo COIBA Picaleña IBAGUÉ. 3. Sistema de radiocomunicación: Se realiza evento de subasta inversa electrónica para el proceso de selección USPEC-SA-SI-010-2023.</p>	Durante el mes de septiembre no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Septiembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 06, 09 y 11 de Octubre respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

Fecha de actualización de información:

11-10-2023