

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 100.246.701.770	Compromisos \$35.136.057.226 Obligaciones \$13.430.605.981 Pagos \$13.430.100.732	<p>"Durante el mes de octubre se continua con la contratación de los servicios técnicos y profesionales de personal que realizará labores de apoyo a la gestión, en la formulación y supervisión de las obras a realizar."</p> <p>*Se celebró el contrato de obra 311 de 2023 para el Mantenimiento y adecuación de campamentos y pabellón de mujeres en el CAMIS ACACIAS.</p> <p>*Así mismo, se realizó la adición al contrato 382 de 2022 que le hace interventoría a los contratos de atención de emergencias.</p> <p>* Por otra parte, se realizó la adición al contrato de obra 398 de 2022, cuyo objeto es el mantenimiento de ascensores.</p>	Durante el mes de octubre no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Octubre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 177.698.058.450	Compromisos \$129.117.652.094 Obligaciones \$61.109.407.052 Pagos \$61.105.078.052	<p>En el mes de Octubre se realizó el avance de las siguientes actividades:</p> <p>*En cuanto a ampliación de infraestructura:1.Ampliación para el Pabellón de Calarcá (258 cupos), se ha llevado a cabo la localización y replanteo de las garitas, se han realizado descapotes manuales avance 5,06% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (152 cupos): Se realiza construcción de muros para baño, orinal para trabajadores y alberca, Se instala puerta en almacén., avance 16, 42%. 3. Bellavista P4 (514 cupos): instalaciones interiores de provisionales para el proyecto, se tienen ejecutadas las de acueducto y las de alcantarillado, avance 2% 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (143 cupos): el 01 de noviembre se firma acta de cambio de fase para dar inicio a las actividades de obra, de preliminares y construcción de campamento.</p> <p>* En materia de infraestructura nueva: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74% Suspendido; Está construida la cimentación 46 edificaciones, Alojamiento de rancheros, Alojamiento de guardias Bloque B. 2.Riohacha (1645 cupos): avance 20,16%, Talleres: continúan trabajos de encofrado de muros estructurales - Continúan trabajos de instalación de ventanas de muros estructurales - Se realizó instalación de tubería eléctricas en muros estructurales. 3. Pereira (1500 cupos): avance 48,68% Instalación de formaleta para antepecho nivel cubierta eje G entre 4-5 y 15-16. (PABELLÓN 3). 4. Silvia (500 cupos): Levantamiento topográfico – modelado de terreno. Estudio complementario de geotecnia y cimentación.5. Barrancabermeja (1512 cupos): Revisión y apropiación de diseños.</p> <p>*En lo referente a las obras complementarias:1.Alojamiento de guardia Girón: avance 55,17% Traslado de material como tableta de piso, arena, etc.; a los diferentes niveles de la edificación 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 25,22% NIVELACIÓN Y ARMADO DE ACERO PARA VIGAS, COLUMNAS Y MUROS, 3.Obras complementarias Itagüí: avance 3,86% actividades finales de los diseños establecidos, para dar comienzo a las actividades Propias de la Fase 2.4.Vía acceso Espinal 25,30%: Se realiza descargue y acopio de acero en obra para vigas y placa de cubierta - Se inicia con el replanteo de ejes en el portal.</p> <p>*Por último, en lo concerniente a los diseños: Cali (fase1): liquidación Dirección de Gestión Contractual</p>	Durante el mes de octubre no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de octubre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 12.532.471.423	Compromisos: \$60.877.394 Obligaciones: \$ 42.049.334 Pagos: \$ 42.049.334	<p>En el mes de Octubre, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>ACTIVIDAD No. 1 y No. 3: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales":</p> <p>VIGENCIA 2023: En el mes de marzo de 2023, se contrató al profesional de apoyo mediante contrato 102 de 2023 por valor de \$60.877.394. Las actividades desarrolladas por el Profesional de apoyo en el mes de octubre se describen a continuación:</p> <p>1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) Se encuentra en fase de aprobación de sugerencias y modificaciones a fichas técnicas enviadas al INPEC el 25 de octubre de 2023.</p> <p>2. Sistemas de circuito cerrado de televisión: a) Se encuentra en fase de aprobación de sugerencias y modificaciones a fichas técnicas enviadas al INPEC el 25 de octubre de 2023, para el equipamiento del EPMSC COIBA.</p> <p>3. Sistema de radiocomunicación: a) No se apoyó en este componente puesto que el proceso se encuentra a cargo de la DIGECO.</p> <p>ACTIVIDAD 2. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad</p> <p>1. Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos 2. Sistemas de circuito cerrado de televisión - CCTV 3. Sistema de radiocomunicación.</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2022:</p> <p>1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL." Con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023; de tal forma en el mes de octubre el contrato 274 continúa en ejecución.</p> <p>VIGENCIA 2023:</p> <p>1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) Se encuentra en fase de aprobación de sugerencias y modificaciones a fichas técnicas enviadas al INPEC el 25 de octubre de 2023.</p> <p>2. Sistemas de circuito cerrado de televisión: a) Se encuentra en fase de aprobación de sugerencias y modificaciones a fichas técnicas enviadas al INPEC el 25 de octubre de 2023, para el equipamiento del EPMSC COIBA.</p> <p>3. Sistema de radiocomunicación: a) Como parte de las actividades de contratación, se encuentra en fase de cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento del proceso USPEC-SA-SI-010-2023.</p>	Durante el mes de octubre no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Octubre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 08 de Noviembre respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

Fecha de actualización de información: 09-11-2023