

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 100.246.701.770	Compromisos \$81.153.066.898 Obligaciones \$15.706.455.761 Pagos \$15.706.455.761	<p>Durante el mes de noviembre se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p>*Se celebró el contrato de obra 321 de 2023 para el MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC (6 REGIONALES), con una inversión importante que permite atender los establecimientos de reclusión con alcances amplios.</p> <p>*Así mismo, Se celebró el contrato de interventoría 312 de 2023 cuyo objeto es la Interventoría de las plantas de tratamiento de agua potable y/o residual.</p> <p>* Por otra parte, Se realizó la adición al contrato de obra 398 de 2022, cuyo objeto es el mantenimiento de ascensores.</p>	Durante el mes de noviembre no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Noviembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 177.698.058.450	Compromisos \$135.793.705.955 Obligaciones \$65.469.951.419 Pagos \$65.469.951.419	<p>En el mes de Noviembre se realizó el avance de las siguientes actividades:</p> <p>*En cuanto a ampliación de infraestructura:1.Ampliación para el Pabellón de Calarcá (258 cupos), Localización definitiva del cerramiento metálico existente y que es objeto a la fecha de traslado para permitir construcción avance fase 1:21% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (152 cupos): Se inician las labores en el área de rancho, se inicia con la demolición del medio muro existente en uno de los cuartos fríos., avance 24,29%. 3. Bellavista P4 (514 cupos): se encuentran en verificación de nuevos apiques en referencia a la corroboración del informe de geotecnia entregado por la consultoría, avance 2,75% 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (143 cupos): obra, de preliminares y construcción de campamento, Avance: 0,94%.</p> <p>* En materia de infraestructura nueva: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74% Suspendido; Está construida la cimentación 46 edificaciones, Alojamiento de rancheros, Alojamiento de guardias Bloque B. 2.Riohacha (1710cupos): avance 21% Relleno mecánico en subbase granular estabilizada con cemento para los pabellones 3.Pereira (1500 cupos): avance 50,05% Instalación y amarre de acero de refuerzo para muros de tanque y cuarto de máquinas (TANQUE DE AGUA POTABLE 1 Y 2) Instalación de formaleta metálica para vaciado de muros perimetrales. 4. Silvia (500 cupos): Revisión, actualización, complemento y ajuste de los estudios y diseños entregados por la consultoría.5. Barrancabermeja (1512 cupos): Revisión y apropiación de diseños.</p> <p>*En lo referente a las obras complementarias:1.Alojamiento de guardia Girón: avance 55,17% Traslado de material como tableta de piso, arena, etc.; a los diferentes niveles de la edificación 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 25,22% NIVELACIÓN Y ARMADO DE ACERO PARA VIGAS, COLUMNAS Y MUROS, 3.Obras complementarias Itagüí: avance 12,07% terrazo de la líneas de cerramiento establecidas en la Fase 1 dado que hasta la finalización de la contención se comenzara con los temas de cimentaciones 4.Via acceso Espinal 26,41%: Se realiza descargue y acopio de acero en obra para vigas y placa de cubierta - Se inicia con el replanteo de ejes en el portal.</p> <p>*Por último, en lo concerniente a los diseños: Cali (fase1): liquidación Dirección de Gestión Contractual</p>	Durante el mes de Noviembre no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de noviembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 12.532.471.423	Compromisos: \$60.877.394 Obligaciones: \$ 48.325.354 Pagos: \$ 48.325.354	<p>En el mes de Noviembre, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>ACTIVIDAD No. 1 y No. 3: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales":</p> <p>VIGENCIA 2023: En el mes de marzo de 2023, se contrató al profesional de apoyo mediante contrato 102 de 2023 por valor de \$60.877.394. Las actividades desarrolladas por el Profesional de apoyo en el mes de noviembre se describen a continuación:</p> <p>1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) Se hizo revisión de los requerimientos técnicos para proyectar la invitación a presentar ofertas económicas.</p> <p>2. Sistemas de circuito cerrado de televisión: a) Se hizo revisión de los requerimientos técnicos para proyectar la invitación a presentar ofertas económicas.</p> <p>3. Sistema de radiocomunicación: a) El 17 de noviembre de 2023 se suscribió el contrato No. 313 de 2023, el cual se encuentra en fase de cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento.</p> <p>ACTIVIDAD 2. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad</p> <p>1. Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos 2. Sistemas de circuito cerrado de televisión - CCTV 3. Sistema de radiocomunicación.</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2022: 1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL." con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023, En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023; de tal forma en el mes de noviembre el contrato 274 continúa en ejecución.</p> <p>VIGENCIA 2023: 1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) Se hizo revisión de los requerimientos técnicos para proyectar la invitación a presentar ofertas económicas.</p> <p>2. Sistemas de circuito cerrado de televisión: a) Se hizo revisión de los requerimientos técnicos para proyectar la invitación a presentar ofertas económicas.</p> <p>3. Sistema de radiocomunicación: No existe rezago de la vigencia 2022.</p> <p>a) El 17 de noviembre de 2023 se suscribió el contrato No. 313 de 2023, el cual se encuentra en fase de cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento.</p>	Durante el mes de noviembre no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Noviembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

**Fuente:** Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación el 06 y 07 de Diciembre respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

Fecha de actualización de información: 11-12-2023