

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 100.246.701.770	Compromisos \$95.594.657.319 Obligaciones \$25.446.631.719 Pagos \$25.412.617.839	<p>Durante el mes de diciembre se adjudicaron los siguientes contratos por medio de los cuales se realiza una atención integral a los 126 ERON por medio de las actividades que componen el proyecto de inversión:</p> <p>*Se celebró el contrato de obra 323 de 2023: Adquisición, instalación mantenimiento y puesta en marcha de plantas eléctricas y mantenimiento recurrente de infraestructura eléctrica y adecuaciones civiles.</p> <p>*Así mismo se realizó la adición al contrato 242 de 2023 por medio del cual se atiende la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable y/o residual de los 32 ERON que cuentan con alguna de estas.</p> <p>*Se realizó adición al contrato de obra 397 de 2022 el cual realiza el mantenimiento de la red hidrosanitaria del establecimiento de Popayán.</p> <p>*Adición contrato de obra 306 y 303 de 2022, cuyo objeto es la atención primaria por el sistema de monto agotable.</p> <p>*Adición contrato de obra 066 de 2023: para atender el mantenimiento de las plantas eléctricas de los ERON de la regional central.</p> <p>*Se adjudicó el contrato 345 de 2023 por medio del cual se realiza el trámite para la obtención de permisos de vertimientos y/o permisos de ocupación.</p> <p>*Se adjudicó el contrato 346 de 2023 cuyo objeto es la interventoría del contrato de mantenimiento general recurrente.</p> <p>*Se adjudicó el contrato 349 de 2023 para la adquisición, instalación y mantenimiento de equipos de vapor.</p> <p>*Se adjudicó el contrato 354 de 2023 por medio del cual se obtienen los estudios de vulnerabilidad sísmica para determinar el tipo de reforzamiento estructural que requieran los establecimientos de reclusión.</p> <p>*Así mismo por medio del contrato 355 de 2023 se realiza la dotación de los ranchos de los establecimientos de Palmira, Combita y Vélez para su funcionamiento integral.</p>	Durante el mes de diciembre no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Diciembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde ha alertado en diferentes oportunidades que la no ejecución total de la apropiación disponible durante la vigencia 2023, afecta el cumplimiento del objetivo general y el horizonte del proyecto, así como el impacto en la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 177.698.058.450	Compromisos \$149.358675.946 Obligaciones \$66.902.168.600 Pagos \$66.863.986.352	<p>En el mes de Diciembre se realizó el avance de las siguientes actividades:</p> <p>*En cuanto a ampliación de infraestructura:1.Ampliación para el Pabellón de Caltarcá (258 cupos), Revisión y definición del espacio para alojamientos de la guardia en respuesta a la ampliación de la capacidad del penal avance fase 1:21% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (152 cupos): se continúa con las excavaciones para la instalación de tubería sanitaria que va desde el área de lavado de canastillas, avance 24,29%. 3. Bellavista P4 (514 cupos): estudio de vulnerabilidad de la estructura existente del edificio conjunto a dirección del establecimiento, avance 3% 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (143 cupos): ejecución de preliminares y movimientos de tierra, se dio inicio a la excavación y fundida de pilotes, Avance: 2,05%.</p> <p>* En materia de infraestructura nueva: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74%, reinicio 14 de diciembre de 2023 Está construida la cimentación 46 edificaciones, Alojamiento de rancheros, Alojamiento de guardias Bloque B. 2.Riohacha (1710cupos): avance 27,9% mejoramientos de la primera y segunda vía de acceso hacia la comunidad la ceibita macedonia, con el fin de mejorar el tránsito peatonal y vehicular de los habitantes de la comunidad. 3.Pereira (1500 cupos): avance 52,57% Lleno con material del sitio alrededor de muros del tanque de homogenización(Tanques PTAR), Instalación de puertas y ventanas primer y segundo piso(Pabellón 5). 4. Silvia (500 cupos): Revisión, apropiación, actualización y ajustes por cambio de especificaciones a los diseños arquitectónicos. Entregables del ajuste a diseños arquitectónicos, Revisión, apropiación, actualización y ajustes a los diseños estructuras por coordinación en ajustes arquitectónicos.5. Barrancabermeja (1512 cupos): apropiación de diseños en la cual se están elaborando la revisión de los estudios y diseños y la programación definitiva de las obras.</p> <p>*En lo referente a las obras complementarias:1.Alojamiento de guardia Girón: avance 55,17% Traslado de material como tableta de piso, arena, etc; a los diferentes niveles de la edificación 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 25,22% NIVELACIÓN Y ARMADO DE ACERO PARA VIGAS, COLUMNAS Y MUROS, 3.Obras complementarias Itagüí: avance 8,34% construcción de los muros de tierra, terrazo por el perímetro de los tres pabellones donde se van a ubicar las dos líneas de cerramiento. 4. Vía acceso Espinal 31,14%: Se comienza con la instalación del casetón de icopor en la placa de cubierta - Se continúa con el amarre de acero de las columnas del eje H.</p> <p>*Por último, en lo concerniente a los diseños: Cali (fase1): liquidación Dirección de Gestión Contractual</p>	Durante el mes de diciembre no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Diciembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde ha alertado en diferentes oportunidades que la no ejecución total de la apropiación disponible durante la vigencia 2023, afecta el cumplimiento del objetivo general y el horizonte del proyecto, así como el impacto en la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2023

PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 12.532.471.423	Compromisos: \$12.505.880.840 Obligaciones: \$ 60.877.394 Pagos: \$ 60.877.394	<p>En el mes de Diciembre, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>ACTIVIDAD No. 1 y No. 3: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales":</p> <p>VIGENCIA 2023: En el mes de marzo de 2023, se contrató al profesional de apoyo mediante contrato 102 de 2023 por valor de \$60.877.394. Las actividades desarrolladas por el Profesional de apoyo en el mes de Diciembre se describen a continuación:</p> <p>1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) Se apoyó en revisión de requerimientos técnicos</p> <p>2. Sistemas de circuito cerrado de televisión: a) Se apoyó en revisión de requerimientos técnicos</p> <p>3. Sistema de radiocomunicación: a) Se apoyó técnicamente el contrato de este componente, puesto que el 7 de diciembre se comprometieron los recursos por \$983.475.278.</p> <p>ACTIVIDAD 2. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad</p> <p>1. Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos 2. Sistemas de circuito cerrado de televisión - CCTV 3. Sistema de radiocomunicación.</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2022: 1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL.", con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023, en el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023, en diciembre de 2023 mediante Otrosí No. 3 se prorrogó el contrato hasta el 30 de junio de 2024.</p> <p>VIGENCIA 2023: 1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) El 28 de diciembre de 2023, entre la USPEC y la ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, se suscribió el contrato Interadministrativo No. 347 de 2023, se comprometieron los recursos mediante el RP 167623 del 28 de diciembre de 2023 por \$2.575.486.248. Mediante Otrosí No. 1 de prórroga al contrato se amplió el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2024.</p> <p>2. Sistemas de circuito cerrado de televisión: a) El 28 de diciembre de 2023, entre la USPEC y la ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, se suscribió el contrato Interadministrativo No. 347 de 2023, se comprometieron los recursos mediante el RP 167623 del 28 de diciembre de 2023 por \$8.886.041.920. Mediante Otrosí No. 1 de prórroga al contrato se amplió el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2024.</p> <p>3. Sistema de radiocomunicación: No existe rezago de la vigencia 2022. Para la vigencia 2023 el 17 de noviembre de 2023, se suscribió el contrato de compraventa No. 313 de 2023 por \$983.475.278, se comprometieron los recursos mediante el RP 156723 del 7 de diciembre de 2023.</p>	Durante el mes de diciembre no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Diciembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde ha alertado en diferentes oportunidades que la no ejecución total de la apropiación disponible durante la vigencia 2023, afecta el cumplimiento del objetivo general y el horizonte del proyecto, así como el impacto en la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
<b>Fuente:</b> Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 25 y 26 de Enero del 2024 respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.								
Fecha de actualización de información:			26-01-2024					