

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: ENERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 150.229.806.255	Compromisos \$1.620.711.094 Obligaciones \$0 Pagos \$0	En el mes de enero la subdirección adelanta la contratación del personal profesional y técnico que realice actividades de apoyo a la gestión, en el diagnóstico, la formulación y el apoyo a la supervisión de los proyectos a desarrollar, esto en razón a que la Unidad actualmente no cuenta con el personal suficiente y con los perfiles específicos que se requieren para desarrollar los objetos de los contratos.	Durante el mes de enero no se presentaron dificultades	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.  Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Enero desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 324.912.355.109	Compromisos \$98.471.288.562 Obligaciones \$0 Pagos \$0	<p>En el mes de Enero se realizó el avance de las siguientes actividades:</p> <p>*En cuanto a ampliación de infraestructura:1.Ampliación para el Pabellón de Calarcá (258 cupos)Construcción e instalación de portón de acceso, Traslado de cerramiento provisional, Traslado provisional de redes hidrosanitarias existentes, avance 12% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (152 cupos): se realiza la instalación de malla electrosolda según especificación de los planos estructurales para placa de entepiso, se realiza la instalación de la tubería eléctrica, de agua potable, tubería sanitaria y pasantes sanitarios, avance 18,29%. 3. Bellavista P4 (514 cupos): fase final de la Estudios de Geotecnia de los cuales se están trabajando de manera paralela con los diseños estructurales y arquitectónicos, avance 8%. 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (143 cupos): Actividades de relleno y compactación de terreno, instalación se filtros y redes húmedas, se da inició a la actividad de excavación para cimientos vigas y placa, Avance: 11.08%.</p> <p>* En materia de infraestructura nueva: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74%, Una vez reinicio el contrato de obra e interventoría y de acuerdo a los compromisos de los contratistas con la USPEC, se acordó iniciar con la ETAPA PRELIMINAR 2, que hace referencia a la transición que adelantara el contratista de obra para hacer diagnóstico y puesta a punto de maquinaria y equipos que se encuentran instalados en el establecimiento de San Ángel. 2. Riohacha (1710cupos): avance 30,67% Relleno mecánico en subbase granular estabilizada con cemento para los pabellones, Cimentación bloque de celdas, guardia, servicios y patio de sol. 3. Pereira (1500 cupos): avance 62,40% Estructura Metálica de cubierta, puertas y ventanera en Bloques de Sanidad, Visitas, Pabellones, - Estructurales y muros en tanque de reserva, tanque de aireación PTAR y Pabellones. 4. Silvia (500 cupos): II Revisión, apropiación, actualización y ajustes por cambio de especificaciones a los diseños arquitectónicos. Entregables del ajuste a diseños arquitectónicos, Revisión, apropiación, actualización y ajustes a los diseños estructuras por coordinación en ajustes arquitectónicos.5. Barrancabermeja (1512 cupos): apropiación de diseños en la cual se están elaborando la revisión de los estudios y diseños y la programación definitiva de las obras.</p> <p>*En lo referente a las obras complementarias:1.Alojamiento de guardia Girón: avance 59,80% Enchape cerramiento baños, Estuco y pintura del alojamiento de Guardia 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 30,98% Columnas del bloque Tercera placa del Bloque C 3.Obras complementarias Itagüí: avance 14,33% se siguen desarrollando las actividades de la construcción de los muros de tierra Armada, de manera paralela se hace la construcción de los Filtros franceses requeridos para el manejo de las aguas lluvias en los cada uno de los seis muros. 4. Vía acceso Espinal 24,56%: Se realizan los ajustes del sellado de la geo membrana y geotextil de la celda #8 y de las botas y/o accesorios instalados en la celda #7 - Se comienza con el retiro y limpieza manual de los materiales sueltos en el área de la placa.</p> <p>*Por último, en lo concerniente a los diseños: Cali (fase1): liquidación Dirección de Gestión Contractual</p>	Durante el mes de enero no se presentaron dificultades	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.  Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Enero desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: ENERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 43.743.838.636	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>En el mes de Enero, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>ACTIVIDAD No. 1: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales".</p> <p>VIGENCIA 2024: En el mes de enero no se realizó la contratación del profesional que apoyará la ejecución de las actividades del proyecto.</p> <p>ACTIVIDAD 2. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2023: 1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato No. 347 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, con plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2024, por lo cual se encuentra en ejecución.</p> <p>2. Sistemas de circuito cerrado de televisión - CCTV: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato No. 347 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL", con plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2024, por lo cual se encuentra en ejecución.</p> <p>3. Sistema de radiocomunicación: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato 313 por valor de \$983.475.278 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE RADIOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC", con plazo hasta el 13 de febrero de 2024 por lo cual se encuentra en ejecución.</p> <p>VIGENCIA 2024: 1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: En el mes de enero no se dio inicio al proceso de adquisición. 2. Sistemas de circuito cerrado de televisión - CCTV: En el mes de enero no se dio inicio al proceso de adquisición. 3. Sistema de radiocomunicación: En el mes de enero no se dio inicio al proceso de adquisición.</p> <p>ACTIVIDAD 3. Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales Rezago 2023: No existe rezago de la vigencia 2023. VIGENCIA 2024: En el mes de enero no se dio inicio al proceso de adquisición</p> <p>ACTIVIDAD 4. Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales Rezago 2023: No existe rezago de la vigencia 2023. VIGENCIA 2024: En el mes de enero no se dio inicio al proceso de adquisición</p> <p>ACTIVIDAD 5. Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales Rezago 2023: No existe rezago de la vigencia 2023. VIGENCIA 2024: En el mes de enero no se dio inicio al proceso de adquisición</p>	Durante el mes de enero no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Enero desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
<b>Fuente:</b> Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes el 12 y 13 de Febrero del 2024 respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.								
Fecha de actualización de información:			14-02-2024					