

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: FEBRERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 150.229.806.255	Compromisos \$3.100.089.924 Obligaciones \$3.940.639 Pagos \$2.290.373	<p>En el mes de febrero la subdirección adelanta la contratación del personal profesional y técnico que realice actividades de apoyo a la gestión, en el diagnóstico, la formulación y el apoyo a la supervisión de los proyectos a desarrollar, esto en razón a que la Unidad actualmente no cuenta con el personal suficiente y con los perfiles específicos que se requieren para desarrollar los objetos de los contratos.</p> <p>Así mismo, se adelanta la adición al contrato de interventoría 382 de 2022 el cual supervisa el contrato de atención primaria.</p>	Durante el mes de febrero no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de febrero desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 324.912.355.109	Compromisos \$99.786.671.637 Obligaciones \$0 Pagos \$0	<p>En el mes de Febrero se realizó el avance de las siguientes actividades:</p> <p>*En cuanto a ampliación de infraestructura:1.Ampliación para el Pabellón de Calarcá (304 cupos) Se están realizando excavaciones mecánicas y manuales del dentellón del muro, junto con la nivelación del área de la zarpa para proceder con el solado de limpieza., avance 12% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (114 cupos): se continúa con la instalación de la red sanitaria y de ventilación del primer piso, se termina el armado y la instalación del acero para vigas y viguetas de placa de entre piso N 7,40. Se funden las tapas de las cajas de inspección sanitarias., avance 28,08%. 3. Bellavista P4 (514 cupos): durante del periodo del mes de Febrero el avance en las actividades se encuentran con aprobaciones de geotecnia y estructura las cuales fueron aprobadas de acuerdo al plan de ejecución de contención y cimentación., avance 15% 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (104 cupos): Actividades de Excavación y vaciado de pilotes para cimentación y actividad de recorte o intervención de vigas de contrapeso para la ejecución de pilotes contra cerramientos junto al pabellón 3, Avance: 12.87%.</p> <p>* En materia de infraestructura nueva: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74%, Una vez reinicio el contrato de obra e interventoría y de acuerdo a los compromisos de los contratistas con la USPEC, se acordó iniciar con la ETAPA PRELIMINAR 2, que hace referencia a la transición que adelantara el contratista de obra para hacer diagnóstico y puesta a punto de maquinaria y equipos que se encuentran instalados en el establecimiento de San Ángel. 2. Riohacha (1722 cupos): avance 33,65% Relleno mecánico en subbase granular estabilizada con cemento para los pabellones Cimentación bloque de celdas, guardia, servicios y patio de sol, fundida de columnas a nivel de primer piso en los bloques de guardia y de servicios. 3. Pereira (1500 cupos): avance 67% Continúa Estructura Metálica de cubierta, puertas y ventanera en Bloques de Sanidad, Visitas, Pabellones ejecución de muros internos celdas y anclajes para mobiliario pabellones 1, 2, 4 y 5. 4. Silvia (500 cupos): En el periodo del 12 a 15 de febrero de 2024 se adelantó la socialización del proyecto y los ajustes del mismo con las autoridades territoriales.5. Barrancabermeja (1512 cupos): Se radico trámite ante las autoridades ambientales, Verificación de la topografía y validación del estado de vigencia de actividades eléctricas, Revisión y apropiación de diseño.</p> <p>*En lo referente a las obras complementarias:1.Alojamiento de guardia Girón: avance 59,80% Enchape cerramiento baños, Estuco y pintura del alojamiento de Guardia 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 33,51% corte, figurado y fijación, • Columnas en concreto a la vista fc=4000 PSI, con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados Itagüí: avance 16,69% construcción de los muros de tierra Armada, estas actividades de contención muros es ejecutado para la conformación de la plazoleta de maniobras y el nivel requerido para dar comienzo a las actividades de cimentación en las edificaciones de rancho y guardia interna. 4. Vía acceso Espinal 25,09%: Se termina con el sellado de la geomembrana y el geotextil de la celda #8 -Se termina de instalar todos los adaptadores de pavco para la tubería de 12" que va de celda a pozo - Se comienza con la instalación de la tubería de 16" entre los pozos #1 al pozo #2.</p> <p>*Por último, en lo concerniente a los diseños: Cali (fase1): liquidación Dirección de Gestión Contractual</p>	Durante el mes de febrero no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de febrero desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: FEBRERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 43.743.838.636	Compromisos: \$65.898.210 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>En el mes de febrero, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>ACTIVIDADES No. 1 Y No. 5: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales":</p> <p>VIGENCIA 2024: El 19 de enero de 2024 se expidió el CDP número 11724 por valor de \$62.898.210. (Para esta actividad el 50%). El 13 de febrero se suscribió el contrato 090 de 2024 para la contratación del profesional de apoyo, Ingeniero Harold Espitia Medina. El 13 de febrero de 2024 se expidió el RPC número 20124 por valor de \$62.898.210, con lo cual se produce el compromiso de estos recursos. (Para esta actividad el 50%). El profesional de apoyo contratado, Ingeniero Harold Espitia dio inicio a la ejecución del contrato 090 el 13 de febrero de 2024, apoyando la programación y preparación de una mesa técnica entre el INPEC y la USPEC para definir las acciones a seguir durante la presente vigencia, de tal forma que se puedan optimizar los recursos asignados al proyecto para el fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los Establecimientos de reclusión teniendo en cuenta la crisis que se viene presentando y que obligó a decretar la emergencia carcelaria.</p> <p>ACTIVIDAD 2. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad Esta actividad comprende la adquisición de los equipos descritos a continuación: 1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. AVANCE:</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2022: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274, con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023 y en diciembre de 2023 mediante Otrosí No. 3 se prorrogó el contrato hasta el 30 de junio de 2024.</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2023: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato Interadministrativo No. 347. Con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023. Se comprometieron los recursos mediante el RP 167623 del 28 de diciembre de 2023 por \$2.575.486.248. Mediante Otrosí No. 1 de prórroga al contrato se amplió el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2024.</p> <p>VIGENCIA 2024: En el mes de febrero se adelantaron los preliminares para dar inicio a la etapa precontractual para la adquisición de los bienes, requeridos por el INPEC en estos momentos de emergencia carcelaria.</p> <p>2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. AVANCE:</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2022: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274, con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023 y en diciembre de 2023 mediante Otrosí No. 3 se prorrogó el contrato hasta el 30 de junio de 2024.</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2023: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato Interadministrativo No. 347. Con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023. Se comprometieron los recursos mediante el RP 167623 del 28 de diciembre de 2023 por \$2.575.486.248. Mediante Otrosí No. 1 de prórroga al contrato se amplió el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2024.</p> <p>VIGENCIA 2024: En el mes de febrero se adelantaron los preliminares para dar inicio a la etapa precontractual para la adquisición de los bienes, requeridos por el INPEC en estos momentos de emergencia carcelaria.</p> <p>3. Realizar la adquisición de los sistemas de radiocomunicación. AVANCE:</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2023: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato No. 313. Con plazo inicial de ejecución de dos (2) meses. Se comprometieron los recursos mediante el RP 156723 del 7 de diciembre de 2023 por \$983.475.278.</p> <p>VIGENCIA 2024: En el mes de febrero se adelantaron los preliminares para dar inicio a la etapa precontractual para la adquisición de los bienes, requeridos por el INPEC en estos momentos de emergencia carcelaria.</p> <p>ACTIVIDAD 3. Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales AVANCE: VIGENCIA 2024: En el mes de febrero se dio inicio a la etapa precontractual del proceso para la adquisición de los equipos de videoconferencia para las salas de audiencias judiciales.</p> <p>ACTIVIDAD 4. Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales</p> <p>AVANCE: VIGENCIA 2024: Puesto que esta actividad no tiene recursos asignados para la vigencia 2024, no será ejecutada.</p>	<p>Durante el mes de febrero no se presentaron dificultades</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de febrero desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes el 06 y 07 de Marzo del 2024 respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

Fecha de actualización de información: 08-03-2024