

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: MARZO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 150.229.806.255	Compromisos \$7.488.387.829 Obligaciones \$275.372.530 Pagos \$271.533.445	<p>En el mes de marzo la subdirección adelanta la contratación del personal profesional y técnico que realice actividades de apoyo a la gestión, en el diagnóstico, la formulación y el apoyo a la supervisión de los proyectos a desarrollar, esto en razón a que la Unidad actualmente no cuenta con el personal suficiente y con los perfiles específicos que se requieren para desarrollar los objetos de los contratos.</p> <p>Así mismo, se adelanta la adición al contrato de obra 399 de 2022 para finalizar con la intervención del ascensor del establecimiento de Jamundí.</p> <p>Se realiza a adición del contrato de obra 242-2023 y 312-2023 de interventoría con los cuales se atienden las plantas de tratamiento de agua potable y/o residual de los establecimientos de reclusión.</p>	Durante el mes de marzo no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de marzo desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 324.912.355.109	Compromisos \$101.273.559.867 Obligaciones \$891.464.680 Pagos \$891.464.680	<p>En el mes de Marzo se realizó el avance de las siguientes actividades:</p> <p>*En cuanto a ampliación de infraestructura: 1.Ampliación para el Pabellón de Calarcá (304 cupos) Se están realizando excavaciones mecánicas y manuales del dentellón del muro, junto con la nivelación del área de la zarpa para proceder con el solado de limpieza., avance 12% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (114 cupos): Se completa la fundida de la losa de cimentación al 100%, Instalación de redes húmedas para losa de contra piso del primer nivel, Excavación para red hidrosanitaria y construcción de cajas de inspección. Avance 33,33%. 3. Bellavista P4 (514 cupos): actividades de relleno de las perforaciones existentes que cuenta el predio, de manera paralela se está ejecutando un cerramiento provisional., avance 15, 90% 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (104 cupos): Suministros de concreto para las cimentaciones dados y vigas de área pabellón, Avance: 14,73%.</p> <p>* En materia de infraestructura nueva: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74%, ETAPA PRELIMINAR 2, que hace referencia a la transición que adelantara el contratista de obra para hacer diagnóstico y puesta a punto de maquinaria y equipos que se encuentran instalados en el establecimiento de San Ángel. 2. Riohacha (1722 cupos): avance 40,85% Fundida de losa de cubierta de guardia, Instalaciones hidrosanitarias -Instalaciones de redes contra incendio - Instalaciones eléctricas, Fundida de muros de antepechos educativas, 3.Pereira (1519 cupos): avance 78,3% Fabricación de Estructura Metálica de cubierta y puertas de Pabellones, 1 a 5, montaje de cubiertas bloque Sanidad, y Bloque Rancho, instalaciones eléctricas Bloque Rancho, Sanidad y Talleres. 4. Silvia (500 cupos): Ajuste a los diseños iniciales y procesos de socialización con la comunidad con afectación directa e indirecta, con el fin de presentar el proyecto con los ajustes finales, realizar análisis de las propuestas presentadas. 5. Barrancabermeja (1512 cupos): Se radica trámite ante las autoridades ambientales, Verificación de la topografía y validación del estado de vigencia de actividades eléctricas, Revisión y apropiación de diseño.</p> <p>*En lo referente a las obras complementarias: 1.Alojamiento de guardia Girón: avance 64% Instalación de equipos de Alcantarillado, Estructurado de cielo raso y drywall. 2. Alojamiento de guardia Ipiales: avance 34%, Columnas en Concreto del Bloque C, Suministro y colocación arco de refuerzo, Placa de cubiertas. 3 Itagüí: avance 18,81% construcción de los muros de tierra Armada donde se han ejecutado en su totalidad 4 de los 6 a desarrollar, estas actividades de contención muros. 4. Vía acceso Espinal 25,87%: Se realiza la capa de arena para la tubería de 16" del pozo 2 al pozo 3, se comienza con la instalación de la tubería para alcantarillado entre los pozos 2 y 3, se continúa con la mampostería.</p> <p>*Por último, en lo concerniente a los diseños: Cali (fase1): liquidación Dirección de Gestión Contractual</p>	Durante el mes de marzo no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de marzo desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 43.743.838.636	Compromisos: \$65.898.210 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>En el mes de marzo, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>ACTIVIDADES No. 1 Y No. 5: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales".</p> <p>VIGENCIA 2024:</p> <p>1. El 19 de enero de 2024 se expidió el CDP número 11724 por valor de \$62.898.210. (Para esta actividad el 50%). 2. El 13 de febrero se suscribió el contrato 090 de 2024 para la contratación del profesional de apoyo, Ingeniero Harold Espitia Medina.</p> <p>2. El 13 de febrero de 2024 se expidió el RPC número 20124 por valor de \$62.898.210, con lo cual se produce el compromiso de estos recursos. (Para esta actividad el 50%).</p> <p>3. El profesional de apoyo contratado, Ingeniero Harold Espitia dio inicio a la ejecución del contrato 090 el 13 de febrero de 2024, apoyando la programación y preparación de una mesa técnica entre el INPEC y la USPEC para definir las acciones a seguir durante la presente vigencia, de tal forma que se puedan optimizar los recursos asignados al proyecto para el fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los Establecimientos de reclusión teniendo en cuenta la crisis que se viene presentando y que obligó a decretar la emergencia carcelaria.</p> <p>4. El profesional de apoyo contratado, Ingeniero Harold Espitia dio inicio a la ejecución del contrato 090 el 13 de febrero de 2024, apoyando la programación, preparación y realización de las mesas técnicas necesarias para estructurar la necesidad y establecer los requisitos técnicos para el fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los Establecimientos de reclusión teniendo en cuenta la crisis que se viene presentando y que obligó a decretar la emergencia carcelaria. "</p> <p>ACTIVIDAD 2. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad</p> <p>Esta actividad comprende la adquisición de los equipos descritos a continuación:</p> <p>1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. AVANCE:</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2022: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274, con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023 y en diciembre de 2023 mediante Otrosí No. 3 se prorrogó el contrato hasta el 30 de junio de 2024.</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2023: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato Interadministrativo No. 347. Con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023. Se comprometieron los recursos mediante el RP 167623 del 28 de diciembre de 2023 por \$2.575.486.248. Mediante Otrosí No. 1 de prórroga al contrato se amplió el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2024.</p> <p>VIGENCIA 2024: En el mes de marzo se adelantaron los preliminares para dar inicio a la etapa precontractual para la adquisición de los bienes, requeridos por el INPEC en estos momentos de emergencia carcelaria, con la programación y realización de las mesas técnicas para estructurar la necesidad y definir los requisitos técnicos que soportarán el proceso de adquisición.</p> <p>2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. AVANCE:</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2022: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274, con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023 y en diciembre de 2023 mediante Otrosí No. 3 se prorrogó el contrato hasta el 30 de junio de 2024.</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2023: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato Interadministrativo No. 347. Con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023. Se comprometieron los recursos mediante el RP 167623 del 28 de diciembre de 2023 por \$2.575.486.248. Mediante Otrosí No. 1 de prórroga al contrato se amplió el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2024.</p> <p>VIGENCIA 2024: En el mes de marzo se adelantaron los preliminares para dar inicio a la etapa precontractual para la adquisición de los bienes, requeridos por el INPEC en estos momentos de emergencia carcelaria, con la programación y realización de las mesas técnicas para estructurar la necesidad y definir los requisitos técnicos que soportarán el proceso de adquisición.</p> <p>3. Realizar la adquisición de los sistemas de radiocomunicación. AVANCE:</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2023: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato No. 313. Con plazo inicial de ejecución de dos (2) meses. Se comprometieron los recursos mediante el RP 156723 del 7 de diciembre de 2023 por \$983.475.278. • El 14 de marzo de 2024, mediante Acta de recibido a satisfacción se entregaron al INPEC los radios de comunicación.</p> <p>• El 13 de marzo de 2024 se obligaron recursos por valor de: \$983.475.278</p> <p>VIGENCIA 2024: En el mes de marzo se adelantaron los preliminares para dar inicio a la etapa precontractual para la adquisición de los bienes, requeridos por el INPEC en estos momentos de emergencia carcelaria, con la programación y realización de las mesas técnicas para estructurar la necesidad y definir los requisitos técnicos que soportarán el proceso de adquisición.</p> <p>ACTIVIDAD 3. Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales AVANCE: VIGENCIA 2024: En el mes de marzo se adelantaron los preliminares para dar inicio a la etapa precontractual para la adquisición de los bienes, requeridos por el INPEC en estos momentos de emergencia carcelaria, con la programación y realización de las mesas técnicas para estructurar la necesidad y definir los requisitos técnicos que soportarán el proceso de adquisición.</p> <p>ACTIVIDAD 4. Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales</p> <p>AVANCE: VIGENCIA 2024: Puesto que esta actividad no tiene recursos asignados para la vigencia 2024, no será ejecutada.</p>	Durante el mes de marzo no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de marzo desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 04 y 05 de Abril del 2024 respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.