

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: ABRIL

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 150.229.806.255	Compromisos \$11.079.112.922 Obligaciones \$630.176.555 Pagos \$630.176.555	<p>En el mes de abril la subdirección adelanta la contratación del personal profesional y técnico que realice actividades de apoyo a la gestión, en el diagnóstico, la formulación y el apoyo a la supervisión de los proyectos a desarrollar, esto en razón a que la Unidad actualmente no cuenta con el personal suficiente y con los perfiles específicos que se requieren para desarrollar los objetos de los contratos.</p> <p>Así mismo, se Contrato 153 de 2024 la terventoría de plantas eléctricas.</p> <p>Se realiza la adición presupuestal para terminar la atención en el establecimiento de Popayán, Contrato 397-2023</p> <p>Se realiza la adición presupuestal a los contratos que prestan la operación y mantenimiento a las plantas de tratamiento de agua potable y residual, Contrato de interventoría 312-2023 y contrato de obra 242-2023</p> <p>Se realiza la adición presupuestal a dicho contrato quien supervisa el contrato de mantenimiento general de los 126 ERON, Contrato de Interventoría 346 de 2023</p>	Durante el mes de abril no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de abril desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 324.912.355.109	Compromisos \$142,192,122,019,80 Obligaciones \$1.661.723.063,53 Pagos \$1.300,972.633,53	<p>En el mes de Abril se realizó el avance de las siguientes actividades:</p> <p>INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1.Ampliación para el Pabellon de Calarca (304 cupos) actividades de excavaciones mecánicas, el solado de limpieza, la instalación de acero de refuerzo para muros de contención, así como la colocación de formaletas metálicas, avance 4,62% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (114 cupos): Se evidencia el relleno y compactación con material sub base y alistan el bloque 5 instalando polietileno, malla electrosoldada y la tubería hidraulica necesaria para proceder a la fundición de la placa de contra piso, También inician con la fundida de pedestales y columnas circulares del bloque 2, avance 36,96%. 3. BellaVista P4 (514 cupos): desarrollando las actividades de excavación como el cerramiento provisional para realizar la demolición del muro que colinda con el pabellón 8 del establecimiento., avance 19, 78% 4. Pabellon Mujeres Barranquilla (104 cupos):Suministros de concreto para las cimentaciones dados y vigas de área pabellón la ejecución de cimentaciones se encontraron cimentaciones antiguas profundas en el área del bloque 3 de pilotes, el cual no permitió la ejecución normal de los mismos. Conllevando a la práctica de fundidas de pilotes encamisados., Avance:17,74%</p> <p>INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74%, Finaliza la etapa de diagnóstico e inventario en los diferentes productos que componen el proyecto, NO existe evidencia de daños puntuales de ninguna índole en estructuras, tampoco en elementos constructivos de mampostería, ni en acabados ni en revestimientos. 2.Riohacha (1722 cupos): avance 47,85% Relleno mecánico en subbase granular estabilizada con cemento para los pabellones Cimentación bloque de celdas, guardia, servicios y patio de sol Fundida de columnas a nivel de primer piso en los bloques de guardia y de servicios, Instalación de marcos de carpintería metálica bloque de celdas., 3.Pereira (1514 cupos): avance 82%, Fabricación y montaje de Estructura Metálica de cubierta bloques Visitas, rancho, sanidad, talleres, actividades eléctricas de canalización entre bloques administrativos, 4.Silvia (500 cupos): Revisión y complementación de los diseños del sistema de iluminación en coordinación con los ajustes arquitectónicos, Revisión y complementación a los diseños del sistema de seguridad electrónica y de comunicaciones en coordinación con los ajustes arquitectónicos. 5. Barrancabermeja (1512 cupos): El contrato de obra a la fecha de corte del presente informe se mantiene como VIGENTE, y se encuentra en la etapa de APROPIACIÓN DE DISEÑOS Y PLANEACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, la cual finaliza el próximo día 10 de mayo del año 2024.</p> <p>OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1.Alojamiento de guardia Giron: avance 64,28% Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, soldaduras para fijar elementos, y aplicando pintura anticorrosiva en dos (2) capas sobre la totalidad de los elementos metálicos y esmalte. 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 36,45%, Mampostería de bloque liso, Mampostería de bloque abujardado, 3 Itagui: avance 21,25% construcción de los muros de tierra Armada en las áreas aledañas al rancho y control de guardia. 4.Vía acceso Espinal 33,14%: Se realiza trasiego de bloques de concreto para la placa de entrepiso - Se retoma la pega de bloques en el primer piso - Continúa con la instalación de sardineles y bordillos desde el sector nuevo hasta el portal para confinamiento de la vía.</p>	Durante el mes de abril no se presentaron dificultades	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de abril desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: ABRIL

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 43.743.838.636	Compromisos: \$65.898.210 Obligaciones: \$ 9.832.431 Pagos: \$ 9.832.431	<p>*ACTIVIDAD No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. VIGENCIA 2024: 1. El 19 de enero de 2024 se expidió el CDP número 11724 por valor de \$62.898.210. (Para esta actividad el 50%). 2. El 13 de febrero se suscribió el contrato 090 de 2024 para la contratación del profesional de apoyo, Ingeniero Harold Espitia Medina. 2. El 13 de febrero de 2024 se expidió el RPC número 20124 por valor de \$62.898.210, con lo cual se produce el compromiso de estos recursos. (Para esta actividad el 50%). 3. El profesional de apoyo contratado, Ingeniero Harold Espitia dio inicio a la ejecución del contrato 090 el 13 de febrero de 2024, apoyando la programación y preparación de una mesa técnica entre el INPEC y la USPEC para definir las acciones a seguir durante la presente vigencia, de tal forma que se puedan optimizar los recursos asignados al proyecto para el fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los Establecimientos de reclusión teniendo en cuenta la crisis que se viene presentando y que obligó a decretar la emergencia carcelaria. 4. El profesional de apoyo contratado, Ingeniero Harold Espitia En el mes de abril de 2024, asistió a las mesas técnicas entre el INPEC y la USPEC y como resultado se consolidó la modificación de los procesos y los ERON beneficiarios para la presente vigencia (debido a la emergencia carcelaria) lo cual quedó plasmado en el oficio con radicado del INPEC 2024EE0092937."</p> <p>*ACTIVIDAD No. 2: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad Esta actividad comprende la adquisición de los equipos descritos a continuación: 1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. AVANCE REZAGO VIGENCIA 2022: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023 y en diciembre de 2023 mediante Otrosí No. 3 se prorrogó el contrato hasta el 30 de junio de 2024. AVANCE REZAGO VIGENCIA 2023: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato Interadministrativo No. 347 con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023. Se comprometieron los recursos mediante el RP 167623 del 28 de diciembre de 2023 por \$2.575.486.248. Mediante Otrosí No. 1 de prórroga al contrato se amplió el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2024. AVANCE VIGENCIA 2024: En el mes de abril de 2024 y como resultado de varias mesas técnicas realizadas entre el INPEC y la USPEC se consolidó la modificación de los procesos y los ERON beneficiarios para la presente vigencia (debido a la emergencia carcelaria) lo cual quedó plasmado en el oficio con radicado del INPEC 2024EE0092937. 2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. AVANCE: REZAGO VIGENCIA 2022: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023 y en diciembre de 2023 mediante Otrosí No. 3 se prorrogó el contrato hasta el 30 de junio de 2024. AVANCE REZAGO VIGENCIA 2023: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato Interadministrativo No. 347 cuyo objeto es con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023. Se comprometieron los recursos mediante el RP 167623 del 28 de diciembre de 2023 por \$2.575.486.248. Mediante Otrosí No. 1 de prórroga al contrato se amplió el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2024. AVANCE VIGENCIA 2024: En el mes de abril de 2024 y como resultado de varias mesas técnicas realizadas entre el INPEC y la USPEC se consolidó la modificación de los procesos y los ERON beneficiarios para la presente vigencia (debido a la emergencia carcelaria) lo cual quedó plasmado en el oficio con radicado del INPEC 2024EE0092937." 3. Realizar la adquisición de los sistemas de radiocomunicación. AVANCE REZAGO VIGENCIA 2023: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato No. 313 Con plazo inicial de ejecución de dos (2) meses. Se comprometieron los recursos mediante el RP 156723 del 7 de diciembre de 2023 por \$983.475.278. El 14 de marzo de 2024, mediante Acta de recibido a satisfacción se entregaron al INPEC los radios de comunicación. El 13 de marzo de 2024 se obligaron recursos por valor de: \$983.475.278 VIGENCIA 2024: En el mes de abril de 2024 y como resultado de varias mesas técnicas realizadas entre el INPEC y la USPEC se consolidó la modificación de los procesos y los ERON beneficiarios para la presente vigencia (debido a la emergencia carcelaria) lo cual quedó plasmado en el oficio con radicado del INPEC 2024EE0092937."</p> <p>ACTIVIDAD No. 3: Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales VIGENCIA 2024: En el mes de abril de 2024 y como resultado de varias mesas técnicas realizadas entre el INPEC y la USPEC se consolidó la modificación de los procesos y los ERON beneficiarios para la presente vigencia (debido a la emergencia carcelaria) lo cual quedó plasmado en el oficio con radicado del INPEC 2024EE0092937."</p> <p>*ACTIVIDAD No. 4: Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales. Puesto que esta actividad no tiene recursos asignados para la vigencia 2024, no será ejecutada.</p> <p>ACTIVIDAD No. 5: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales. VIGENCIA 2024: 1. El 19 de enero de 2024 se expidió el CDP número 11724 por valor de \$62.898.210. (Para esta actividad el 50%). 2. El 13 de febrero se suscribió el contrato 090 de 2024 para la contratación del profesional de apoyo, Ingeniero Harold Espitia Medina. 3. El 13 de febrero de 2024 se expidió el RPC número 20124 por valor de \$62.898.210, con lo cual se produce el compromiso de estos recursos. (Para esta actividad el 50%). 4. El profesional de apoyo contratado, Ingeniero Harold Espitia En el mes de abril de 2024, asistió a las mesas técnicas entre el INPEC y la USPEC y como resultado se consolidó la modificación de los procesos y los ERON beneficiarios para la presente vigencia (debido a la emergencia carcelaria) lo cual quedó plasmado en el oficio con radicado del INPEC 2024EE0092937."</p>	Durante el mes de abril no se presentaron dificultades	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de abril desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 04 y 05 de Abril del 2024 respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.