

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: MAYO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 150.229.806.255	Compromisos \$32.942.747.947 Obligaciones \$1.007.239.231 Pagos \$1.007.239.231	En el mes de mayo se celebró el contrato 169 de 2024 cuyo objeto es la Contratación por precios unitarios fijos sin formula de ajuste a las actividades necesarias para la operación de las plantas de tratamiento de agua y el mantenimiento del sistema hidrosanitario. Así mismo se realizó la adición del contrato 311 de 2023 para el mantenimiento y adecuación de campamentos y pabellón de mujeres en la Colonia Agrícola de Acacias. Y se continúa trabajando para la adición de los otros contratos para el mantenimiento general, de plantas eléctricas, entre otros.	Durante el mes de mayo no se presentaron situaciones que afectaran la ejecución del proyecto de inversión.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.  Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de mayo desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 324.912.355.109	Compromisos \$197.797.308.924 Obligaciones \$47.479.651.848 Pagos \$47.479.651.848	INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1.Ampliación para el Pabellon de Calarca (304 cupos)Excavación manual y nivelación de fondo de zarpa de muro de contención superior últimas dos trincheras,Vaciado de solado de limpieza de fondo de zarpa de muro de contención superior, avance 9,70% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (114 cupos): se evidencia el avance en la instalación de tuberías red sanitaria, excavaciones y la instalación de tuberías, excavaciones y armado de cajas de inspección en ladrillo macizo, avance 46,71%. 3. BellaVista P4 (514 cupos): totalidad de excavación requerida para el desarrollo de la ejecución de la cimentación profunda, el cerramiento provisional del Patio 8., avance 24,28% 4. Pabellon Mujeres Barranquilla (104 cupos):Armado de aceros de vigas, viguetas y riostras primer nivel y segundo nivel 100%, Avance:19,21%  INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 31,92%, impieza – Rocerías – descapote por el crecimiento sucesivo, Aceros sobre placas de cubierta en anclajes para los cuales se realizará la respectiva limpieza 2.Riohacha (1722 cupos): avance 47,85% Relleno mecánico en subbase granular estabilizada con cemento para los pabellones Cimentación bloque de celdas, guardia, servicios y patio de sol Fundida de columnas a nivel de primer piso en los bloques de guardia y de servicios, Instalación de marcos de carpintería metálica bloque de celdas., 3.Pereira (1514 cupos): avance 58%, montaje de puertas y ventanas pabellones 2 y 3 , actividades acabados de pisos y fachadas bloque aulas y talleres, 4.Silvia (500 cupos): solicitudes ante las empresas de servicios públicos con el fin de garantizar el suministro de los mismos. Avance Fase 1 58% 5. Barrancabermeja (1512 cupos): En revisión actividades de acometida eléctrica y exploración de pozos para el suministro de agua del Nuevo Establecimiento. Avance fase 1-68,97%  OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1.Alojamiento de guardia Giron: avance 64,43%1. Instalación aires acondicionados, Cableado red eléctrica piso 1 y 2. 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 37,62%, Dovelas, dinteles, vigas de remate, aceros de refuerzo, Escaleras en concreto tramo 3, de bloques B y C., 3 Itagui: avance 30,68% se ha realizado la construcción de la estructura del portal de integración cuenta con cimentación columnas y placa de cubierta. 4.Vía acceso Espinal 33,14%: Se realiza trasiego de bloques de concreto para la placa de entrespico - Se retoma la pega de bloques en el primer piso - Continúa con la instalación de sardineles y bordillos desde el sector nuevo hasta el portal para confinamiento de la vía.	Durante el mes de mayo no se presentaron situaciones que afectaran la ejecución del proyecto de inversión.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.  Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de mayo desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: MAYO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 43.743.838.636	Compromisos: \$65.898.210 Obligaciones: \$ 16.108.451 Pagos: \$ 16.108.451	<p>*ACTIVIDAD No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. VIGENCIA 2024: 1. El 19 de enero de 2024 se expidió el CDP número 11724 por valor de \$62.898.210. (Para esta actividad el 50%). 2. El 13 de febrero se suscribió el contrato 090 de 2024 para la contratación del profesional de apoyo, Ingeniero Harold Espitia Medina. 2. El 13 de febrero de 2024 se expidió el RPC número 20124 por valor de \$62.898.210, con lo cual se produce el compromiso de estos recursos. (Para esta actividad el 50%). 3. El profesional de apoyo contratado, Ingeniero Harold Espitia dio inicio a la ejecución del contrato 090 el 13 de febrero de 2024, apoyando la programación y preparación de una mesa técnica entre el INPEC y la USPEC para definir las acciones a seguir durante la presente vigencia, de tal forma que se puedan optimizar los recursos asignados al proyecto para el fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los Establecimientos de reclusión teniendo en cuenta la crisis que se viene presentando y que obligó a decretar la emergencia carcelaria. 4. En el mes de mayo de 2024, asistió a mesas técnicas, porque a solicitud de la USPEC, el INPEC debía precisar algunos puntos respecto al componente de comunicación y como resultado se produjo el documento 2024EE0118268 del 30 de mayo de 2024. "</p> <p>*ACTIVIDAD No. 2: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad 1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. AVANCE: VIGENCIA 2024: En el mes de mayo de 2024, se adelantaron gestiones correspondientes a la etapa precontractual del proceso de adquisición. 2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. AVANCE: VIGENCIA 2024: En el mes de mayo de 2024, se adelantaron gestiones correspondientes a la etapa precontractual del proceso de adquisición. 3. Realizar la adquisición de los sistemas de radiocomunicación. AVANCE: VIGENCIA 2024: En el mes de mayo de 2024, después de algunas mesas técnicas, porque a solicitud de la USPEC, el INPEC debía precisar algunos puntos respecto al componente de comunicación, como resultado se produjo el documento 2024EE0118268 del 30 de mayo de 2024. "</p> <p>*ACTIVIDAD No. 3: Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales AVANCE: VIGENCIA 2024: En el mes de mayo de 2024, después de algunas mesas técnicas, porque a solicitud de la USPEC, el INPEC debía precisar algunos puntos respecto al componente de comunicación, como resultado se produjo el documento 2024EE0118268 del 30 de mayo de 2024. "</p> <p>*ACTIVIDAD No. 4: Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales. AVANCE: VIGENCIA 2024: Puesto que esta actividad no tiene recursos asignados para la vigencia 2024, no será ejecutada.</p> <p>*ACTIVIDAD No. 5: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales. AVANCE: VIGENCIA 2024: 1. El 19 de enero de 2024 se expidió el CDP número 11724 por valor de \$62.898.210. (Para esta actividad el 50%). 2. El 13 de febrero se suscribió el contrato 090 de 2024 para la contratación del profesional de apoyo, Ingeniero Harold Espitia Medina. 3. El 13 de febrero de 2024 se expidió el RPC número 20124 por valor de \$62.898.210, con lo cual se produce el compromiso de estos recursos. (Para esta actividad el 50%). 4. En el mes de mayo de 2024, se adelantaron gestiones correspondientes a la etapa precontractual del proceso de adquisición. "</p>	Durante el mes de mayo no se presentaron situaciones que afectaran la ejecución del proyecto de inversión.	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de mayo desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 04 y 05 de Abril del 2024 respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

Fecha de actualización de información: 17-05-2024