

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 150.229.806.255	Compromisos \$35.195.946.952 Obligaciones \$1.392.947.754 Pagos \$1.007.239.231	En el mes de junio se celebró el contrato 193 de 2024 cuyo objeto es la Interventoría del contrato 169 de 2024 cuyo objeto es la Contratación por precios unitarios fijos sin formula de ajuste a las actividades necesarias para la operación de las plantas de tratamiento de agua y el mantenimiento del sistema hidrosanitario. Así mismo se realizó la adición del contrato 345 de 2023 para el trámite de los permisos ambientales. Se continua trabajando para la adición de los otros contratos para el mantenimiento general, de plantas electricas, entre otros.	Durante el mes de junio no se presentaron situaciones que afectaran la ejecución del proyecto de inversion.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de junio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 324.912.355.109	Compromisos \$208.879.458.592 Obligaciones \$52.634.603.321 Pagos \$52.634.603.321	INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1.Ampliación para el Pabellon de Calarca (304 cupos) Se finalizaron los estudios geotécnicos de la zona y se están realizando los ajustes a los diseños a nivel estructural, eléctrico e hidrosanitario, Se realizan Llenos con subbase granular avance 21% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (114 cupos): se evidencia el avance en la instalación de tuberías red sanitaria, excavaciones y la instalación de tuberías, excavaciones y armado de cajas de inspección en ladrillo macizo, avance 51,65%. 3. BellaVista P4 (514 cupos):excavaciones para conformar la cimentación de la línea de cerramiento del pabellón 8 avance 25,16% 4. Pabellon Mujeres Barranquilla (104 cupos):Armado de aceros de vigas, viguetas y riostras primer nivel y segundo nivel 100%, vance:25,35% INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 34,25%, Finalización de la mampostería y pañetes en Caniles. • Finaliza la Construcción de la estructura en el edificio visitas A, incluida las escaleras. 2.Riohacha (1722 cupos): avance 38,08% Instalación de refuerzo para puerta y ventana en pasillo, fundición de muro de escalera, fachada occidental en concreto de 5000 psi, instalación de formaleta para muros de reinserción social. 3.Pereira (1514 cupos): avance 67%, Inicio de excavación de tanque principal RCI, actividades de cimentacion y estructura PTAR, actividades acabados de pisos y fachadas bloque aulas y talleres, 4.Silvia (500 cupos): Revisión y complementación de los diseños del sistema de iluminación en coordinación con los ajustes arquitectónicos, Entregables de la revisión y complementación del sistema de iluminación. Avance Fase 1 60% 5. Barrancabermeja (1512 cupos): En revisión actividades de acometida eléctrica y exploración de pozos para el suministro de agua del Nuevo Establecimiento. Avance fase 1-69,68% OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1.Alojamiento de guardia Giron: avance 72% Instalación aires acondicionados, Cableado red eléctrica piso 1 y 2. 2.Alojamiento de guardia Ipiales: avance 38,01%, Dovelas, dinteles, vigas de remate, aceros de refuerzo, Escaleras en concreto tramo 3, de bloques B y C., 3 Itagui: avance 32,47% terminación de los muros se dio paso a la perforación para la cimentación profunda del rancho, . 4.Via acceso Espinal 34,09%: excavación manual e instalación de tubería de 3" para comunicaciones desde el portal hasta el cuarto técnico, se realiza el emboquillado de los sardineles y bordillos.	Durante el mes de junio no se presentaron situaciones que afectaran la ejecución del proyecto de inversion.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de junio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 23.776.787.741	Compromisos: \$65.898.210 Obligaciones: \$ 22.384.471 Pagos: \$ 22.384.471	<p>ACTIVIDAD No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. VIGENCIA 2024: 1. El 19 de enero de 2024 se expidió el CDP número 11724 por valor de \$62.898.210. (Para esta actividad el 50%). 2. El 13 de febrero se suscribió el contrato 090 de 2024 para la contratación del profesional de apoyo, Ingeniero Harold Espitia Medina. 2. El 13 de febrero de 2024 se expidió el RPC número 20124 por valor de \$62.898.210, con lo cual se produce el compromiso de estos recursos. (Para esta actividad el 50%). 3. El profesional de apoyo contratado, Ingeniero Harold Espitia dio inicio a la ejecución del contrato 090 el 13 de febrero de 2024, apoyando la programación y preparación de una mesa técnica entre el INPEC y la USPEC para definir las acciones a seguir durante la presente vigencia, de tal forma que se puedan optimizar los recursos asignados al proyecto para el fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los Establecimientos de reclusión teniendo en cuenta la crisis que se viene presentando y que obligó a decretar la emergencia carcelaria. 4. En el mes de junio de 2024, verifiqué las fichas técnicas de los procesos y elaboré los documentos de invitación a cotizar para realizar el estudio de mercado que permita conocer el precio referencia de los equipos a adquirir. "</p> <p>*ACTIVIDAD No. 2: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad *1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. VIGENCIA 2024: En el mes de junio de 2024, Se verificaron las especificaciones técnicas propuestas por el INPEC y se convocó a una mesa de trabajo para aprobar la versión final de la ficha para la elaboración del estudio de mercado. 2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. AVANCE: VIGENCIA 2024: En el mes de junio de 2024, Se verificaron las especificaciones técnicas propuestas por el INPEC y se convocó a una mesa de trabajo para aprobar la versión final de la ficha para la elaboración del estudio de mercado." 3. Realizar la adquisición de los sistemas de radiocomunicación. VIGENCIA 2024: En el mes de junio de 2024, se verificaron las especificaciones técnicas y se elaboraron los documentos de invitación a cotizar para la realización del estudio de mercado."</p> <p>ACTIVIDAD No. 3: Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales VIGENCIA 2024: En el mes de junio de 2024, se verificaron las especificaciones técnicas y se elaboraron los documentos de invitación a cotizar para la realización del estudio de mercado."</p> <p>ACTIVIDAD No. 5: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales. VIGENCIA 2024: 1. El 19 de enero de 2024 se expidió el CDP número 11724 por valor de \$62.898.210. (Para esta actividad el 50%). 2. El 13 de febrero se suscribió el contrato 090 de 2024 para la contratación del profesional de apoyo, Ingeniero Harold Espitia Medina. 3. El 13 de febrero de 2024 se expidió el RPC número 20124 por valor de \$62.898.210, con lo cual se produce el compromiso de estos recursos. (Para esta actividad el 50%). 4. En el mes de junio de 2024, verifiqué las fichas técnicas de los procesos y elaboré los documentos de invitación a cotizar para realizar el estudio de mercado que permita conocer el precio referencia de los equipos a adquirir.</p>	<p>Por medio del Decreto N°. 0766 del 20 de junio de 2024, "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024" se aplazó en la SECCION 1211 – UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, la suma DIECINUEVE MIL NOVECIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL (\$19.967.050.895) que corresponden al proyecto de inversión de Mejoramiento tecnológico.</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de junio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

Fecha de actualización de información:

10-07-2024