

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 150.229.806.255	Compromisos \$35.800.515.981 Obligaciones \$1.825.153.930 Pagos \$1.825.153.930	En el mes de julio se celebró el contrato 208 de 2024 cuyo objeto es interventoría para la verificación y control de las obligaciones técnicas jurídicas financieras ambientales y administrativas para el cumplimiento y el alcance de los contratos 314 de 2022 cuyo objeto es "mantenimiento general recurrente de la infraestructura física en los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del inpec – (regional central) ", contrato 404 de 2021 cuyo objeto es "mantenimiento general recurrente de la infraestructura física en los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del inpec - fase 1.", y 066 de 2023 cuyo objeto es "adquisición, instalación, mantenimiento y puesta en marcha de plantas eléctricas y mantenimiento de infraestructura eléctrica y adecuaciones civiles asociadas, para establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional a cargo del instituto nacional penitenciario y carcelario – inpec, grupo 1". así mismo se realizó la adición del contrato 153 de 2023 para la interventoría de plantas eléctricas.	No se presenta dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de julio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 324.912.355.109	Compromisos \$211.058.616.262 Obligaciones \$53.015.626.458 Pagos \$53.015.626.458	INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1.Ampliación para el Pabellón de Calarcá (304 cupos) excavaciones mecánicas, solado de limpieza, instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto, avance 28.80% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (114 cupos): instalaciones eléctricas, hidrosanitarias con las extensiones de tuberías hidrosanitarias y eléctricas, instalaciones de cajas eléctricas para los puntos de tomacorrientes, suiches., avance 57,61%. 3. BellaVista P4 (514 cupos): demolición de la cimentaciones existentes que contaba el pabellón que fue demolido para dar comienzo a las actividades de relleno avance 10,47% 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (104 cupos): Ejecuciones de sistemas sanitarios los cuales avanzan en el área de aguas lluvias u sistemas sanitarios de celdas. y áreas comunes. vance: 27,93% INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 34,92% Instalación tubería red contraincendios a los gabinetes de primer piso y segundo piso, Se continúa con la mampostería bloque de cemento ejes 6/7-C, 5-6/D piso 1, Instalación de correas en estructura metálica nivel superior de cubierta. 2. Riohacha (1722 cupos): avance 40,03% Instalación de mallas electrosoldadas para muros divisorios, Fundición de concreto de 5000 psi para muros divisorios, Desencofrado y encofrado de muros no estructurales. 3. Pereira (1514 cupos): avance 67,51%, Instalación de, tensores, contra vientos, resolde de uniones, aplicación de pintura anticorrosiva en estructura metálica de cubierta, 4.Silvia (500 cupos): Se continúan con las actividades de apropiación y ajuste de los diseños de cada una de las especialidades y trabajo con la comunidad y entes estatales para garantizar el correcto desarrollo y ejecución del proyecto. Avance Fase 1 65% 5. Barrancabermeja (1512 cupos): trámites ambientales, avance en la realización de las mesas técnicas de las especialidades para poder identificar las observaciones a los diseños y plantear los ajustes correspondientes. Avance fase 1-72,75% OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1.Alojamiento de guardia Girón: avance 79% Suspensión se originó por demora en la importación de equipos necesarios para el proyecto, se reinicia en el mes de septiembre. 2. Alojamiento de guardia Ipiales: avance 42%, Dovelas, dinteles, vigas de remate, aceros de refuerzo, Escaleras en concreto tramo 3, de bloques B y C., 3 Itagüí: avance 36,49% se finalizaron las actividades de la cimentación profunda de pilotes y micropilotes en el área de Rancho y se dio comienzo a la fundición de zapatas y vigas. 4. Vía acceso Espinal 34,17%: Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y complementarios, Se terminó el anclaje para dovelas del primer piso y se continúa con la del segundo piso. 5 Complementarias Barranquilla 37,91% Fundida de parte inferior muro de cerramiento tramo No. 4, instalación de ducterías para iluminación perimetral	Durante el mes de julio se recibió la circular externa 023 del 25 de julio de 2024 en la cual suspenden la aprobación de VF, para este proyecto se tenía previsto la solicitud de VF para la construcción del establecimiento de Villa Garzón, teniendo en cuenta las directrices emitidas esta obra posiblemente tendrá que ser aplazada para una nueva vigencia	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de julio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 23.776.787.741	Compromisos: \$65.898.210 Obligaciones: \$ 28.660.491 Pagos: \$ 28.660.491	<p>ACTIVIDAD No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. VIGENCIA 2024: 1. El 19 de enero de 2024 se expidió el CDP número 11724 por valor de \$62.898.210. (Para esta actividad el 50%). 2. El 13 de febrero se suscribió el contrato 090 de 2024 para la contratación del profesional de apoyo, Ingeniero Harold Espitia Medina. 2. El 13 de febrero de 2024 se expidió el RPC número 20124 por valor de \$62.898.210, con lo cual se produce el compromiso de estos recursos. (Para esta actividad el 50%). 3. El profesional de apoyo contratado, Ingeniero Harold Espitia dio inicio a la ejecución del contrato 090 el 13 de febrero de 2024, apoyando la programación y preparación de una mesa técnica entre el INPEC y la USPEC para definir las acciones a seguir durante la presente vigencia, de tal forma que se puedan optimizar los recursos asignados al proyecto para el fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los Establecimientos de reclusión teniendo en cuenta la crisis que se viene presentando y que obligó a decretar la emergencia carcelaria. 4. En el mes de julio de 2024, verifiqué y ajusté algunos ítems de las fichas técnicas que servirán de insumo para realizar el estudio de mercado que permita conocer el precio referencia de los equipos de seguridad electrónica a adquirir.</p> <p>ACTIVIDAD No. 2: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad Esta actividad comprende la adquisición de los equipos descritos a continuación: 1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros). 2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. 3. Realizar la adquisición de los sistemas de radiocomunicación. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. VIGENCIA 2024: En el mes de julio de 2024, la USPEC propuso ajustes en algunos ítems de la ficha técnica de los equipos, los cuales se encuentran en revisión y aprobación por parte del INPEC, para posteriormente, en una mesa de trabajo conjunta entre las dos entidades generar la versión final de la ficha para la elaboración del estudio de mercado. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. AVANCE: VIGENCIA 2024: En el mes de julio de 2024, la USPEC propuso ajustes en algunos ítems de la ficha técnica de los equipos, los cuales se encuentran en revisión y aprobación por parte del INPEC, para posteriormente, en una mesa de trabajo conjunta entre las dos entidades generar la versión final de la ficha para la elaboración del estudio de mercado. 3. Realizar la adquisición de los sistemas de radiocomunicación. AVANCE: VIGENCIA 2024: En el mes de julio de 2024, se enviaron a algunos posibles oferentes la solicitud de cotización para elaborar el estudio de mercado. ACTIVIDAD No. 3: Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales AVANCE: VIGENCIA 2024: En el mes de julio de 2024, se enviaron a algunos posibles oferentes la solicitud de cotización para elaborar el estudio de mercado. ACTIVIDAD No. 5: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales. AVANCE: VIGENCIA 2024: 1. El 19 de enero de 2024 se expidió el CDP número 11724 por valor de \$62.898.210. (Para esta actividad el 50%). 2. El 13 de febrero se suscribió el contrato 090 de 2024 para la contratación del profesional de apoyo, Ingeniero Harold Espitia Medina. 3. El 13 de febrero de 2024 se expidió el RPC número 20124 por valor de \$62.898.210, con lo cual se produce el compromiso de estos recursos. (Para esta actividad el 50%). 4. En el mes de julio de 2024, verifiqué y ajusté algunos ítems de las fichas técnicas que servirán de insumo para realizar el estudio de mercado que permita conocer el precio referencia de los equipos de seguridad electrónica a adquirir.</p>	No se presentaon dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de julio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

Fecha de actualización de información: 09-08-2024