

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 150.229.806.255	Compromisos \$41,783,829,941 Obligaciones \$5,465,025,307 Pagos \$5,465,025,307	En el mes de agosto se celebraron los contratos 212, 213 y 217 de 2024, cuyo objeto es realizar la atención primaria y de emergencia a la infraestructura física de los establecimientos de reclusión del orden nacional ERON a cargo del INPEC, abarcando los 126 establecimientos de reclusión. Asimismo, se adjudicó el contrato 219 de 2024, que ejerce la interventoría sobre los contratos mencionados anteriormente. Además, se realizó la adición de los contratos 271 y 272 de 2022, mediante los cuales se atienden las emergencias que se presentan en los diferentes ERON. También se llevó a cabo la adición al contrato 349 de 2023, a través del cual se atienden actualmente los equipos de calderas y lavanderías de los establecimientos de reclusión.	No se presentaon dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de agosto desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 324.912.355.109	Compromisos \$214.538.770.125 Obligaciones \$55.748.089.761 Pagos \$55.748.089.761	INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1.Ampliación para el Pabellón de Calarcá (304 cupos) Instalación de acero de refuerzo en placa de piso del bloque A, bloque B y bloque C, cimentación, rampa de acceso y muro de celdas, muro de contención L., Vaciado de concreto premezclado en placa de piso y vigas de cimentación en bloque B, vigas de cimentación bloque A, rampa de acceso y zarpas Muro L, avance 36,10% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (114 cupos): instalaciones eléctricas, hidrosanitarias con las extensiones de tuberías hidrosanitarias y eléctricas, instalaciones de cajas eléctricas para los puntos de tomacorrientes, suiches., avance 57,61%. 3. BellaVista P4 (514 cupos): construcción de los filtros de drenaje de conducción de las aguas lluvias los que garantiza la estabilidad de los llenos. Avance 11,91% 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (104 cupos): Ejecuciones de sistemas sanitarios los cuales avanzan en el área de aguas lluvias u sistemas sanitarios de celdas. Y áreas comunes. vance: 27,93% INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 35,28% Excavación manual para dados módulo 1, fundida de concreto para dados módulo 4, encofrado Muro interno módulo 4, para posteriormente hacer el vaciado en concreto ciclópeo. 2. Riohacha (1722 cupos): avance 43,43% Alojamiento Trabajos de armado de acero de refuerzo para vigas en losa de entrepiso. Instalación de mallas electrosoldadas para muros divisorios. Instalación de tuberías para redes eléctricas en la losa de entrepiso. 3. Pereira (1514 cupos): avance 70,09%, Se ejecutan obras de redes eléctricas, alcantarillado aguas lluvias y sanitaria, instalación red agua potable y RCI, 4.Silvia (500 cupos): Entregables de la revisión y complementación de los diseños de seguridad electrónica y comunicaciones. Avance Fase 1 80% 5. Barrancabermeja (1512 cupos): La CAS emitió la resolución del permiso de aprovechamiento forestal y del permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. Avance fase 1-73,7% OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1.Alojamiento de guardia Girón: avance 79% Suspensión se originó por demora en la importación de equipos necesarios para el proyecto, se reinicia en el mes de septiembre. 2. Alojamiento de guardia Ipiales: avance 48,2%, Dovelas, dinteles, vigas de remate, aceros de refuerzo, Escaleras en concreto tramo 3, de bloques B y C., 3 Itagüí: avance 36,49% fundición de la cimentación y vaciado de columnas en el área de Rancho, actividades que se repiten en el portal de ingreso. 4. Vía acceso Espinal 38,40%: Se termina la mampostería en bloque abujardado del eje F entre 4-5, se continúa con la elaboración de la caja de media tensión eléctrica. 5 Complementarias Barranquilla 37,91% Fundida de parte inferior muro de cerramiento tramo No. 4, instalación de ducterías para iluminación perimetral		La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de agosto desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 23.776.787.741	Compromisos: \$65.898.210 Obligaciones: \$ 34.936.511 Pagos: \$ 34.936.511	<p>ACTIVIDAD No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. AVANCE: VIGENCIA 2024: 1. El 19 de enero de 2024 se expidió el CDP número 11724 por valor de \$62.898.210. (Para esta actividad el 50%). 2. El 13 de febrero se suscribió el contrato 090 de 2024 para la contratación del profesional de apoyo, Ingeniero Harold Espitia Medina. 2. El 13 de febrero de 2024 se expidió el RPC número 20124 por valor de \$62.898.210, con lo cual se produce el compromiso de estos recursos. (Para esta actividad el 50%). 3. El profesional de apoyo contratado, Ingeniero Harold Espitia dio inicio a la ejecución del contrato 090 el 13 de febrero de 2024, apoyando la programación y preparación de una mesa técnica entre el INPEC y la USPEC para definir las acciones a seguir durante la presente vigencia, de tal forma que se puedan optimizar los recursos asignados al proyecto para el fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los Establecimientos de reclusión teniendo en cuenta la crisis que se viene presentando y que obligó a decretar la emergencia carcelaria. 4. En el mes de agosto de 2024, el Profesional de apoyo, asistió a mesas técnicas realizadas entre el INPEC y la USPEC para la consolidación de las fichas técnicas y elaboró las invitaciones a cotizar para la realización del estudio de mercado para conocer el precio referencia del sistema de comunicación y los equipos tecnológicos para la dotación de salas para las audiencias judiciales.</p> <p>ACTIVIDAD No. 2: 1. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad Esta actividad comprende la adquisición de los equipos descritos a continuación: - Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. AVANCE: REZAGO VIGENCIA 2022: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL," con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023 y en diciembre de 2023 mediante Otrosí No. 3 se prorrogó el contrato hasta el 30 de junio de 2024. REZAGO VIGENCIA 2023: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato Interadministrativo No. 347 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL", por valor total de \$11.461.528.168 (Detección= \$2.575.486.248 y CCTV= \$8.886.041.920) y plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023. Se comprometieron los recursos mediante el RP 167623 del 28 de diciembre de 2023 por \$11.461.528.168 discriminados como ya se dijo. Mediante Otrosí No. 1 de prórroga al contrato se amplió el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2024. En el mes de mayo se obligó y pago el primer pago del 30% por valor total de \$3.438.458.450 de los cuales \$772.645.874 corresponde a equipos para la detección de elementos prohibidos y \$2.665.812.576 corresponden a CCTV. VIGENCIA 2024: En el mes de agosto de 2024, se da inicio al estudio de mercado con la preparación de las invitaciones a cotizar, basadas en las fichas técnicas consolidadas entre el INPEC y la USPEC. - Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. AVANCE: REZAGO VIGENCIA 2022: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL ORDEN NACIONAL" con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023 y en diciembre de 2023 mediante Otrosí No. 3 se prorrogó el contrato hasta el 30 de junio de 2024. REZAGO VIGENCIA 2023: En la vigencia 2023 se suscribió el contrato Interadministrativo No. 347 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS</p>	No se presentaon dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de agosto desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

Fecha de actualización de información: 11-09-2024