

## AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 150.229.806.255	Compromisos \$115.028.696.250 Pagos \$11.574.542.895 Obligaciones \$11.574.542.895	<p>Durante el mes de octubre se suscribieron los contratos que a continuación se mencionan, por medio de las actividades de pantas eléctricas, estudios y diseños de mantenimiento general, calderas y lavanderías; permitiendo así a la Subdirección de Construcción y Conservación continuar con la atención integral de los 126 ERON en las diferentes especialidades que así lo requieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato 269-2024: interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera para el mantenimiento preventivo, correctivo, suministro e instalación para las operaciones de calderas, redes de vapor y lavanderías, ubicadas en los establecimientos de reclusión de orden nacional a cargo del INPEC.</li> <li>• Contrato 256-2024: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de los establecimientos penitenciarios a cargo del INPEC.</li> <li>• Contrato 255-2024: Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, para la realización de los estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y/o ampliación requeridos en los establecimientos de reclusión.</li> </ul>	No se presenta dificultades durante el mes a reportar	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de octubre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 324.912.355.109	Compromisos \$225.096.216.248 Obligaciones \$72.196.901.512 Pagos \$72.196.901.512	<p><b>INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN:</b> 1. Ampliación para el Pabellón de Calarcá (304 cupos) Vaciado de concreto premezclado en muros de celdas de sótano, vigas y placa de cimentación, vigas de cimentación bloque D, bloque C y administración. 48,01% 2. Pabellón Mujeres Cartagena (114 cupos): Realizan actividades de mampostería en tercer piso, pañete común e impermeabilizado en segundo y tercer piso, se funden dinteles, se realizan cortes y regatas para instalaciones eléctricas. Avance 59,30%. 3. Bella Vista P4 (514 cupos): demolición de los corredores de comunicación entre los pabellones 2 y 8 del establecimiento, generando el movimiento de redes de Suministro de agua y energía para los pabellones. Avance 16,52% 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (104 cupos): ejecuciones de sistemas sanitarios los cuales avanzan en el área de aguas lluvias u sistemas sanitarios de celdas, y áreas comunes, Avance: 42,06,17%</p> <p><b>INFRAESTRUCTURA NUEVA:</b> 1. Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 45,01% Bombeo de aguas lluvias del patio interno, Lleno de material de base para andenes módulo 2 y 4, corte dilatación losa andén con máquina en Módulo N°3 y conformación mampostería Eje 1-3/B (tercer piso Antepecho) Nivel + 10.10, Instalación parcial de tubería vertical PVC presión fachada módulo 2. 2. Riohacha (1722 cupos): avance 50,08% Armado de acero para vigas y colocación de formaleta para muros y placas de entrepiso, Instalación de mallas electro soldadas y fundición de pisos en concreto 3. Pereira (1514 cupos): avance 76,07%, vaciado de camastros y mobiliario en celdas pabellón, montaje de puertas, muros divisorios pabellón 1 y 2, pintura e imprimante en estructura metálica de cubierta pabellón 3 4. Silvia (500 cupos): Avance fase 1-85,25% Apropiación a los diseños arquitectónicos, teniendo en consideración los diseños estructurales, donde se hace la coordinación BIM, y así mismo se han venido adelantando en los diseños hidrosanitarios y eléctricos. 5. Barrancabermeja (1512 cupos): revisión de los ajustes arquitectónicos de algunas edificaciones. Se continúa con la estructuración y conciliación de los APU's de NPs. Avance fase 1-74,47%</p> <p><b>OBRAS COMPLEMENTARIAS:</b> 1. Alojamiento de guardia Girón: avance 87,79% Suministro e instalación de cielo raso en lámina de yeso cartón, Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica. 2. Alojamiento de guardia Ipiales: avance 59,51%, actividades de mampostería, repello, antepechos, actividades hidro sanitarias e iniciando la sub estación con su concreto ciclópeo cajas y tubería eléctrica 3 Itagüí: avance 49,02% en la edificación de rancho se lleva a cabo la conformación de las celdas de los rancheros. 4. Vía acceso Espinal 43,41%: Se comienza con el enchape de viga de cubierta en abujardado sobre el eje A entre 4-5, se continua con la instalación de tubería de iluminación y cajas en aluminio 4x4 en el segundo piso, se termina de formatear viga de sumidero #6, se comienza a instalar estructura de drywall en el área de reseña del primer piso. Complementarias Barranquilla 43,82% PORTAL DE INTEGRACION ELECTRONICA: Pañetes en fachadas, Corrección de detalles, Retiro de escombros</p>		<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de octubre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

## AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 23.776.787.741	Compromisos: \$65.898.210 Obligaciones: \$47.488.551 Pagos: \$47.488.551	<p><b>ACTIVIDAD No. 1:</b> Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. <b>VIGENCIA 2024:</b> 1. El 19 de enero de 2024 se expidió el CDP número 11724 por valor de \$62.898.210. (Para esta actividad el 50%).2. El 13 de febrero se suscribió el contrato 090 de 2024 para la contratación del profesional de apoyo, Ingeniero Harold Espitia Medina. 2. El 13 de febrero de 2024 se expidió el RPC número 20124 por valor de \$62.898.210, con lo cual se produce el compromiso de estos recursos. (Para esta actividad el 50%). 3. El profesional de apoyo contratado, Ingeniero Harold Espitia dio inicio a la ejecución del contrato 090 el 13 de febrero de 2024, apoyando la programación y preparación de una mesa técnica entre el INPEC y la USPEC para definir las acciones a seguir durante la presente vigencia, de tal forma que se puedan optimizar los recursos asignados al proyecto para el fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los Establecimientos de reclusión teniendo en cuenta la crisis que se viene presentando y que obligó a decretar la emergencia carcelaria. 4. En el mes de octubre de 2024, apoyó el inicio de los procesos de contratación para la adquisición de equipos de RX y sistemas de CCTV a través de la licitación pública No. USPEC-LP-037-2024.</p> <p><b>ACTIVIDAD No. 2:</b> Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad Esta actividad comprende la adquisición de los equipos descritos a continuación: 1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. 2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. 3. Realizar la adquisición de los sistemas de radiocomunicación. 1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. <b>VIGENCIA 2024:</b> En el mes de octubre se publicó en el SECOP II el proceso de licitación pública No. USPEC-LP-037-2024 para la adquisición de los equipos que permitirá la ejecución de los recursos asignados a este componente. 2.Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. <b>VIGENCIA 2024:</b> En el mes de octubre se publicó en el SECOP II el proceso de licitación pública No. USPEC-LP-037-2024 para la adquisición de los equipos que permitirá la ejecución de los recursos asignados a este componente. 3.Realizar la adquisición de los sistemas de radiocomunicación. <b>VIGENCIA 2024:</b> En el mes de octubre se continuó avanzando en la estructuración del proceso de licitación pública mediante el cual serán adquiridos los sistemas de comunicación con lo cual se ejecutarán los recursos asignados a este componente</p> <p><b>ACTIVIDAD No. 3:</b> Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales <b>VIGENCIA 2024:</b> En el mes de octubre se continuó avanzando en la estructuración del proceso de licitación pública mediante el cual serán adquiridos los sistemas de comunicación con lo cual se ejecutarán los recursos asignados a este componente.</p> <p><b>ACTIVIDAD No. 4:</b> Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales.</p> <p><b>ACTIVIDAD No. 5:</b> Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales. <b>AVANCE:</b> <b>VIGENCIA 2024:</b> 1. El 19 de enero de 2024 se expidió el CDP número 11724 por valor de \$62.898.210. (Para esta actividad el 50%). 2. El 13 de febrero se suscribió el contrato 090 de 2024 para la contratación del profesional de apoyo, Ingeniero Harold Espitia Medina.3. El 13 de febrero de 2024 se expidió el RPC número 20124 por valor de \$62.898.210, con lo cual se produce el compromiso de estos recursos. (Para esta actividad el 50%). 4. En el mes de octubre de 2024, apoyó el inicio de los procesos de contratación para la adquisición de equipos de RX y sistemas de CCTV a través de la licitación pública No. USPEC-LP-037-2024.</p>	No se presenta dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.  Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de octubre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

Fecha de actualización de información: 08-11-2024