

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: ABRIL

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 185.150.000.000	Total Comprometido: \$50.612.162.645 Total Obligado: \$42.313.332 Total Pagado: \$42.313.332	<p>a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015: EPMSC Girardot avance 65%.</p> <p>b) Programa de ampliación de establecimientos (Colonias): Tierralta 5% y Guaduas 2%. Se llevó a cabo una revisión por parte del equipo técnico de la Dirección de Infraestructura de la USPEC, del estado del convenio Marco 068 y convenios derivados 227 de 2013 para la ampliación del establecimiento de Guaduas y 202 de 2013 para la ampliación del establecimiento de Tierralta, a partir del cual se elaboró un informe que fue remitido a la Dirección General de la USPEC con memorando I-2017-004594 del 28 de abril de 2017, que incluye un análisis desde los componentes técnico, financiero y contractual.</p> <p>c) Programa de Construcción de Pabellones: Avances así: Espinal: 99,5%, Tuluá: 98%, Buga: 84%, Girón: 40%, Ipiales: 45%, Ibagué: 90%. Se están adoptando comités y mesas de trabajo semanales conjuntas (interventoría-contratistas-USPEC) para las obras de ampliación de los 6 establecimientos de las instalaciones de la USPEC y posteriormente se extienden a obra, en estas se tratan los aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para establecer planes de acción de la entrega y puesta en marcha de los establecimientos a entregar.</p> <p>d) Réplica de Pabellones: EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5), obras finalizadas.</p>	<p>Programa Rehabilitación de Cupos Vigencia 2014-2015: Se adelanta proceso de incumplimiento por parte de la USPEC al Consorcio Global Construcción Girardot.</p> <p>A la fecha de corte no se cuenta con el personal de prestación de servicios suficiente, para dar apoyo técnico en la formulación, evaluación de procesos de selección, apoyo a la supervisión de los contratos y demás actividades tendientes a la obtención de los productos de los proyectos de inversión, lo que repercute de manera negativa en la gestión de la Dirección de Infraestructura, ya que con el escaso número de personal disponible en el área, no es posible realizar la supervisión y el seguimiento a los contratos que actualmente se encuentran en ejecución, ni tampoco formular los nuevos proyectos que están previstos en contratarse en la presente vigencia.</p>	<p>Con relación a las obras de construcción que se realizarán a través del Contrato Interadministrativo No. 216144, se llevó a cabo una mesa de trabajo entre FONADE y la USPEC, con el fin de aclarar temas y avanzar con la información preliminar para los procesos de selección de los proyectos del convenio. En ésta se revisaron los documentos y se aclararon dudas en temas de contenido del presupuesto del proyecto, permisos ambientales y socialización del proyecto ante las entidades municipales en cuenta que estos proyectos están exentos de licencias de construcción.</p>
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>Durante el mes de marzo no se han ejecutado actividades del proyecto de inversión con el presupuesto del 2017.</p>	Ninguna	<p>Con el presupuesto asignado en el 2016, se han desarrollado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento al plan de remediación de vulnerabilidades tecnológicas.</li> <li>- Ajustes al plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información.</li> <li>- Revisión y ajustes de políticas, manuales y procedimientos del SGSI</li> </ul>
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>En proceso de estudio de mercado</p>	Ninguna	<p>Respecto a la meta rezagada de la vigencia 2016 el grupo de Tesorería de la USPEC adelanta las gestiones para realizar el pago al proveedor.</p>
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>En proceso de estudio de mercado</p>	Ninguna	<p>Frente a la meta rezagada 2016: CCTV: Adecuación de las áreas físicas en los establecimientos objeto de la contratación; RX:6 el grupo de Tesorería de la USPEC adelanta las gestiones para realizar el pago al proveedor.; Radios de Comunicación: 6 el grupo de Tesorería de la USPEC adelanta las gestiones para realizar el pago al proveedor..</p>
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>Se realizó la solicitud de cotizaciones a diferentes empresas donde se solicita cotizar todo lo relacionado con el proyecto de inversión para la vigencia 2017, esto con el ánimo de poder identificar si es posible la realización de un convenio interadministrativo con una sola empresa que nos supla la necesidad de la vigencia.</p>	<p>Ha sido complejo la consecución de las cotizaciones donde una sola empresa nos brinde la ejecución total de la vigencia 2017.</p>	Ninguna

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: ABRIL

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 125.128.374.431	Total Comprometido: \$88.875.932.471 Total Obligado: \$37.043.333 Total Pagado: \$37.043.333	<p>Con relación a las intervenciones a realizar a través del Contrato Interadministrativo NO. 216144 de 2016, FONADE avanza en los procesos para contratar de manera prioritaria, el mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento de agua en 32 establecimientos, por lo que durante el mes de mayo se suscribirán los primeros contratos para atender estas necesidades.</p> <p>Durante el mes de abril se realizaron 32 visitas técnicas de identificación de necesidades y diagnóstico técnico en campo a establecimientos, para la formulación del proyecto.</p>	<p>A la fecha de corte no se cuenta con el personal de prestación de servicios suficiente, para dar apoyo técnico en la formulación, evaluación de procesos de selección, apoyo a la supervisión de los contratos y demás actividades tendientes a la obtención de los productos de los proyectos de inversión, lo que repercute de manera negativa en la gestión de la Dirección de Infraestructura, ya que con el escaso número de personal disponible en el área, no es posible realizar la supervisión y el seguimiento a los contratos que actualmente se encuentran en ejecución, ni tampoco formular los nuevos proyectos que están previstos en contratarse en la presente vigencia.</p>	Ninguna
7	2016011000160	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 150.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>Se realizaron ajustes a las especificaciones técnicas referente a las capacitaciones en temáticas del SIGI y en auditoría externa con el fin de actualizar el estudio de mercado y así proceder a la elaboración de los estudios previos.</p>	<p>Demora por parte de los proponentes en remitir las cotizaciones para la elaboración del estudio de mercado y el desarrollo de los estudios previos para realizar el proceso contractual.</p>	

Fuente: Memorando 160-2-SUBBIE-3955 del 08 de mayo de la Dirección de Logística, correos electrónicos de la Oficina Asesora de Planeación y de la Oficina de Tecnología con fecha de 22 de mayo, memorando I-2017-005917 de la Dirección de Infraestructura del 26 de mayo y correo electrónico del grupo de Gestión Documental del 26 de mayo de 2017.

Fecha de actualización de información:

02/06/2017