

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	1173000270000	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	Apropiación inicial 2016: \$84.500.000.000 Apropiación disponible 2016: \$11.803.498.730	Total Comprometido: \$10.032.634.151,14 Total Obligado: \$4.634.126.924,24 Total Pagado: \$4.002.679.907,63	<p>Con recursos de la vigencia 2015 finalizaron obras en 100 establecimientos y aún se encuentra en ejecución obras para el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 8 establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional.</p> <p>Adicionalmente, se contrató el suministro, instalación y puesta en marcha de plantas eléctricas para 6 establecimientos penitenciarios y carcelarios, contrato que actualmente se encuentra finalizado.</p> <p>También finalizó el mantenimiento de calderas y equipos de lavandería en 20 establecimientos</p> <p>Respecto a los sistemas de plantas de tratamiento de agua residual y potable, finalizó la operación y mantenimiento en 25 establecimientos.</p> <p>Con recursos de la vigencia 2016, se firmaron los contratos 171 y 172 mediante los cuales se realizará el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 9 establecimientos, cuyas obras al 31 de diciembre presentan los siguientes avances: EPMSC Pitalito: 3,10%, EPMSC Istmina: 3,10%, EPMSC Quibdó: 3,10%, EPMSC Santafé de Antioquia: 1,40%, EPMSC Yarumal: 1,40%, EPMSC Santa Rosa de Osos: 1,40% , EPMSC Santo Domingo:1,40% , EPMSC Caucasia: 1,40%, se adicionó el EPAMSCAS Itagüí mediante OTROSI con avance del 1,40%.</p> <p>Se firmó contrato 204 para el suministro de subestación eléctrica para el EPMSC Bucaramanga, al 30 de septiembre tiene un avance del 90%.</p> <p>Mediante los contratos 214, 215 y 216 cuyo objeto obedece al mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento de potabilización de agua en 7 establecimientos penitenciarios y carcelarios, se presentan avances así: EPMSC Quibdó: 20%, EPMSC ISTMINA: 20%, EPMSC Apartadó: 20%, EPMSC Socorro: 7%, EPMSC Tumaco: 0%, EPMSC La Plata:3%, EPMSC Neiva: 3%.</p> <p>En octubre firmó el contrato 238 para el suministro, instalación, obras complementarias y puesta en funcionamiento del sistema de iluminación perimetral para el EPMSC Chiquinquirá - Boyacá con un avance del 95%.</p> <p>Por último, se suscribió el Contrato Interadministrativo 216144 del 25/11/2016 entre la USPEC y FONADE con el objeto de realizar la gerencia y adelantar estudios y modelaciones para los permisos de vertimiento, incluidos formularios EPAMS Dorada, COJAM Jamundí y EPC La Esperanza de Guaduas, también estudios requeridos en el EPMSC ERE JP Bucaramanga, el acta de inicio del contrato se suscribió el 12 de diciembre de 2016.</p>	Ninguna	Se realizó traslado de \$ 72.696.501.270 al proyecto FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC.

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
2	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	Apropiación inicial 2016: \$210.000.000.000 Apropiación disponible 2016: \$158.758.212.000	Total Comprometido: \$145.401.413.262,93 Total Obligado: \$19.471.711.913,70 Total Pagado: \$19.471.711.913,70	a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015 avances de obras así: EPMSC Girardot: 65%, EPAMSCAS Combita: 100%, Complejo Metropolitano de Cúcuta: 100%, EPAMS Girón:100%, b) Programa de ampliación de establecimiento (Colonias): Tierralta: 3,13% , Guaduas: 0%. Convenios suspendidos, pendiente ajuste de diseños y presupuestos. c) Programa de construcción de pabellones avances de obras así: Espinal: 99,5%, Tuluá: 98%, Buga: 79,8%, Girón: 38%, Ipiales: 35%, Ibagué: 76%. d) Replicas de pabellones: avance en obra EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5): 90% e) Programa de diseño de ERON avances en consultorias de diseño así: Fundación: 100%, Riohacha 6% (en proceso de liquidación). Se suscribió el Contrato Interadministrativo 266144 del 25/11/2016, entre la USPEC y FONADE con el objeto de realizar la gerencia de la construcción del ERON de Pereira e interventoría, de la construcción de un sector de mediana seguridad de EPAMSCAS Cómbita e interventoría, la demolición y construcción de una réplica de pabellón en EPMSC Medellín-Bellavista e interventoría, la construcción de una réplica de pabellón en RM Manizales e interventoría y la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura en materia Penitenciaria y Carcelaria. la dotación de los establecimientos de EPMSC Tuluá y EPMSC JP Espinal y las interventorías para los proyectos de construcciones de pabellones de los establecimientos de EPAMS Girón, EPMSC Ipiales y Complejo Ibagué.	a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015 avances de obras así: frente a Girardot se adelanta proceso de incumplimiento por parte de la USPEC al Consorcio Global Construction Girardot.	Proyecto ajustado a Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, mediante el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016. Posteriormente mediante Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016 fue reducida la partida inicialmente aplazada.
3	2013011000397	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SPC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	Apropiación inicial 2016: \$350.000.000 Apropiación disponible 2016: \$238.000.000	Total Comprometido: \$225.042.052 Total Obligado: \$ 61.479.600 Total Pagado: \$ 61.479.600	<ul style="list-style-type: none"> Se encuentra en etapa de implementación del software para la administración del SIGI. Desarrolladas las respectivas auditorías, establecidas en el contrato No. 324/2016 con el GRUPO GC CONSULTORES LTDA . 	Ninguna	Al proyecto le fueron asignados \$350.000.000 para la vigencia a través del decreto de liquidación del presupuesto, posteriormente se expidió el Decreto 378 de 2016 mediante el cual se aplazaron recursos por valor de \$112.000.000. Posteriormente mediante Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016 fue reducida la partida inicialmente aplazada.
4	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	Total apropiación 2016: \$350.000.000	Total Comprometido: \$349.744.418 Total Obligado: \$19.358.258 Total Pagado: \$ 0	Durante el mes de diciembre se adjudicó el contrato N. 332 de 2016, a través del cual se pretende implementar la segunda fase del SGSI. Dicho contrato está por valor de \$321.250.000 También se contrató la actualización del USM Alien Vault mediante el contrato 334 de 2016 por un valor de \$19.358.258. En total durante el 2016 se comprometieron \$349.744.418 millones de pesos MCTE de los \$350.000.000 asignados al proyecto.	Teniendo en cuenta los retrasos en el proceso de contratación de la segunda fase de implementación del SGSI, no fue posible durante el 2016 ejecutar todas las actividades planeadas. Por lo anterior se hizo necesario prorrogar el contrato N. 332 de 2016 hasta el 31 de Mayo de 2017. Dado que durante el cuarto trimestre no se desarrollaron todas las actividades requeridas para subsanar los hallazgos de la primera fase de la auditoría realizada el 2 de Septiembre de 2016, fue necesario solicitar aplazamiento a ICONTEC para presentar la auditoría de certificación en el mes de febrero. De acuerdo a lo anterior se prorrogó el contrato 195 de 2016 hasta el 28 de Febrero de 2017.	Ninguna

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
5	2015011000061	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN GENERAL	Apropiación inicial 2016: \$100.000.000 Apropiación disponible 2016: \$ 0	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	No se reporta información.	No se reporta información.	Proyecto con previo concepto. Proyecto ajustado a Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, mediante el cual se aplazaron unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016. Posteriormente mediante Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016 fue reducida la partida inicialmente aplazada.
6	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	Apropiación disponible 2016: \$ 900.000.000	Total Comprometido: \$886.304.607 Total Obligado: \$6.044.552 Total Pagado: \$ 0	Se suscribió el contrato 327 de 2016 con la empresa VOXCOM Telecomunicaciones Ltda., proceso adelantado por la Bolsa Mercantil de Colombia.	Ninguna	Ninguna
7	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	Apropiación disponible 2016: \$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$2.855.834.614 Total Obligado: \$2.641.361 Total Pagado: \$ 0	CCTV: Se suscribió el contrato 330 de 2016, por valor de \$1.212.260.592. RX: Se suscribió el contrato 336 de 2016 por valor de \$1.256.200.600. Radios de comunicación: Se suscribió el contrato 327 de 2016 por valor de \$384.240.494, proceso de adquisición adelantado por la Bolsa Mercantil de Colombia.	Ninguna	Ninguna
8	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Apropiación disponible 2016: \$ 300.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	No se reporta información.	Ninguna	Ninguna
9	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	Apropiación disponible 2016: \$ 72.696.501.270	Total Comprometido: \$72.696.501.267 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Se suscribió el Contrato Interadministrativo 216144 del 25/11/2016 entre la USPEC y FONADE con el objeto de realizar la gerencia del mantenimiento general en 69 establecimientos y las interventorías, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua residual y potable en 32 establecimientos y las interventorías, actividades de mantenimiento de calderas y lavanderías en 20 establecimientos, así como también del mantenimiento de plantas eléctricas en 26 establecimientos.	Ninguna	Ninguna

Fuente: Memorandos 150-DINFRA-486 del 20 de enero de 2017 y 160-2-SUBBIE-482 del 23 de enero de 2017, correos electrónicos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del 27 de diciembre y de la Oficina de Tecnología del 11 de enero de 2017. Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACIÓN II con cierre presupuestal vigencia 2016.

Fecha de actualización de información:

24/01/2017