

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: MAYO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 3.408.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Proceso de adquisición de equipos de videoconferencia todo en uno enviado a la Dirección de Gestión Contractual para adquirir los equipos a través de modalidad de contratación directa por urgencia manifiesta con ocasión de atención de audiencias judiciales al interior de los ERON.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 4.000.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	*DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS: En elaboración de estudios previos, ajustes entre INPEC y USPEC a ficha técnica. *CCTV: Elaboración de estudios previos, ajustes a ficha técnica entre INPEC y USPEC. *RADIOS DE COMUNICACIÓN: Estudios Previos enviados a la Dirección de Gestión Contractual. *LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA: A la espera de Certificación de exclusión de IVA que expide Ministerio de Justicia para adquirir los elementos a través de CCE.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 120.492.000.000 Apropiación Bloqueada: \$18.976.857.608 Apropiación Disponible: \$ 101.515.142.392	Compromisos: \$42.369.699.641 Obligaciones: \$567.348.921 Pagos: \$567.348.921	Durante la ejecución del mes de mayo por medio del proyecto de inversión se ejecutaron las siguientes actividades: *Contrato de Interventoría 126 de 2020: Para atender la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, para ejecutar a monto agotable por precios unitarios las actividades necesarias para el mantenimiento, atención de emergencias y operación de los sistemas hidrosanitarios de los ERON a cargo del INPEC. *Contrato de Obra 125 de 2020: por el sistema de monto agotable por precios unitarios para las actividades necesarias para el mantenimiento y atención de emergencias y operación de los sistemas hidrosanitarios en los establecimientos los ERON a cargo del INPEC. *Contrato 129 de 2020: interventoría administrativa, jurídica y financiera a monto agotable ejecución de obras atención emergencias grupos del 1 al 6. *Contrato 130 de 2020: contratar a monto agotable por precios unitarios las actividades necesarias para la atención de emergencias y mantenimiento en los ERON del orden nacional a cargo del INPEC, grupo 6 *Contrato 131 de 2020: contratar a monto agotable por precios unitarios las actividades necesarias para la atención de emergencias y mantenimiento de los ERON a cargo del INPEC, grupo 3. *Se realizó visita técnica por parte de los apoyo a la supervisión al Establecimiento de Combita de acuerdo al desarrollo del contrato de emergencia carcelaria en el área hidrosanitaria.	Debido a la situación de salubridad que enfrenta el país desde el mes de marzo, se debió suspender los desplazamientos de los contratistas de apoyo a la supervisión a los ERON de acuerdo a la programación de actividades que se tenían planeadas, atendiendo lo prioritario conforme a la Emergencia Carcelaria.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: MAYO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 250.934.440.000 Apropiación Bloqueada: \$14.523.142.392 Apropiación Disponible: \$ 220.731.297.608	Compromisos: \$122.005.156.252 Obligaciones: \$631.180.243 Pagos: \$631.180.243	En este mes no se entregaron cupos y debido a las medidas sanitarias establecidas con ocasión del COVID-19, continúan suspendidos los siguientes contratos 402 de 2014 de Ipiales para 752 cupos; contratos 305, 306, 307 y 319 de 2019, relacionados con infraestructura Modular (2040 cupos) en fase1, de Santa Marta, B/quilla, Itagüi y Cartagena; en Pereira el contrato FONADE 2183503 se amplió la suspensión al 7-Agost-20, por ausencia permisos y licencias ambientales (900 cupos). Se reanudaron los contratos 401/14; El patio 2 en EPMSC de Medellín, el 18-May-2020 (1.018 cupos). Infraestructura rígida en Nuevo ERON Renacimiento, se retomaron las actividades de campo, de acuerdo a los lineamientos de reapertura gradual de la economía del sector de la construcción para 1500 cupos (contrato 304/2019). Respecto a las consultorías para 2020 nuevos cupos en Medellín, B/meja y Popayán, continúan suspendidos por la emergencia del COVID19 (contratos 184.333 y 334 de 2019) con sus interventorías.	Debido al Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, expedido por el Gobierno Nacional donde declara Aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, desde el martes 24 de marzo a las 23:59 pm y se ha prorrogado la cuarentena hasta el 31 de mayo de 2020 con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus), continúan suspendidos varios contratos de obra, consultorías e interventorías.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	Apropiación Inicial: \$420.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 420.000.000	Compromisos: \$137.552.255 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se desarrolló el siguiente avance de acuerdo a las actividades contratadas en 9 metros lineales organización de archivos y en 23 metros lineales digitalización según contrato 339-2019.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura, la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Logística el 4 y 5 de Junio respectivamente.

Fecha de actualización de información:

08/06/2020